

La presente deliberazione viene affissa il 15 GIU. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 343 del 12 GIU. 2006

Oggetto: Lavori di consolidamento strutturale del fabbricato ex colonia agricola da destinare a museo delle Scienze Naturali in Benevento.- Approvazione quadro economico finale - Approvazione Certificato di regolare esecuzione.

L'anno duemilasei il giorno 12 del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|-------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) dott. Pietro GIALONARDO | - Assessore | _____ |
| 6) dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) dott. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) dott. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale ~~Dott. Gianclaudio IANNELLA~~

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

L'ASSESSORE PROPONENTE

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del S.E.P. prot. n. 4815 del 23/05/06 che qui di seguito si riporta integralmente:

“ **Premesso che:**

- nell'ambito del protocollo aggiuntivo all'accordo di programma quadro " Infrastrutture per i Sistemi Urbani ", sottoscritto in data 07/03/01, il Presidente della Regione Campania, con propria nota n.1485 del 04/05/01, comunicava a questo Ente che era stato finanziato l'intervento

proposto dall'Ente Provincia relativo alla realizzazione di " Lavori di consolidamento strutturale del fabbricato ex Colonia Agricola sito in Benevento alla C/da Pontecorvo, da destinare a Museo delle Scienze Naturali " (codice: 641-BN/02), per l'importo di Euro 516.456,90 (Lire 1.000.000.000) ed autorizzava l'Ente Provincia a dare avvio a tutte le attività realizzative dell'intervento;

- con delibera di G.P. n. 417 del 29/10/2001 fu approvato il relativo progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo di Euro 516.456,90 (Lire 1.000.000.000) incaricando il Dirigente di Settore ad effettuare tutti gli adempimenti connessi al perfezionamento del finanziamento;

- in data 11/12/2001 con nota prot. n. 4820, la Giunta Regionale della Campania - Servizio Attuazione - , comunicava che con Decreto Dirigenziale n. 234 del 7/12/01 veniva concesso a questo Ente il finanziamento della somma suindicata per l'attuazione del progetto dei lavori di cui all'oggetto, con l'intesa di provvedere all'assegnazione definitiva dello stesso dopo l'invio del provvedimento di questo Ente di approvazione della rimodulazione del quadro economico da redigersi dopo l'espletamento della gara di appalto;

- questo Ente, a seguito di espletamento della gara di appalto nelle sedute del 6.03.2002 e 12.03.2002, formalizzava, con determina dirigenziale n° 394/02 del 29.03.02 l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla ditta Edil 84 s.r.l. con sede in Casapulla (CE) che aveva offerto il ribasso del 28,82% e con il medesimo provvedimento veniva anche rimodulato il quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione nell'importo complessivo di € 424.986,70, inviando i relativi provvedimenti alla Regione Campania;

- in data 9/05/2002 con nota prot. n. 1446, la Giunta Regionale della Campania - Servizio Attuazione - comunicava che, con Decreto Dirigenziale n. 113 del 23/04/02 veniva concesso a questo Ente il finanziamento definitivo di Euro 424.986,70 (£ 822.889.000) e che si era provveduto ad erogare una prima rata di € 63.748,86 (£ 123.435.005) pari al 15% dell'impegno definitivo, con accredito presso la sede della B.N.L. di Benevento;

- a seguito di trasmissione da parte di questo Ente della documentazione comprovante l'avvenuto utilizzo dell'importo accreditato, la Regione Campania, con propria nota del 24/06/03 prot. n. 20488, comunicava che, con Decreto Dirigenziale n. 299 del 9/06/03, si era provveduto ad erogare una seconda rata del 20% dell'impegno definitivo pari ad € 84.996,40 (£ 164.576.000), con accredito sempre presso la sede della B.N.L. di Benevento;

- successivamente, conseguente ad una ulteriore richiesta di questo Ente, la Regione Campania con propria nota del 26/09/03 prot. n. 0531078, comunicava che, con Decreto Dirigenziale n. 448 del 17/09/03, si era provveduto ad erogare la terza e quarta rata (pari al 40%) dell'impegno definitivo, ammontante ad € 169.994,88 (£ 329.156.000), con accredito presso la sede della B.N.L. di Benevento;

- infine, in esito a richiesta di questo Ente, la Regione Campania, con propria nota del 2/04/04 prot. n. 0276837, comunicava che, con Decreto Dirigenziale n. 165 del 18/03/04, si era provveduto ad erogare una quinta rata del 20% dell'impegno definitivo pari ad € 84.997,44 (£ 164.577.993), con accredito presso la sede della B.N.L. di Benevento;

- pertanto, ad oggi le somme complessivamente accreditate a questo Ente dalla Regione Campania, ammontano ad € 403.737,58 pari al 95% del finanziamento concesso di € 424.986,70;

- con contratto n. 95 del 22/05/2002, reg.to a Benevento il 10.06.2002 al n. 2951- mod. 1- Vol. n. 30 venivano affidati all'Impresa Edil 84 s.r.l. con sede in Casapulla (CE) alla Trav. S. Luca di Via Nazionale Appia, i lavori per il consolidamento strutturale del fabbricato ex Colonia Agricola, da destinare a Museo delle Scienze Naturali, alla C/da Pontecorvo in Benevento, per l'importo complessivo netto di € 283.130,19 comprensivo della somma di € 19.367,13 per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso;

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)
(Dott. Sergio MUOLLO)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

[Handwritten signature of Carmine Nardone]

N. 443 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 15 GIU. 2006

IL MESSO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 GIU. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 05 LUG. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 05 LUG. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 05 LUG. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

Copia per
2 SETTORE SEP
SETTORE FINANZA
SETTORE _____

il	<u>4676</u>	prot. n.	<u>ES 5227</u>
il	<u>19.6.06</u>	prot. n.	<u>7.7.06</u>
il	_____	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____

Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

[Handwritten signature]

- con determina n° 947/02 del 25.07.2002 fu aggiudicato l'incarico di D.L. all' Ing. IORIO Giuseppe da Benevento, incarico perfezionato con la stipula della convenzione Rep. n° 227 del 12.09.2003;

- con determina n° 891 del 12.06.2003 venne formalizzato l'incarico per la redazione della relazione geologico- tecnica, relativa al sito ove ubicato il fabbricato di che trattasi, al dott. DE PAOLA Pietro;

- con delibera di G.P. n. 248 del 27/06/03, per le motivazioni nella stessa riportate, fu approvata la perizia variativa e suppletiva, redatta dallo stesso direttore dei lavori, dell'importo complessivo di € 424.986,58 di cui € 297.513,71 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 127.472,87 per somme a disposizione così in appresso distinto:

A) Lavori	euro	409.680,00			
Lavori al netto della sicurezza	euro	389.196,00			
Ribasso del 28.82 %	euro	-112.166,29			
restano	euro	277.029,71			
oneri sicurezza	euro	20.484,00			
Importo lavori al netto del ribasso			euro	297.513,71	
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne					
1- Somme per accordi bonari (3% art. 148 DPR 554/99	euro	8.493,51			
2- IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	euro	61.201,44			
3- 1,5% art. 18 legge 109/94 ed oneri accessori	euro	5.848,87			
4- Spese geologiche (compreso Cassa Prev.)	euro	4.554,20			
5- Spese Tecniche compreso inarcassa e generali	euro	38.689,27			
6- IVA (su spese tecniche, geologiche e generali)	euro	8.685,58			
Totale a disposizione			euro	127.472,87	
Totale generale			euro	424.986,58	
<u>Totale generale originario</u>			euro	424.986,58	

- in data 15/12/03 con il n. 382 di Rep. registrato a Benevento il al n.1513 Mod. 2/ Vol. 17 fu stipulato con l'Impresa Edil 84 s.r.l. l'atto di sottomissione con affidamento di un maggior importo netto di lavori per € 14.383,52 rispetto a quello di € 283.130,19 del contratto originario e, quindi, per l'importo complessivo netto di € 297.513,71, comprensivo di € 20.484,00 relativo agli oneri per la sicurezza;

Dato atto che:

- come detto, gli accrediti risultano essere complessivamente pari ad € 403.737,58 ed i pagamenti effettuati ammontano a complessivi € 402.453,66 come dalla allegata tabella (scheda C) con un residuo di € 1.283,92 ;

Visto:

- la perizia di assestamento finale afferente i lavori eseguiti dalla ditta Edil 84 s.r.l., redatta dal Direttore dei lavori e recante la data del 26.07.2004, che conserva perfettamente lo stesso quadro economico riepilogativo della citata perizia suppletiva e di variante;

- la nota del 7.09.2005 depositata presso gli Uffici del Genio Civile di Benevento in data 17.02.2006, con la quale il Direttore dei Lavori ed il R . U .P . hanno comunicato che la ditta Edil 84 s.r.l. ha ultimato i lavori di consolidamento strutturale previsti per il 1° lotto esclusivamente per i blocchi di fabbrica contrassegnati, nel progetto depositato (Dep. G.C. n° 1155 del 6/9/2002), con le lettere A-B ed E, mentre le opere di completamento relative ai rimanenti

blocchi C e D sono stati affidati alla ditta Falcone Pasquale & C. s.a.s. con sede in S. Giorgio a Cremano (NA), aggiudicataria dell' asta pubblica relativa ai lavori di completamento della struttura museale;

- lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori emessi rispettivamente in data 26.07.2004 e 23.05.2005 dell'importo complessivo di € 297.514,89 per lavori, compreso oneri per la sicurezza, ed € 127.472,87 per somme a disposizione;

Atteso che:

- il quadro economico finale, desunto dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal D.L., non ha subito variazioni di sorta e, quindi, risulta essere lo stesso di quello approvato con delibera di G.P. n. 248 del 27.06.2003 e cioè dell'importo complessivo netto di € 297.514,89 oltre IVA al 20% con una eccedenza rispetto all'importo contrattualizzato di soli € 1,18 che si riduce alla somma autorizzata;

- l'ammontare degli acconti per lavori effettivamente corrisposti all'Impresa Edil 84 s.r.l. risulta essere complessivamente pari ad € 294.016,72 oltre IVA al 20%;

- il credito totale netto dell'Impresa è, pertanto, di € 3.496,99 oltre IVA;

- può liquidarsi all'Impresa Edil 84 s.r.l. la somma di Euro 3.496,99 oltre IVA al 20% pari ad €. 699,40 e quindi la somma complessiva di €. 4.196,38;

- è stata richiesta liberatoria agli Enti Assicurativi e Previdenziali (INAIL - INPS - CASSA EDILE) in data 22.03.2005 Prot. n 479 riscontrata dalla sola Cassa Edile con nota prot n° 609 del 12.04.2005 che ha dichiarato la regolarità contributiva della ditta Edil 84 s.r.l., mentre, con riferimento agli altri Enti, essendo decorsi abbondantemente i 30 giorni dalla richiesta e non essendo pervenuti riscontri, è da ritenersi che la ditta sia in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi;

- il gruppo di lavoro di cui all'art. 18 della legge 109/94 e s.m.i., come rilevasi dalle delibere di G.P. n° 417 del 29.10.01, n° 248 del 27.06.2003 e dagli altri atti amministrativi, è stato così composto:

A) Funzionari della Provincia:

- 1) Progettisti: Dott. Ing. Angelo D'Angelo - Geom. Nicola De Michele;
- 2) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Angelo D'Angelo;
- 3) Collaboratori del progettista: Geom D'Abrosca Dino - Geom. Genito Serafino;
- 4) Responsabile Attività Amministrativa: Rag. Antonio Feleppa;
- 5) Collaboratori Amministrativi e finanziari :Sig.ra Caruso Immacolata e Comoletti Giuseppina;;
- 6) Collaudatore Statico: Ing. Franco Caruso;
- 7) Collaboratore del D.L. e del R.U.P. : Geom. Nicola De Michele;
- 8) Il R.U.P. : Ing. Angelo Fuschini.-
- 9) Coordinatore della sicurezza durante la esecuzione: Per. Ind. Aldo Di Dio - (Comunicazione ASL prot. gen. 29815 del 8.10.2002);

B) Tecnici esterni:

- 1) Collaboratori nella fase progettuale: Università degli Studi del Sannio;
- 2) D.L.- Contabilità e Certificato di regolare esecuzione: Ing. Iorio Giuseppe;;
- 3) Geologo: Dott.Pietro De Paola ;

-Ritenuto:

- che possa essere approvata la perizia di assestamento finale unitamente allo stato finale ed al certificato di regolare esecuzione emessi dalla Direzione Lavori rispettivamente in data 26.07.2004 e 23.05.2005 dell'importo, per lavori eseguiti, di € 297.514,89 che si riducono in €. 297.513,71 per rientrare nell'importo autorizzato e di € 127.472,87 per somme a disposizione;

Per tutto quanto innanzi premesso, visto, dato atto e ritenuto, si propone alla On.le Giunta Provinciale, di adottare una Delibera che:

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** la perizia di assestamento finale unitamente allo Stato Finale dei lavori ed al Certificato di Regolare Esecuzione emessi dalla Direzione dei Lavori rispettivamente in data 26.07.2004 e 23.05.2005 dell'importo complessivo netto di € 297.514,89 che, per rientrare nelle somme autorizzate, si riduce in €. 297.513,71 ed € 127.472,87 per somme a disposizione giusto il seguente quadro economico;

A) Lavori	Euro	409.681,62 che si riduce ad € 409.680,00			
Lavori al netto della sicurezza	euro	389.196,00			
Ribasso del 28.82 %	euro	-112.166,29			
Restano	euro	277.029,71			
oneri sicurezza	euro	20.484,00			
Importo lavori al netto del ribasso			euro		297.513,71
B) Somme a disposizione dell' Amm .ne					
1- Somme per accordi bonari (3% art. 148 DPR 554/99	euro	8.493,51			
2- IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	euro	61.201,44			
3- 1,5% art. 18 legge 109/94 ed oneri accessori	euro	5.848,87			
4- Spese geologiche (compreso Cassa Prev.)	euro	4.554,20			
5- Spese Tecniche compreso inarcassa e generali	euro	38.689,27			
6- IVA (su spese tecniche, geologiche e generali)	euro	8.685,58			
Totale a disposizione			euro		127.472,87
Totale generale			euro		424.986,58
Totale generale originario			euro		424.986,58

- **di prendere atto che:**

- l'ammontare degli acconti effettivamente ad oggi corrisposti alla ditta Edil 84 s.r.l. risulta essere pari ad € 294.016,72, oltre oneri fiscali;

- il credito totale dell'Impresa è di € 4.196,38 di cui €,3.496,99 per lavori e € 699,98 per IVA al 20%;

- gli ulteriori crediti ancora sussistenti con riferimento ai lavori di che trattasi ed a valere sul finanziamento Regionale in esame, sono i seguenti:

▪ Oneri per art.18/L109/94 :	€	2.733,51
▪ Spese geologiche:	€	5.464,00
di cui € 910,66 per I.V.A.;		

e che quindi, complessivamente, compreso il saldo dell'impresa, i crediti ancora sussistenti ammontano ad € 12.393,89

- **di approvare** la liquidazione all'Impresa Edil 84 s.r.l. per la somma complessiva di Euro 4.196,38 di cui € 3.496,99 per lavori ed € 699,40 per oneri fiscali (IVA al 20%);

- **di demandare** il pagamento all'impresa Edil 84 s.r.l. ed ai Tecnici, ad avvenuto accredito da parte della Regione Campania del residuo credito del finanziamento concesso e previo la relativa determina dirigenziale;

- **di prendere atto** che il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge 109/94 e s.m.i. è stato così composto:

A) Funzionari della Provincia:

- 1) Progettisti: Dott. Ing. Angelo D'Angelo – Geom. Nicola De Michele;
- 2) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Angelo D'Angelo;
- 3) Collaboratori del progettista: Geom D'Abrosca Dino - Geom. Genito Serafino;
- 4) Responsabile Attività Amministrativa: Rag. Antonio Feleppa;
- 5) Collaboratori Amministrativi e finanziari :Sig.ra Caruso Immacolata e Comoletti Giuseppina;;
- 6) Collaudatore Statico: Ing. Franco Caruso;
- 7) Collaboratore del D.L. e del R.U.P. : Geom. Nicola De Michele;
- 8) Il R.U.P. : Ing. Angelo Fuschini.-
- 9) Coordinatore della sicurezza durante la esecuzione: Per. Ind. Aldo Di Dio (Com.ne ASL prot. gen. 29815 del 8.10.2002);

B) Tecnici esterni:

- 1) Collaboratori nella fase progettuale: Università degli Studi del Sannio;
- 2) D.L.- Contabilità e Certificato di regolare esecuzione: Ing. Iorio Giuseppe;;
- 3) Geologo: Dott.Pietro De Paola ;

- **di confermare** l'imputazione della spesa sul Capitolo n. 12200/R Impegno n. 1911/1/01;

- **di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.L.vo 18/08/2000 n. 166.

- approvi la perizia di assestamento finale unitamente allo Stato Finale dei lavori ed al Certificato di Regolare Esecuzione emessi dalla Direzione dei Lavori rispettivamente in data 26.07.2004 e 23.05.2005 dell'importo complessivo netto di € 297.514,89 che, per rientrare nelle somme autorizzate, si riduce in €. 297.513,71 ed € 127.472,87 per somme a disposizione giusto il seguente quadro economico;

A) Lavori	Euro	409.681,62 che si riduce ad € 409.680,00			
Lavori al netto della sicurezza	euro	389.196,00			
Ribasso del 28.82 %	euro	-112.166,29			
Restano	euro	277.029,71			
oneri sicurezza	euro	20.484,00			
Importo lavori al netto del ribasso			euro		297.513,71
B) Somme a disposizione dell' Amm .ne					
1- Somme per accordi bonari (3% art. 148 DPR 554/99	euro	8.493,51			
2- IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	euro	61.201,44			
3- 1,5% art. 18 legge 109/94 ed oneri accessori	euro	5.848,87			
4- Spese geologiche (compreso Cassa Prev.)	euro	4.554,20			
5- Spese Tecniche compreso inarcassa e generali	euro	38.689,27			
6- IVA (su spese tecniche, geologiche e generali)	euro	8.685,58			
Totale a disposizione	euro				127.472,87
Totale generale	euro				424.986,58
Totale generale originario	euro				424.986,58

- che prenda atto che l'ammontare degli acconti effettivamente ad oggi corrisposti alla ditta Edil 84 s.r.l. risulta essere pari ad € 294.016,72, oltre oneri fiscali;

- che prenda atto che il credito totale dell'Impresa è di € 4.196,38 di cui € 3.496,99 per lavori e € 699,98 per IVA al 20%;

- che prenda atto che gli ulteriori crediti ancora sussistenti con riferimento ai lavori di che trattasi ed a valere sul finanziamento Regionale in esame, sono i seguenti:

▪ Oneri per art.18/L109/94 :	€	2.733,51
▪ Spese geologiche:	€	5.464,00
di cui € 910,66 per I.V.A.;		

e che quindi, complessivamente, compreso il saldo dell'impresa, i crediti ancora sussistenti ammontano ad € 12.393,89

- che approvi la liquidazione all'Impresa Edil 84 s.r.l. per la somma complessiva di Euro 4.196,38 di cui € 3.496,99 per lavori ed € 699,40 per oneri fiscali (IVA al 20%);

- che dimandi il pagamento all'impresa Edil 84 s.r.l. ed ai Tecnici, ad avvenuto accredito da parte della Regione Campania del residuo credito del finanziamento concesso e previo la relativa determina dirigenziale;

- che prenda atto che il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge 109/94 e s.m.i. è stato così composto:

A) Funzionari della Provincia:

- 1) Progettisti: Dott. Ing. Angelo D'Angelo – Geom. Nicola De Michele;
- 2) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Angelo D'Angelo;

PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

Prot. n° 4815 del 23.05.2006

Oggetto : Lavori di consolidamento strutturale del fabbricato ex colonia agricola da destinare a museo delle Scienze Naturali in Benevento.- Approvazione quadro economico finale - Approvazione Certificato di regolare esecuzione –

RAPPORTO

Premesso che:

- nell'ambito del protocollo aggiuntivo all'accordo di programma quadro " Infrastrutture per i Sistemi Urbani ", sottoscritto in data 07/03/01, il Presidente della Regione Campania, con propria nota n.1485 del 04/05/01, comunicava a questo Ente che era stato finanziato l'intervento proposto dall'Ente Provincia relativo alla realizzazione di " Lavori di consolidamento strutturale del fabbricato ex Colonia Agricola sito in Benevento alla C/da Pontecorvo, da destinare a Museo delle Scienze Naturali " (codice: 641-BN/02), per l'importo di Euro 516.456,90 (Lire 1.000.000.000) ed autorizzava l'Ente Provincia a dare avvio a tutte le attività realizzative dell'intervento;
- con delibera di G.P. n. 417 del 29/10/2001 fu approvato il relativo progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo di Euro 516.456,90 (Lire 1.000.000.000) incaricando il Dirigente di Settore ad effettuare tutti gli adempimenti connessi al perfezionamento del finanziamento;
- in data 11/12/2001 con nota prot. n. 4820, la Giunta Regionale della Campania - Servizio Attuazione - , comunicava che con Decreto Dirigenziale n. 234 del 7/12/01 veniva concesso a questo Ente il finanziamento della somma suindicata per l'attuazione del progetto dei lavori di cui all'oggetto, con l'intesa di provvedere all'assegnazione definitiva dello stesso dopo l'invio del provvedimento di questo Ente di approvazione della rimodulazione del quadro economico da redigersi dopo l'espletamento della gara di appalto;
- questo Ente, a seguito di espletamento della gara di appalto nelle sedute del 6.03.2002 e 12.03.2002, formalizzava, con determina dirigenziale n° 394/02 del 29.03.02 l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla ditta Edil 84 s.r.l. con sede in Casapulla (CE) che aveva offerto il ribasso del 28,82% e con il medesimo provvedimento veniva anche rimodulato il quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione nell'importo complessivo di € 424.986,70, inviando i relativi provvedimenti alla Regione Campania;
- in data 9/05/2002 con nota prot. n 1446, la Giunta Regionale della Campania - Servizio Attuazione – comunicava che, con Decreto Dirigenziale n. 113 del 23/04/02 veniva concesso a questo Ente il finanziamento definitivo di Euro 424.986,70 (£ 822.889.000) e che si era provveduto ad erogare una prima rata di € 63.748,86 (£ 123.435.005) pari al 15% dell'impegno definitivo, con accredito presso la sede della B.N.L. di Benevento;
- a seguito di trasmissione da parte di questo Ente della documentazione comprovante l'avvenuto utilizzo dell'importo accreditato, la Regione Campania, con propria nota del 24/06/03 prot. n 20488, comunicava che, con Decreto Dirigenziale n. 299 del 9/06/03, si era provveduto ad erogare una seconda rata del 20%

- in data 15/12/03 con il n. 382 di Rep. registrato a Benevento il al n.1513 Mod. 2/ Vol. 17 fu stipulato con l'Impresa Edil 84 s.r.l. l'atto di sottomissione con affidamento di un maggior importo netto di lavori per € 14.383,52 rispetto a quello di € 283.130,19 del contratto originario e, quindi, per l'importo complessivo netto di € 297.513,71, comprensivo di € 20.484,00 relativo agli oneri per la sicurezza;

Dato atto che:

- come detto, gli accrediti risultano essere complessivamente pari ad € 403.737,58 ed i pagamenti effettuati ammontano a complessivi € 402.453,66 come dalla allegata tabella (scheda C) con un residuo di € 1.283,92 ;

Visto:

- la perizia di assestamento finale afferente i lavori eseguiti dalla ditta Edil 84 s.r.l., redatta dal Direttore dei lavori e recante la data del 26.07.2004, che conserva perfettamente lo stesso quadro economico riepilogativo della citata perizia suppletiva e di variante;

- la nota del 7.09.2005 depositata presso gli Uffici del Genio Civile di Benevento in data 17.02.2006, con la quale il Direttore dei Lavori ed il R . U .P . hanno comunicato che la ditta Edil 84 s.r.l. ha ultimato i lavori di consolidamento strutturale previsti per il 1° lotto esclusivamente per i blocchi di fabbrica contrassegnati, nel progetto depositato (Dep. G.C. n° 1155 del 6/9/2002), con le lettere A-B ed E, mentre le opere di completamento relative ai rimanenti blocchi C e D sono stati affidati alla ditta Falcone Pasquale & C. s.a.s. con sede in S. Giorgio a Cremano (NA), aggiudicataria dell' asta pubblica relativa ai lavori di completamento della struttura museale;

- lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori emessi rispettivamente in data 26.07.2004 e 23.05.2005 dell'importo complessivo di € 297.514,89 per lavori, compreso oneri per la sicurezza, ed € 127.472,87 per somme a disposizione;

Atteso che:

- il quadro economico finale, desunto dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal D.L., non ha subito variazioni di sorta e, quindi, risulta essere lo stesso di quello approvato con delibera di G.P. n. 248 del 27.06.2003 e cioè dell'importo complessivo netto di € 297.514,89 oltre IVA al 20% con una eccedenza rispetto all'importo contrattualizzato di soli € 1,18 che si riduce alla somma autorizzata;

- l'ammontare degli acconti per lavori effettivamente corrisposti all'Impresa Edil 84 s.r.l. risulta essere complessivamente pari ad € 294.016,72 oltre IVA al 20%;

- il credito totale netto dell'Impresa è, pertanto, di € 3.496,99 oltre IVA;

- può liquidarsi all'Impresa Edil 84 s.r.l. la somma di Euro 3.496,99 oltre IVA al 20% pari ad €. 699,40 e quindi la somma complessiva di €. 4.196,38;

- è stata richiesta liberatoria agli Enti Assicurativi e Previdenziali (INAIL – INPS – CASSA EDILE)in data 22.03.2005 Prot. n 479 riscontrata dalla sola Cassa Edile con nota prot n° 609 del 12.04.2005 che ha dichiarato la regolarità contributiva della ditta Edil 84 s.r.l., mentre, con riferimento agli altri Enti, essendo decorsi abbondantemente i 30 giorni dalla richiesta e non essendo pervenuti riscontri, è da ritenersi che la ditta sia in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi;

- il gruppo di lavoro di cui all'art. 18 della legge 109/94 e s.m.i., come rilevasi dalle delibere di G.P. n° 417 del 29.10.01, n° 248 del 27.06.2003 e dagli altri atti amministrativi, è stato così composto:

A) Funzionari della Provincia:

- 1) Progettisti: Dott. Ing. Angelo D'Angelo – Geom. Nicola De Michele;
- 2) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Angelo D'Angelo;
- 3) Collaboratori del progettista: Geom D'Abrosca Dino - Geom. Genito Serafino;
- 4) Responsabile Attività Amministrativa: Rag. Antonio Feleppa;
- 5) Collaboratori Amministrativi e finanziari :Sig.ra Caruso Immacolata e Comoletti Giuseppina;;
- 6) Collaudatore Statico: Ing. Franco Caruso;

- 7) Collaboratore del D.L. e del R.U.P. : Geom. Nicola De Michele;
 8) Il R.U.P. : Ing. Angelo Fuschini.-
 9) Coordinatore della sicurezza durante la esecuzione: Per. Ind. Aldo Di Dio – (Comunicazione ASL prot. gen. 29815 del 8.10.2002);

B) Tecnici esterni:

- 1) Collaboratori nella fase progettuale: Università degli Studi del Sannio;
 2) D.L.- Contabilità e Certificato di regolare esecuzione: Ing. Iorio Giuseppe;;
 3) Geologo: Dott. Pietro De Paola ;

-Ritenuto:

- che possa essere approvata la perizia di assestamento finale unitamente allo stato finale ed al certificato di regolare esecuzione emessi dalla Direzione Lavori rispettivamente in data 26.07.2004 e 23.05.205 dell'importo, per lavori eseguiti, di € 297.514,89 che si riducono in €. 297.513,71 per rientrare nell'importo autorizzato e di € 127.472,87 per somme a disposizione;

Per tutto quanto innanzi premesso, visto, dato atto e ritenuto, si propone alla On.le Giunta Provinciale, di adottare una Delibera che:

- approvi la perizia di assestamento finale unitamente allo Stato Finale dei lavori ed al Certificato di Regolare Esecuzione emessi dalla Direzione dei Lavori rispettivamente in data 26.07.2004 e 23.05.205 dell'importo complessivo netto di € 297.514,89 che, per rientrare nelle somme autorizzate, si riduce in €. 297 513, 71 ed € 127.472,87 per somme a disposizione giusto il seguente quadro economico;

A) Lavori	Euro	409.681,62 che si riduce ad € 409.680,00				
Lavori al netto della sicurezza	euro			389.196,00		
Ribasso del 28.82 %	euro			-112.166,29		
Restano	euro			277.029,71		
oneri sicurezza	euro			20.484,00		
Importo lavori al netto del ribasso					euro	297.513,71
B) Somme a disposizione dell' Amm .ne						
1- Somme per accordi bonari (3% art. 148 DPR 554/99	euro			8.493,51		
2- IVA sui lavori e sulle somme per accordi bonari	euro			61.201,44		
3- 1,5% art. 18 legge 109/94 ed oneri accessori	euro			5.848,87		
4- Spese geologiche (compreso Cassa Prev.)	euro			4.554,20		
5- Spese Tecniche compreso inarcassa e generali	euro			38.689,27		
6- IVA (su spese tecniche, geologiche e generali)	euro			8.685,58		
Totale a disposizione					euro	127.472,87
Totale generale					euro	424.986,58
<u>Totale generale originario</u>					<u>euro</u>	424.986,58

- che prenda atto che l'ammontare degli acconti effettivamente ad oggi corrisposti alla ditta Edil 84 s.r.l. risulta essere pari ad € 294.016,72, oltre oneri fiscali;

- che prenda atto che il credito totale dell'Impresa è di € 4.196,38 di cui € 3.496,99 per lavori e € 699,98 per IVA al 20%;

- che prenda atto che gli ulteriori crediti ancora sussistenti con riferimento ai lavori di che trattasi ed a valere sul finanziamento Regionale in esame, sono i seguenti:

- Oneri per art.18/L109/94 : € 2.733,51

▪ Spese geologiche: € 5.464,00
di cui € 910,66 per I.V.A.;

e che quindi, complessivamente, compreso il saldo dell'impresa, i crediti ancora sussistenti ammontano ad € 12.393,89

- che approvi la liquidazione all'Impresa Edil 84 s.r.l. per la somma complessiva di Euro 4.196,38 di cui € 3.496,99 per lavori ed € 699,40 per oneri fiscali (IVA al 20%);

- che dimandi il pagamento all'impresa Edil 84 s.r.l. ed ai Tecnici, ad avvenuto accredito da parte della Regione Campania del residuo credito del finanziamento concesso e previo la relativa determina dirigenziale;

- che prenda atto che il gruppo di lavoro ai sensi dell'art.18 della legge 109/94 e s.m.i.è stato così composto:

A) Funzionari della Provincia:

- 1) Progettisti: Dott. Ing. Angelo D'Angelo – Geom. Nicola De Michele;
- 2) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Angelo D'Angelo;
- 3) Collaboratori del progettista: Geom D'Abrosca Dino - Geom. Genito Serafino;
- 4) Responsabile Attività Amministrativa: Rag. Antonio Feleppa;
- 5) Collaboratori Amministrativi e finanziari :Sig.ra Caruso Immacolata e Comoletti Giuseppina;;
- 6) Collaudatore Statico: Ing. Franco Caruso;
- 7) Collaboratore del D.L. e del R.U.P. : Geom. Nicola De Michele;
- 8) Il R.U.P. : Ing. Angelo Fuschini.-

B) Tecnici esterni:

- 1) Collaboratori nella fase progettuale: Università degli Studi del Sannio;
- 1) D.L.- Contabilità e Certificato di regolare esecuzione: Ing. Iorio Giuseppe;;
- 2) Geologo: Dott. Pietro De Paola ;
- 3) Coordinatore della sicurezza durante la esecuzione: Per. Ind. Aldo Di Dio (Com.ne ASL prot. gen. 29815 del 8.10.2002);;

- che confermi l'imputazione della spesa sul Capitolo n. 12200/R Impegno n. 1911/1/01

IL TECNICO
(Geom. Nicola De Michele)

Scheda "C"- Lavori di consolidamento strutturale al fabbricato ex Colonia Agricola

ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAL 01.01.2002 AL 30.12.2005

SCHEDA N° 1

C O D	ORDINATIVO DI PAGAMENTO (NUMERO E DATA)	IMPORTO LORDO COMPRESO I.V.A.	IMPORTO I.V.A. €	CAUSALE	BENEFICIARIO	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE (NUMERO E DATA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
RIPORTO € 0.00						
F	N° 3867 del 22.04.2003.	2.516,45		Art. 18 L. 109/94	Personale Prov.le	N°515 del 8.04.2003
F	N° 3932 del 22.04.2003	598,91		INPDAP (ex CPDEL)		N°264 del 17.04.2003
A	N° 4110 del 28.04.2003	60.419,63	10.069,93	Liquidazione fattura N° 10/2003 Acconto 1^ Rata	Edil 84 s.r.l. da Casapulla (CE)	N°575 del 17.04.2003
A	N° 7108 del 21.07.2003	79.211,73	13.201,96	Liquidazione fattura N° 10/2003 Saldo 1^ Rata	Edil 84 s.r.l. da Casapulla (CE)	N° 1094 del 16.07.2003
F	N° 4407 del 9.05.2003	213,87		IRAP -Aprile 2003	Regione Campania	N° 296 del 7.05.2003
G	N° 10235 del 2.10.2003	5.784,66	964,11	Liquidazione fattura N° 4/2003	Ing. Iorio Giuseppe Direttore dei lavori	1478 del 25.09.2003
A	N° 11785 del 19.11.2003	75.416,47	12.569,41	Liquidazione fattura n° 19/2003 2^ Rata	Edil 84 s.r.l. da Casapulla (CE)	N° 1761 del 13.11.2003

G	N° 12263 del 3.12.2003	16.156,80	2.692,80	Liquidazione fattura n° 8 DEL 15.11.03 2° Acconto comp. tecniche	Ing. Iorio Giuseppe Direttore dei lavori	N° 1880 del 27.11.2003
A	12956 del 10.12.2003	60.534,00	10.055,67	Acconto sulla fattura n° 20 del 29.10.2003 3^ Rata	Edil 84 s.r.l. da Casapulla (CE)	N° 1999 del 4.12.2003
A	N° 06845 del 18.05.2004	14.455,51	2.409,25	Saldo fattura n° 20 del 29.10.2003 3^ Rata	Edil 84 s.r.l. Casapulla (CE)	N° 776 del 11.05.2004
A	N° 8906 del 6.07.2004	62.782,72	10.463,79	Liquidazione fattura n° 12 del 1.06.04 4^ Rata	Edil 84 s.r.l. Casapulla (CE)	N° 1061 del 25.02.2004
G	N° 2849 del 08.03.04	17.887,62	2.981,77	Liquidazione fattura n° 2 del 18.02.04 3° Acconto Competen ze Tecniche	Ing. Iorio Giuseppe Direttore dei lavori	N° 305/02 del 8.07.2004
G	N° 9164 del 13.07.2004	3.683,35	613,89	Liquidazione fattura n° 5 del 1.06.04 Competenze Tecniche al 4° SAL	Ing. Iorio Giuseppe Direttore dei lavori	N° 1190 del 8.07.2004
G	N° 12617 del 5.12.2005	2.791,94	465,32	Liquidazione fattura n° 9 del 21.11.2005 Saldo competenze Tecniche	Ing. Iorio Giuseppe Direttore dei lavori	N° 2311 del 24.11.2005
DA RIPORTARE		€ 402.453,66				

SCHEDA C pag. 2

Benevento, lì 30.12.2005

IL TECNICO
(Geom. Nicola De Michele)

Provincia di Benevento

Lavori di consolidamento
strutturale del fabbricato ex
colonia agricola da destinare a
Museo delle Scienze Naturali

RELAZIONE DI
ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO
FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE

Impresa Edil 84 s.r.l. - Traversa S. Luca di Via Naz. Appia Casapulla (CE)
Contratto di appalto del 22/5/2002 n° 95 di rep. Registrato a Bn al n°2951/mod.1/vol/30
Importo lordo lavori € 389.924,96 - Importo netto € 283.130,19 di cui € 19.367,13 non
soggetti a ribasso - Perizia suppletiva e di variante approvata con delibera di G.P. n° 248
del 27 giugno 2003 per l'importo complessivo di € 424.986,58 con € 297.513,71 per
lavori al netto del ribasso d'asta del 28,82 % (con € 20.484,00 non soggetti al ribasso)

Il direttore dei LL.
Ing. Giuseppe Iorio

L'impresa


Edil 84 s.r.l.

Il R.U.P.

Ing. Angelo Fuschini

Il Dirigente Sett. Patrimonio
ing. Valentino Melillo

trav. S. Luca di Via Naz. APPIA
CASAPULLA (CASERTA)
P. IVA 02771490018



Elaborazione: maggio 2005

Provincia di Benevento

Settore Edilizia e Patrimonio

Lavori di consolidamento strutturale del fabbricato ex Colonia agricola, da destinare a Museo delle Scienze Naturali -
Contrada Pontecorvo di Benevento.

Impresa: Edil 84 S.r.l. con sede alla Trav. San Luca di Via Naz. Appia - Casapulla (CE)

Relazione di accompagnamento al conto finale e certificato di regolare esecuzione

Il sottoscritto ing. Giuseppe Iorio, direttore dei lavori in oggetto,

visto

- il progetto principale di "Consolidamento strutturale del fabbricato ex colonia agricola, da destinare a Museo delle Scienze Naturali", approvato con delibera di G.P. n° 417 del 27 aprile 2001, per l'importo complessivo di £. 1.000.000.000;
- la gara d'appalto, espletata il 6 e il 12 marzo 2002, con cui i suddetti lavori venivano aggiudicati all'impresa Edil 84 S.r.l., con sede alla Trav. San Luca di Via Naz. Appia, Casapulla (CE);
- il contratto in data 22 maggio 2002 (n°95 di rep. della Provincia di Benevento, registrato a Benevento il 10 giugno 2002, al n°2951/ mod.1/ vol.30), per l'importo di € 283.130,19 - comprensivo di €19.367,13 come oneri per la sicurezza - al netto del ribasso d'asta del 28,82% sulla somma preventivata di 389.924,96;
- la perizia suppletiva e di variante, approvata con delibera di G.P. n. 248 del 27 giugno 2003, di importo complessivo pari a € 424.986,58, con € 297.513,71 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,82% (comprensivi di € 20.484,00 non soggetti al ribasso).
- l'atto di sottomissione sottoscritto il 15 dicembre 2003 (n°382 di rep., registrato a Benevento il 15 dicembre 2003 al n°1513/ mod.2/ vol.17), stipulato con la stessa ditta per l'importo suppletivo di € 14.382,52, sempre al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- il verbale di consegna dei lavori, stilato in data del 7 ottobre 2002;
- l'art. 67 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto, nel quale si indicava un tempo utile per l'esecuzione di lavori di giorni 240 naturali e consecutivi (termine previsto dei lavori - quindi - il 4 giugno 2003);
- la proroga di 90 giorni, concessa con la firma dell'atto di sottomissione di cui si è detto per l'esecuzione di maggiori lavori (lavori che, di conseguenza, dovevano concludersi in data 2 settembre 2003)
- il verbale di sospensione dei lavori, redatto in data 8 agosto 2003;
- il verbale di ripresa dei lavori, redatto e sottoscritto dalle parti il 10 maggio 2004;
- il nuovo verbale di sospensione dei lavori, redatto in data 22 maggio 2004, nello stesso giorno cioè dell'emissione del 4° e ultimo Stato Avanzamento Lavori;
- il nuovo verbale di ripresa dei lavori, datato 16 luglio 2004;
- il verbale dei nuovi prezzi, redatto in data 10 febbraio 2003, concordati dal direttore dei lavori con l'impresa appaltatrice, la quale si impegnavano ad applicare - ai nuovi lavori non previsti in contratto - lo stesso ribasso offerto in sede di gara;
- la perizia di assestamento finale, recante la data del 26 luglio 2004, che conserva - perfettamente - lo stesso quadro riepilogativo della precedente perizia suppletiva e di variante;

EDIL 84 S.r.l.
Trav. S. Luca di Via Naz. APPIA
CASAPULLA (CASERTA)
P.IVA 02701490818

- infine, il certificato di ultimazione dei lavori, redatto in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, da cui risulta che gli stessi sono stati completati in data 26 luglio 2004, nel rispetto quindi dei tempi contrattuali;
- lo Stato Finale, redatto in data 26 luglio 2004, dal quale risulta un credito residuo dell'impresa appaltatrice di € 3.496,99 - oltre IVA come per legge;

a c c e r t a t o c h e


- l'impresa appaltatrice ha provveduto a denunciare il cantiere e ad assicurare gli operai presso l'INPS Caserta (pos. n°2004820501), l'INAIL di Caserta (pos. n°90271574-continuativa) e la Cassa Edile di Benevento (pos. n°5455);
- ad ogni stato di avanzamento la Provincia ha inviato comunicazioni agli Enti previdenziali e assistenziali, a cui non ha fatto seguito alcuna nota negativa degli Enti suddetti;
- la Cassa Edile di Benevento, con nota n° 478/2005/S del 22 marzo 2005, ha emesso il certificato liberatorio per il conto finale da cui risulta che l'impresa EDIL 84 S.r.l. è in regola con i versamenti prescritti dai contratti collettivi e integrativi; e che, nei trenta giorni successivi alle comunicazioni della Provincia, INPS e INAIL di Caserta non hanno fatto seguire alcuna comunicazione;
- non sono pervenuti all'Amministrazione Provinciale atti che attestino cessioni di credito da parte della ditta appaltatrice;
- non si è resa necessaria la pubblicazione dell'avviso ad opponendum, in quanto i lavori si sono svolti tutti su suolo di proprietà della Provincia;;
- l'impresa EDIL 84 S.r.l. ha firmato senza riserve il conto finale;
- i lavori si sono svolti regolarmente e ordinatamente, senza che si verificasse alcun infortunio agli operai e alle maestranze;
- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- che i lavori sono stati completati nei termini concordati,
- che i prezzi applicati sono quelli pattuiti nel contratto;
- che l'impresa appaltatrice ha provveduto ad assicurare gli operai per tutta la durata dei lavori e ad assolvere a tutti gli obblighi assicurativi e contributivi;

c e r t i f i c a

che i "Lavori di consolidamento strutturale del fabbricato ex Colonia agricola, da destinare a Museo delle Scienze Naturali in Contrada Pontecorvo di Benevento", sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Edil 84 S.r.l. e che alla stessa ditta può essere pagata la somma di € 3.496,99 (Euro tremilaquattrocentonovantasei/99), oltre IVA come per legge, a saldo di ogni suo avere.

Benevento, 23 maggio 2005

Il Direttore dei lavori



Il R.U.P.

dott. ing. Angelo Fuschini