



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture — Viabilità e Trasporti — Risorse Idriche, Ambiente e Rifiuti

## SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 336 /06 del 14 MAG. 2015

**Oggetto:** Lavori di risanamento e ripristino del piano viabile e regimazione delle acque superficiali lungo la S.P. n. 88 "Ex Nazionale", Solopaca – Guardia Sanframondi.

- Risoluzione per grave inadempimento del contratto, rep. n. 1980 del 25.07.2012, registrato a Benevento il 08/08/2012 al n.753, Mod. 1, in danno all'Impresa A.L. Costruzioni S.r.l. (P.IVA 01501920621), con sede in Puglianello (BN), alla via Molino, n° 7/B.

- Revoca della Determinazione Dirigenziale di affidamento dei lavori complementari n. 52/06 del 28/01/2013.

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12412, imp. n. 3956/10  
Cod. 2102**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

- con delibera di G.P. n. 499 del 7.09.2010 sono stati approvati il progetto preliminare e quello definitivo dei lavori di risanamento e ripristino del piano viabile e regimazione delle acque superficiali lungo la S.P. n. 88 "Ex Nazionale", Solopaca – Guardia Sanframondi dell'importo complessivo di € 100.000,00;

- il suddetto progetto è stato finanziato dalla Cassa DD.PP. con mutuo posizione n. 4550101;

- con determina dirigenziale n. 686/06 del 13.10.2011 è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- **di approvare** il progetto esecutivo dei Lavori di risanamento e ripristino del piano viabile e regimazione delle acque superficiali lungo la S.P. n. 88 "Ex Nazionale" Solopaca – Guardia S. - **FONDI CASSA DD.PP. – MUTUO POS. N. 4550101**, dell'importo complessivo di € 100.000,00, così distinto:

### A) IMPORTO LAVORI

a.1) lavori a base d'asta		€	76.622,58
a.2) oneri di sicurezza:			
- specifici delle lavorazioni	€	460,06	
- oggettivi di cantiere	€	4.066,70	
<b>Totale oneri di sicurezza</b>		€	<u>4.526,76</u>
<b>sommano A)</b>	€		<b>81.149,34</b>

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b.1) IVA sui lavori	€	16.229,87
b.2) Spese generali e tecniche	€	2.122,99
b.3) Imprevisti + IVA	€	<u>497,81</u>
<b>sommano B)</b>	€	<b>18.850,66</b>
<b>totale A)+B)</b>	€	<b>100.000,00</b>

- **di procedere** al relativo affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., previa consultazione di almeno 15 ditte specializzate nel settore;
- con Determinazione Dirigenziale n. 217/06 del 04/05/2012, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, vennero definitivamente aggiudicati all'impresa **A.L. Costruzioni S.r.l.** (P. IVA 01501920621) con sede in Puglianello (BN), alla via Molino, n° 7/B, i "Lavori di risanamento e ripristino del piano viabile e regimazione delle acque superficiali lungo la S.P. n. 88 "Ex Nazionale" Solopaca - Guardia Sanframondi" avendo offerto un ribasso pari al 33,98% sull'importo a base d'asta;
- in data 25/07/2012 venne stipulato il contratto, rep. 1980, registrato a Benevento il 08/08/2012 al n. 753, Mod. 1, per l'importo complessivo di € 55.112,99 di cui € 50.586,23 per lavori al netto del ribasso del 33,98% ed € 4.526,76 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- in data 05/11/2012, come da verbale in pari data, si provvide alla consegna dei lavori che dovevano compiersi in giorni 90 (novanta) e pertanto entro il 03/02/2013;
- in data 12/12/2012, l'impresa, aveva ultimato l'intervento sul ponte "Batello" e considerato che le avverse condizioni climatiche non garantivano una perfetta esecuzione dei restanti lavori, la direzione dei lavori provvide alla sospensione dei lavori come da verbale in pari data;
- nelle more della ripresa dei lavori, data la necessità di ulteriori interventi lungo la S.P. n. 88, della stessa tipologia di quelli appaltati e correlati agli stessi, la direzione dei lavori dispose la redazione di un progetto di lavori complementari ai lavori principali;
- il progetto esecutivo dei lavori complementari, con gli stessi prezzi, patti e condizioni dei lavori principali, fu sottoposto all'attenzione dell'impresa A.L. Costruzioni S.r.l. che dopo averne preso visione, appose il visto per accettazione;
- con determinazione dirigenziale n. 52/06 del 28/01/2013, furono approvati gli atti tecnici per l'affidamento dei suddetti lavori complementari, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006, alla ditta A.L. Costruzioni S.r.l. agli stessi prezzi, patti e condizioni dei lavori principali, per l'importo complessivo di € 31.660,30;
- con nota prot. n. 5417 del 12/08/2013, risultati infruttuosi i molteplici inviti verbali alla sottoscrizione della ripresa dei lavori, si convocò in via ufficiale l'impresa per il giorno 26/08/2013 alle ore 9,00 per procedere alla ripresa dei lavori principali ed alla consegna sotto riserva di legge dei lavori complementari;
- in data 16/08/2013 fu acquisita al n. 12568 del protocollo generale dell'Ente una nota con la quale l'impresa chiedeva lo scioglimento del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 159, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, essendo trascorsi più di sei mesi dalla sospensione dei lavori;
- con nota prot. n. 5962 del 16/09/2013, questo Ente:
  - comunicava l'impossibilità di accoglimento della precitata richiesta di scioglimento del contratto in quanto la norma citata a supporto, era relativa a sospensioni lavori disposte ai sensi dell'art. 158 del D.P.R. n. 207/2010, comma 2, (Responsabile del Procedimento), mentre quella in essere era stata disposta dal Direttore dei Lavori e quindi ai sensi dell'art. 158 del D.P.R. n. 207/2010, comma 1;
  - reiterava l'invito alla sottoscrizione del verbale di ripresa lavori per il giorno 19/09/2013, alle ore 9,00.
- a seguito della precitata nota l'impresa non si è presentata per la sottoscrizione del verbale di ripresa lavori, né sono pervenute altre comunicazioni in merito;
- successivamente con note prot. n. 71897 del 12/11/2014 e prot. n. 3420 del 26/01/2015, l'impresa è stata convocata, rispettivamente per il 25/11/2014 alle ore 15,30 e per il 03/02/2015 alle ore 11,00, presso gli uffici del Settore Infrastrutture della Provincia, allo scopo di valutare insieme un possibile bonario componimento della questione, ma anche in questo caso gli appuntamenti non venivano rispettati.

**CONSIDERATO che:**

- Il direttore dei lavori ha contabilizzato e stimato i lavori che sono stati regolarmente realizzati dall'impresa in parola fino alla data di sospensione lavori (12/12/2012), in circa € 7.000,00 (settemila) al netto del ribasso offerto ed oltre IVA come per legge;
- In data 16.02.2015, prot. 0011474, il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 136, comma 1, del D.L. 163/2006, trasmetteva al RUP una relazione particolareggiata dei lavori di cui in oggetto, nella quale sono indicate tutte le fasi cronologiche - procedurali dei lavori stessi;
- In data 19.02.2015, protocollo documento n° 34123210, è stato chiesto il DURC agli Enti Previdenziali e Assicurativi per accertare la regolarità contributiva dell'impresa;
- In data 17.03.2015 è stato emesso il DURC da parte dell'Inail, Inps e Cassa Edile in cui risulta che l'impresa non è in regola con gli obblighi previdenziali e assicurativi;

- In data 19.03.2015, prot. 0025551, è stata inviata tramite pec all'impresa, da parte del RUP e del direttore dei lavori, una comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione del contratto, rep. n. 1980 del 25.07.2012, registrato a Benevento il 08/08/2012 al n. 753, Mod. 1, per gravi inadempimenti e la revoca della determinazione dirigenziale n. 52/06 del 28/01/2013, con cui furono approvati gli atti tecnici per l'affidamento dei lavori complementari agli stessi prezzi, patti e condizioni dei lavori principali, alla ditta A.L. Costruzioni S.r.l. per l'importo complessivo di € 31.660,30. Fondi Cassa DD.PP. anno 2010", ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) , del D.Lgs. n. 163/2006;

- Nelle nota di cui sopra venivano fissati giorni 15 (quindici) dal ricevimento, affinché l'impresa potesse presentare le proprie controdeduzioni a quanto relazionato nella medesima nota;

- I termini di cui sopra sono scaduti il giorno 03.04.2015, senza che l'impresa abbia trasmesso le proprie controdeduzioni in merito;

**VISTO** il rapporto del Settore Infrastrutture – Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche, Ambiente e Rifiuti prot. 36018 del 16.04.2015 con il quale il Responsabile del Procedimento, esperita la procedura di contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale, propone quanto segue:

1. **la risoluzione** del contratto rep. n. 1980 del 25.07.2012, registrato a Benevento il 08/08/2012 al n. 753, Mod. 1, stipulato con l'Impresa A.L. Costruzioni S.r.l. (P.IVA 01501920621) con sede in Puglianello (BN), alla via Molino, n° 7/B, per i gravi inadempimenti descritti in narrativa;
2. **di revocare** la Determinazione Dirigenziale n. 52/06 del 28/01/2013, avente ad oggetto "S.P. n. 88 "Ex Nazionale" Solopaca – Guardia Sanframondi. Opere di risanamento e ripristino del piano viabile e regimazione delle acque superficiali. Approvazione atti tecnici per l'affidamento dei lavori complementari ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) , del D.Lgs. n. 163/2006, alla ditta A.L. Costruzioni S.r.l. Fondi Cassa DD.PP. anno 2010", essendo i lavori complementari direttamente collegati ai lavori principali di cui al contratto in parola;

**CONDIVISE** le motivazioni a tal fine espresse dal Responsabile del Procedimento e, precisamente, :

**1) mancata ripresa dei lavori principali**, disposta per il **giorno 26/08/2013** alle ore 9,00, giusta nota di convocazione del D.LL. di cui al prot. n. 5417 del 12/08/2013 e successiva nota di convocazione **per il giorno 19/09/2013**, alle ore 9,00 di cui alla nota prot. n. 5962 del 16/09/2013, con la quale, nel contempo, si comunicava anche il diniego della richiesta di scioglimento del contratto da parte dell'impresa in quanto le motivazioni addotte non rientravano nelle previsioni della normativa citata a riferimento;

**2) irregolarità** con gli obblighi previdenziali e assicurativi evinti dal DURC, emesso in data 17.03.2015, da parte dell'Inail , Inps e Cassa Edile.

**PRESO ATTO** che il credito dell'appaltatore, per lavori correttamente svolti, come risulta dalla Relazione Particolareggiata dal D.L., ammonta a complessivi € 7.000,00, pari al credito a tutt'oggi dalla stessa vantato;

**RITENUTO** doversi provvedere nel merito;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

## **D E T E R M I N A**

### **Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) **di risolvere** per grave inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 136 del D.Lgs 163/06, il contratto di appalto stipulato con la ditta aggiudicataria A.L. Costruzioni srl, rep. n. 1980 del 25.07.2012, registrato a Benevento il 08/08/2012 al n. 753, Mod. 1, dell'importo di € 55.112,99, oltre IVA, (impegno n. 3956/2010 – Cap.12412), relativo ai lavori di risanamento e ripristino del piano viabile e regimazione delle acque superficiali lungo la S.P. n. 88 "Ex Nazionale", Solopaca – Guardia Sanframondi;
- 2) **di liquidare e pagare** all'impresa A.L. Costruzioni srl il credito esigibile di € 7.000,00, come in premessa quantificato subordinatamente all'escussione di cui al successivo punto 6;
- 3) **di dare atto** che si provvederà con successivo e separato atto all'approvazione di una perizia dei lavori da realizzare al fine di completare l'opera di cui trattasi non appena la stessa rasà redatta a cura del Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori;
- 4) **di dare atto** che, successivamente, si procederà, a norma di legge, all'indizione di una nuova gara d'appalto;
- 5) **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'A.N.A.C. e all'escussione dell'assicurazione dell'impresa per il pagamento dei danni riconducibili alla risoluzione da quantificarsi a norma di legge;

- 6) **di revocare** la Determinazione Dirigenziale n. 52/06 del 28/01/2013, avente ad oggetto "S.P. n. 88 "Ex Nazionale" Solopaca - Guardia Sanframondi. Opere di risanamento e ripristino del piano viabile e regimazione delle acque superficiali. Approvazione atti tecnici per l'affidamento dei lavori complementari ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) , del D.Lgs. n. 163/2006, alla ditta A.L. Costruzioni S.r.l..Fondi Cassa DD.PP. anno 2010", essendo i lavori complementari direttamente collegati ai lavori principali di cui al contratto in parola;
- 7) **di notificare** il presente atto all'impresa A.L.Costruzioni srl a mezzo di pec dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;
- 8) **di trasmettere** copia del presente provvedimento, per l'adozione degli atti di propria competenza, al Settore Legale - Servizio Contratti e al Settore Gestione Economica e Finanza.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Arch.Alessandrina Papa

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

---

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

29/05/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**  
(dr. Gabriella PANNELLA)



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
(avv.to Vincenzo CATALANO)

