



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2410 DEL 26/11/2024

OGGETTO: LAVORI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO e MESSA in SERVIZIO del “POLO DIDATTICO CALANDRA; APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE e CERTIFICATO di PAGAMENTO n. 3; LIQUIDAZIONE FATTURA n. 147 del 20-11-2024 alla MATERA AGN S.r.l. Riferimento contabile impegni: Cap. n° 11791 – Imp. n° 733/2024 e n° 731/2024.

CIG: A0125DB01C CUP: I82B23000380003

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29-06-2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – periodo 2023/2025. Al predetto documento è allegato, tra gli altri, il “Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 dell’Amministrazione Provincia di Benevento – INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE 2023”;
- nel suddetto programma triennale delle opere pubbliche è inserito l’intervento relativo ai lavori di “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO e MESSA in SERVIZIO del “POLO DIDATTICO CALANDRA”** per l’importo di € 230.000,00, individuato con CUI L.920027706232023-00129;
- con deliberazione n. **148 del 30-05-2023** del Presidente della Provincia è stato approvato il progetto definitivo, così verificato e validato, per l’importo complessivo di € 230.000,00 così distinto:

A)		LAVORI:	
	A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 142.552,52
		<i>di cui manodopera</i>	€ 82.807,07
		<i>di cui sicurezza</i>	€ 941,49
		TOTALE LAVORI	€ 142.552,52
B)		SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE :	
	B.1	Lavori e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (oneri discarica)	€ 18.351,20
	B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
	B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
	B.4	Imprevisti (5%)	€ 14.255,25
	B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
	B.6	Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	€ 0,00
	B.7	Spese tecniche e generali:	
	B.7.1	<i>Direzione lavori, misure e contabilità, liquidazione, coordinamento sicurezza esecuzione, contributo integrativo casse di previdenza (4%)</i>	€ 10.000,00
	B.7.2	<i>Direttore operativo Geologo compreso contributo EPAP (2%)</i>	€ 0,00
	B.7.3	<i>Fondo per incentivi per funzioni tecniche (2%) di cui all'art. 113 c. 2 del D.-Lgs. 18/4/2016, n. 50</i>	€ 2.851,05
	B.7.4	<i>Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 0,00
	B.7.5	<i>spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione; spese per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 23, c. 11-bis del D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 0,00
		Totale B.7	12.851,05
	B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 0,00

B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti conofferta economicamente più vantaggiosa	€	0,00
B.10	Spese per pubblicità e contribuzione ANAC	€	35,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00
B.12	Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	€	0,00
B.13	I.V.A ed eventuali altre imposte:		
B.13.1	I.V.A. sui lavori (A+B.4)	22,00%	€ 34.497,71
B.13.2	I.V.A. su B.1+B.2+B.6+B.7.1+B.7.2+B.7.4+B.7.5+B.8+B.10+B.11	22,00%	6.457,26
		Totale B.13	40.954,97
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	87.447,48
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	230.000,00

- con determinazione del Dirigente del Settore 5 Edilizia Pubblica e Scolastica - Manutenzioni n. 1522 del 18-07-2023 veniva stabilito, tra l'altro, di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica DigitalPa;
- con trattativa diretta sulla piattaforma telematica DigitalPa – Acquisti telematici della provincia di Benevento (id. 408 – prot. n. 0022938 del 21-09-2023), è stato invitato a presentare offerta l'operatore economico "MATERA AGN S.r.l.", con sede in Bucciano (BN) – P.IVA.: 01503120626, abilitato per la categoria "Esecutori lavori pubblici";
- il criterio assunto per l'individuazione dell'offerta è quello del minor prezzo;
- con determinazione n. 2021 del 12-10-2023 sono stati definitivamente aggiudicati i lavori in predicato alla "MATERA AGN S.r.l.", con sede in Bucciano (BN) – P.IVA.: 01503120626, per l'importo netto di € 116.891,64, esclusa I.V.A. (22%), avendo offerto il ribasso del 18,001%;
- con la richiamata determinazione n. 2021/2023 è stato approvato il nuovo quadro economico, rideterminato a seguito del ribasso d'asta, dell'importo complessivo di € 198.693,72, così ripartito:

A)	LAVORI:		
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€	142.552,52
	a detrarre il ribasso offerto dall'O.E. del 18,001%	€	-25.660,88
	TOTALE LAVORI al NETTO del RIBASSO	€	116.891,64
	di cui manodopera	€	55.000,00
	di cui sicurezza	€	941,49
B)	SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE :		
B.1	Lavori e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (oneri discarica)	€	18.351,20
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€	0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
B.4	Imprevisti (5%)	€	14.255,25
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
B.6	Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	€	0,00
B.7	Spese tecniche e generali:		
B.7.1	Direzione lavori, misure e contabilità, liquidazione, coordinamento sicurezza esecuzione, contributo integrativo casse di previdenza (4%)	€	10.000,00
B.7.2	Direttore operativo Geologo compreso contributo EPAP (2%)	€	0,00
B.7.3	Fondo per incentivi per funzioni tecniche (2%) di cui all'art. 113 c. 2 del D.-Lgs. 18/4/2016, n. 50	€	2.851,05
B.7.4	Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, D.Lgs. 50/2016)	€	0,00
B.7.5	spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione; spese per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 23, c. 11-bis del D.Lgs. 50/2016)	€	0,00
	Totale B.7		12.851,05
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€	0,00
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti conofferta economicamente più vantaggiosa	€	0,00
B.10	Spese per pubblicità e contribuzione ANAC	€	35,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	1.000,00
B.12	Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	€	0,00
B.13	I.V.A ed eventuali altre imposte:		

	B.13.1	I.V.A. sui lavori (A+B.4)	22,00%	€ 28.852,32
	B.13.2	I.V.A. su B.1+B.2 +B.6 + B.7.1+B.7.2+B.7.4 + B.7.5+B.8+B.10+ B.11	22,00%	6.457,26
				Totale B.13 35.309,58
				TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 81.802,08
				TOTALE PROGETTO (A+B) € 198.693,72
				ECONOMIE di GARA € 31.306,28

- con contratto di appalto per scrittura privata, prot. n. 0028097 del 17-11-2023, sono stati affidati alla “MATERA AGN S.r.l.” con sede in Bucciano (BN) – P.IVA.: 01503120626, i lavori in predicato per il prezzo complessivo di € 116.891,64;
- con determinazione n. **1105** in data **31-05-2024** è stata approvata la perizia di variante (assestamento) senza aumento di spesa dell’importo complessivo di € 198.693,72, così distinto:

A)	LAVORI:	post-gara	variante	variazioni '+ / -'
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	€ 142.552,52	149.789,01	7.236,49
	a detrarre il ribasso offerto dall'O.E. del 18,001%	€ -25.660,88	-26.963,52	-1.302,64
	TOTALE LAVORI al NETTO del RIBASSO	€ 116.891,64	122.825,49	5.933,85
	<i>di cui manodopera</i>	€ 55.000,00	76.552,03	
	<i>di cui sicurezza</i>	€ 941,49	897,02	
B)	SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE :			
B.1	Lavori e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (oneri scarica)	€ 18.351,20	18.351,20	0,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	0,00	0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	0,00	0,00
B.4	Imprevisti (5%)	€ 14.255,25	8.321,40	-5.933,85
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	0,00	0,00
B.6	Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	€ 0,00	0,00	0,00
B.7	Spese tecniche e generali:			
B.7.1	<i>Direzione lavori, misure e contabilità, liquidazione, coordinamento sicurezza esecuzione, contributo integrativo casse di previdenza (4%)</i>	€ 10.000,00	10.000,00	0,00
B.7.2	<i>Direttore operativo Geologo compreso contributo EPAP (2%)</i>	€ 0,00	0,00	0,00
B.7.3	<i>Fondo per incentivi per funzioni tecniche (2%) di cui all'art. 113 c. 2 del D.-Lgs. 18/4/2016, n. 50</i>	€ 2.851,05	2.851,05	0,00
B.7.4	<i>Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 0,00	0,00	0,00
B.7.5	<i>spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione; spese per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 23, c. 11-bis del D.Lgs. 50/2016)</i>	€ 0,00	0,00	0,00
	Totale B.7	12.851,05	12.851,05	0,00
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 0,00	0,00	0,00
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa	€ 0,00	0,00	0,00
B.10	Spese per pubblicità e contribuzione ANAC	€ 35,00	35,00	0,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00	1.000,00	0,00
B.12	Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	€ 0,00	0,00	0,00
B.13	I.V.A ed eventuali altre imposte:			
B.13.1	I.V.A. sui lavori (A+B.4)	22,00%	€ 28.852,32	28.852,32
B.13.2	I.V.A. su B.1+B.2 +B.6 + B.7.1+B.7.2+B.7.4 + B.7.5+B.8+B.10+ B.11	22,00%	€ 6.457,26	6.457,26
	Totale B.13		35.309,58	35.309,58
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 81.802,08	75.868,23	-5.933,85
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 198.693,72	198.693,72	0,00
	ECONOMIE di GARA	€ 31.306,28		

- i lavori sono diretti dall'arch.i. Fioravante DI DONATO, Funzionario dell’Ente;
- detto progetto è finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la relativa spesa è prevista al capitolo 11971 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 (impegni nr. 2681 – 2682 – 2691 – 2692 – 2693 - 2694);

PRESO ATTO dei documenti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione datato 13-11-2024, sottoscritti senza riserva dalla ditta affidataria, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l’importo netto di €

122.737,08, esclusa I.V.A., e che, tenuto conto degli acconti corrisposti in corso d'opera, può pagarsi a "MATERA AGN S.r.l." con sede in Bucciano (BN) – P.IVA.: 01503120626, il saldo di € 21.539,63, esclusa I.V.A., quale credito residuo;

ATTESO che alla "MATERA AGN S.r.l.", con sede in Bucciano (BN) – P.IVA.: 01503120626, esecutrice dei lavori, è dovuta la complessiva somma di € 26.278,35, compresa I.V.A. al 22%, a saldo del certificato di pagamento n° 3, rilasciato dal RUP in data 13-11-2024;

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;
- il decreto n. 99 del 04-07-2023 del Presidente della Provincia di Benevento, che ha conferito all'ing. Salvatore Minicozzi l'incarico di dirigente del Settore 5 Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzione;
- la determinazione n. 1481 del 18-07-2024 di conferimento, fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – "EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA", all'ing. Matteo IANNOTTI;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- le delibere del Consiglio Provinciale:
 - n. 37 del 18-12-2023 avente ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA.";
 - n. 38 del 18-12-2023 avente ad oggetto: "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA.";
 - n. 22 del 30-04-2024 avente ad oggetto: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva";
 - n. 26 del 26-07-2024: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267)";
 - n. 248 del 03-09-2024 "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- l'allegato II.14 – "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";
- il contratto acquisito al prot. n. 0028097 del 17-11-2023 con il quale i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO e MESSA in SERVIZIO del "POLO DIDATTICO CALANDRA", venivano affidati alla "MATERA AGN S.r.l." con sede in Bucciano (BN) – P.IVA.: 01503120626, per l'importo complessivo di € 116.891,64;
- l'atto di sottomissione acquisito al protocollo n. 14692 del 10-06-2024 per l'importo aggiuntivo € 5.933,85;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il verbale di consegna parziale dei lavori in via d'urgenza in data 24-10-2023, acquisito al protocollo di questo Ente in data 25-10-2023 al n. 0026035;
- la fattura n° 147 del 20-11-2024 dell'importo complessivo di € 26.278,35, di cui € 21.539,63 quale imponibile ed € 4.738,72 per I.V.A. al 22%, emessa dalla "MATERA AGN S.r.l.", con sede in Bucciano (BN) – P.IVA.: 01503120626, a saldo dei lavori come da certificato di pagamento n° 3 del 13-11-2024;
- l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATE le deliberazioni Presidenziali:

- n. **60** del **12-05-2020** di approvazione del “Patto di Integrità” tra la Provincia di Benevento e gli Operatori Economici partecipanti alle gare;
- n. **79** del **20-03-2023** di approvazione del Piano della performance provvisorio per l’anno 2023;
- n. **94** del **06-04-2023** con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma ivi allegato;
- n. **122** del **09-05-2023** con la quale si rinviava al 01-07-2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’Ente approvata con D.P. 94/2023 innanzi richiamata;
- n. **32** del **31-01-2024** di approvazione della sottosezione 2.3 – “Rischi corruttivi e trasparenza” della sezione 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione del Piano Integrato di Azione e Organizzazione (PIAO) del triennio 2024-2026;
- n. **33** del **01-02-2024** di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- n. **115** del **16-04-2024** di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 - decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

DATO ATTO:

- che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;
- della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

RITENUTO di dover approvare:

- gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in predicato, predisposti dal Direttore dei Lavori arch.i Fioravante Di Donato, Funzionario dell’Ente, da cui risulta un credito netto all'appaltatore di € 21.539,63 a saldo dei lavori, esclusa I.V.A.;
- il certificato di pagamento n. 3, rilasciato dal RUP in data 13-11-2024 ai sensi dell’art. 125, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, per il pagamento della rata di saldo di € 21.539,63;

ACQUISITA l’attestazione positiva di congruità rilasciata da CNCE in data 19-11-2024, protocollo 202400796BN00/3;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni esposte nella narrativa che precede, che qui si intendono riportate e trascritte:

di APPROVARE,

- sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione redatto in data 13-11-2024 ed il certificato di pagamento rilasciato dal RUP in data 13-11-2024, dai quali risulta che “**MATERA AGN S.r.l.**”, con sede in Bucciano (BN) – P.IVA.: 01503120626, ha eseguito i lavori di “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO e MESSA in SERVIZIO del “POLO DIDATTICO CALANDRA”**”, per l’importo netto di € **122.737,08**, esclusa I.V.A., e che, tenuto conto degli acconti corrisposti in corso d’opera, liquida il credito residuo alla ditta “**MATERA AGN S.r.l.**”, in € 21.539,63 esclusa I.V.A. al 22%;
- Il seguente quadro economico a consuntivo dei lavori:

A)	LAVORI:	
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso)	149.681,19
	a detrarre il ribasso offerto dall'O.E. del 18,001%	-26.944,11
	TOTALE LAVORI al NETTO del RIBASSO	122.737,08
B)	SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE :	
B.1	Lavori e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (oneri discarica)	21.280,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B.4	Imprevisti (5%)	0,00
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
B.6	Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	0,00

B.7	Spese tecniche e generali:		
B.7.1	Direzione lavori, misure e contabilità, liquidazione, coordinamento sicurezza esecuzione, contributo integrativo casse di previdenza (4%)		0,00
B.7.2	Direttore operativo Geologo compreso contributo EPAP (2%)		0,00
B.7.3	Fondo per incentivi per funzioni tecniche (2%) di cui all'art. 113 c. 2 del D.-Lgs. 18/4/2016, n. 50		2.851,05
B.7.4	Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, D.Lgs. 50/2016)		0,00
B.7.5	spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione; spese per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 23, c. 11-bis del D.Lgs. 50/2016)		0,00
		Totale B.7	2.851,05
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		0,00
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa		0,00
B.10	Spese per pubblicità e contribuzione ANAC		35,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		0,00
B.12	Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)		0,00
B.13	I.V.A ed eventuali altre imposte:		
B.13.1	I.V.A. sui lavori (A+B.4)	22,00%	27.002,16
B.13.2	I.V.A. su B.1+B.2 +B.6 + B.7.1+B.7.2+B.7.4 + B.7.5+B.8+B.10+ B.11	22,00%	4.681,60
		Totale B.13	31.683,76
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	55.849,81
		TOTALE PROGETTO (A+B)	178.586,89
		ECONOMIE	20.106,83

di LIQUIDARE, per i motivi in premessa a favore della “**MATERA AGN S.r.l.**”, con sede in Bucciano (BN) – P.IVA.: 01503120626, affidataria dei lavori in oggetto, la fattura n. **147** del **20-11-2024**, per l’importo complessivo di € **26.278,35**, di cui € **21.539,63** quale imponibile ed € **4.738,72** per I.V.A. al 22%.

di RICHIEDERE al Settore 2 Amministrativo-Finanziario, l’emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010: IBAN: IT46Y050347525000000021625, intrattenuto presso Banco Popolare Società Cooperativa.

di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore.

di DARE ATTO che:

- non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;
- la somma complessiva di € 26.278,35, così ripartita: € 21.539,63 quale imponibile ed € 4.738,72 quale I.V.A. al 22%, derivante dal presente atto, risulta impegnata alla missione 04 – programma 05 – titolo 2 – macroagg. 02 - capitolo 11791, del bilancio corrente esercizio finanziario (€ 19.146,91 sull’impegno n. 733/2024 ed € 7.131,44 sull’impegno n. 731/2024);
- il codice CIG per le finalità di cui all’art. 3, comma 5, L. 136/10, come modificato dal D.L. n. 187/2010, è il seguente: **A0125DB01C**;
- il codice CUP è il seguente: **I82B23000380003**;
- il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- la presente determinazione:
 - avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

- sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on-line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

di ATTESTARE che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett.e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

di TRASMETTERE il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

II RUP

f.to (Arch. Fioravante Carmine Di Donato)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.5	11971	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 731	€ 12.018,27	N. 0	€ 0,00	N. 4100	€ 7.131,44

Descrizione Creditore

MATERA AGN SRL

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO e MESSA in SERVIZIO del "POLO DIDATTICO CALANDRA; APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE e CERTIFICATO di PAGAMENTO n. 3; LIQUIDAZIONE FATTURA n. 147 del 20-11-2024 alla MATERA AGN S.r.l.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.5	11971	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 733	€ 19.146,91	N. 0	€ 0,00	N. 4101	€ 19.146,91

Descrizione Creditore

MATERA AGN SRL

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA di ADEGUAMENTO e MESSA in SERVIZIO del "POLO DIDATTICO CALANDRA; APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE e CERTIFICATO di PAGAMENTO n. 3; LIQUIDAZIONE FATTURA n. 147 del 20-11-2024 alla MATERA AGN S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)