



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
 Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1225 DEL 12/06/2025

OGGETTO: Intervento per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento".
Approvazione SAL N. 2 e relativi atti contabili e liquidazione e pagamento fattura n. 15/2025 del 27.05.2025 dell'importo di € 434.683,19 iva compresa al 22%.

CIG: 8917294FC9 CUP: I84H20000570001

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Delibera Presidenziale n.208 del 27-09-2021, che nel presente provvedimento si intende integralmente riportata, è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- o di approvare il Progetto Esecutivo dell'intervento recante in titolo "Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento" di importo complessivo pari ad € 1.245.208,00 come riportato nel seguente quadro economico:

MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO			
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO			
LAVORI A MISURA			
a.1	Lavori (soggetti a ribasso)	€ 901.487,27	
a.2	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 13.495,45	
A	TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA (a.1 + a.2)		€ 914.982,72
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max 5% di A)	€ 0,00	
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini geologico-tecniche (max 2% di A)	€ 3.500,00	
b.3	Allacciamenti ai servizi pubblici ivi comprese le spese per forniture di beni previste in progetto nonché caratterizzazione ed oneri di discarica	€ 3.000,00	
b.4	Imprevisti (max 5% di A)	€ 612,36	
b.5	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi	€ 2.500,00	
b.6	Accantonamento di cui all'art.106, c.1, del D.Lgs. n.50/2016 (ex art.133, c. 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006)	€ 0,00	
b.7	Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità; ulteriori spese tecnico-amministrative: RUP, supporto al RUP, relazioni specialistiche, ecc... (max 10% di A+b.5). Compreso incentivo (2% di A) di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016.	€ 75.000,00	
b.8	Spese per attività di consulenza	€ 0,00	

b.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 12.000,00	
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ 1.600,00	
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00	
b.12	Accantonamento per definizione di contenziosi in via bonaria (ex artt.239-240 D.P.R. n.207/2010 – max 2% di A).	€ 3.000,00	
b.13	IVA sui lavori (22% di A)	€ 201.296,20	
b.14	IVA su somme a disposizione (22% di b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 21.716,72	
b.15	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC, IRAP, ecc.)	€ 3.000,00	
B	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 330.225,28
TOTALE IMPORTO INTERVENTO			€ 1.245.208,00

- di dare atto che la copertura finanziaria della somma complessiva di € 1.245.208,00 risulta assicurata dalle risorse stanziare per il “Completamento del Piano di Interventi ex art.1 O.C.D.P.C. 298/2015”, come comunicato dal Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento con nota prot. n.0472824 del 26-07-2019 e come formalizzato all’art.1 della Convenzione, Rep. n.560, sottoscritta in data 08-11-2019;
- in data 28-09-2021, prot. n.0021884, è stato redatto e sottoscritto dal R.U.P. il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo;
- con Determina dirigenziale a contrarre n.1822 del 01-10-2021, che nel presente provvedimento si intende integralmente riportata, è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue:
- di indire procedura aperta di gara ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento dei lavori per l’intervento di “*Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento*” in modalità interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurement di DigitalPA s.r.l., per l’importo a base di gara di € 914.982,13, di cui € 13.495,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- di fissare per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.36, comma 9bis, e dell’art.95, commi 2 e 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- di impegnare la somma complessiva di € 1.116.278,92, di cui € 914.982,72 per lavori ed € 201.296,20 per iva al 22%, necessaria per l’espletamento della gara di appalto, sul capitolo 13930 dell’Esercizio finanziario anno 2021;
- esperita la procedura di gara ed effettuate le verifiche di rito, con Determina dirigenziale n.2427 del 01-12-2022, che nel presente provvedimento si intende integralmente riportata, è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue:
- di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla società “C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.” (P.iva 01294650625), con sede legale in Montefalcone di Val Fortore alla via Fortore n.2, per l’importo complessivo pari ad € 1.046.110,75, di cui € € 857.467,83 per lavori (compreso € 13.495,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € € 188.642,92 per iva al 22%;
- di riapprovare il quadro economico riepilogativo post-gara, per la spesa complessiva pari ad € 1.175.039,83, come di seguito riportato:

MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL FIUME CALORE IN ZONA PANTANO E ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SABATO NEL COMUNE DI BENEVENTO			
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO RIMODULATO POST-GARA			
LAVORI A MISURA			
a.1	Lavori (soggetti a ribasso)	€ 901.487,27	
a.2	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 13.495,45	
a.3	Ribasso offerto in sede di gara pari al 6,380% di a.1	€ 57.514,89	
A	TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA (a.1 + a.2 – a.3)		€ 857.467,83
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			

b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max 5% di A)	€ 0,00	
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini geologico-tecniche (max 2% di A)	€ 3.500,00	
b.3	Allacciamenti ai servizi pubblici ivi comprese le spese per forniture di beni previste in progetto nonché caratterizzazione ed oneri di discarica	€ 3.000,00	
b.4	Imprevisti (max 5% di A)	€ 612,36	
b.5	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizi	€ 2.500,00	
b.6	Accantonamento di cui all'art.106, c.1, del D.Lgs. n.50/2016 (ex art.133, c. 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006)	€ 0,00	
b.7	Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità; ulteriori spese tecnico-amministrative: RUP, supporto al RUP, relazioni specialistiche, ecc... (max 10% di A+b.5). Compreso incentivo (2% di A) di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016.	€ 75.000,00	
b.8	Spese per attività di consulenza	€ 0,00	
b.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 12.000,00	
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ 1.600,00	
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00	
b.12	Accantonamento per definizione di contenziosi in via bonaria (ex artt.239-240 D.P.R. n.207/2010 – max 2% di A).	€ 3.000,00	
b.13	IVA sui lavori (22% di A)	€ 188.642,92	
b.14	IVA su somme a disposizione (22% di b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 21.716,72	
b.15	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC, IRAP, ecc.)	€ 3.000,00	
B	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 317.572,00
ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA A SEGUITO DI GARA: € 70.168,17			
TOTALE IMPORTO INTERVENTO POST-GARA			€ 1.175.039,83

- il contratto regolante il rapporto tra le parti è stato regolarmente sottoscritto tra Provincia di Benevento e l'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l." in data 24-01-2023, Rep. n.2885 registrato a Benevento in data 28-04-2023 al n.3637 Serie 1T;

Premesso altresì che:

- ✓ con Determina dirigenziale n.733 del 13-04-2022 è stato costituito il Gruppo di Lavoro e sono stati nominati il Direttore dei Lavori, i componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori ed il Responsabile della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- ✓ in data 09-03-2023, con nota prot. n.0006322, il R.U.P. ha effettuato la "notifica preliminare" dell'apertura del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'art.99, comma 1, del D.Lgs. n.81 del 09-04-2008, e dell'allegato XII;
- ✓ in data 13-03-2023 la Direzione dei Lavori ha effettuato la consegna totale dei lavori all'impresa dando atto, entrambi, del contestuale inizio degli stessi alla data di consegna e fissando il termine di ultimazione per il giorno 10-08-2023;
- ✓ in allegato alla nota del 03-04-2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 04-04-2023 con n. 8496, come previsto nel verbale di consegna, l'impresa ha trasmesso il crono-programma esecutivo delle lavorazioni corredato dalla planimetria di cantiere con ubicazione dei materiali da stoccare;
- ✓ con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 29-03-2023 con n.8071, l'impresa ha chiesto l'erogazione dell'acconto del 20% sull'importo contrattuale, come previsto dalla normativa vigente;
- ✓ l'art.2.17 del Capitolato Speciale di Appalto, tra l'altro, testualmente recita "Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 percento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori";
- ✓ l'erogazione di tale anticipazione è altresì prevista nell'art.5 del Contratto sottoscritto in data 24-01-2023, Rep. n.2885, registrato a Benevento in data 28-04-2023 al n.3637 Serie 1T, previa costituzione da parte dell'impresa

di “ulteriore e specifica garanzia fideiussoria di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori”;

- ✓ con reversale n. 3009 del 11-12-2020 è stato incassato dalla Provincia l’importo pari ad € 124.520,00 come primo acconto trasferito dal Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento;
- ✓ con determina dirigenziale n. 1543 del 24/07/2023 si procedeva al **pagamento in acconto all’impresa “C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.” dell’importo pari ad € 124.520,80 IVA compresa al 22% sul totale dell’anticipazione contrattuale dovuta del 20% pari a complessivi € 209.222,16 IVA compresa;**
- ✓ con successive reversali n. 2075 e 2076 del 26.09.2024 è stato incassato dalla Provincia l’importo pari ad € 435.822,80 come secondo acconto trasferito dal Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento;
- ✓ con successiva determina dirigenziale n. 2113 del 17.10.2024 si è procedeva al **Pagamento all’impresa “C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.” del saldo dell’importo di € 84.701,36 IVA compresa al 22%, sull’anticipazione contrattuale del 20% pari a complessivi € 209.222,16 Iva compresa al 22% giusta fattura n. 43 del 02-10-2024;**
- ✓ in data 03/06/2024 veniva redatto dal D.L. il SAL n. 1 relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 03/06/2024 dell’importo complessivo, al netto del ribasso contrattuale, di Euro 311.793,19 oltre IVA completo di tutti i relativi atti contabili ed in pari data veniva emesso dal RUP, Ing. Angelo Giordano, il certificato di pagamento n. 1 dell’importo complessivo di Euro 302.316,00 di cui euro 247.800,00 per lavori (al netto della ritenuta per infortuni e del recupero dell’anticipazione contrattuale corrisposta), oltre Euro 54.516,00 per IVA al 22%;
- ✓ con determina dirigenziale n. 2171 del 24.10.2024 si è approvato il 1° S.A.L. con relativo certificato di pagamento n. 1 per le opere contrattuali, e si procedeva al pagamento all’impresa **“C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.” della fattura n. 46 del 16.10.2024 per l’importo di € 302.316,00 IVA compresa al 22%.**

Vista la determinazione dirigenziale n. 913 del 07.05.2024 con la quale si autorizzava la ditta C.M.M. Costruzioni Generali srl a subappaltare parte delle lavorazioni, relative alla categoria di progetto OG8 al Consorzio Infratech Stabile Scarl con sede legale in Piazza Quattro Novembre 7 – per la quota di lavori nei limiti di € 300.000,00 escluso IVA e gli oneri della sicurezza;

Visto il contratto di subappalto tra C.M.M. Costruzioni Generali srl e Consorzio Infratech Stabile Scarl, stipulato in data 12.04.2024, agli atti depositato, in particolare l’art. 4 (contabilizzazione e pagamenti) con la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione.

Dato atto che l’appaltatore dovrà liquidare al subappaltatore a mezzo bonifico bancario entro 5 giorni dalla data di avvenuto accredito da parte della stazione appaltante degli stati di avanzamento lavori, in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all’appaltatore.

Preso atto che:

- ✓ il direttore dei lavori, su autorizzazione del RUP ing. Angelo Carmine Giordano ha predisposto variante in corso d’opera dei lavori di “Messa in sicurezza del Fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza del fiume Sabato in Comune di Benevento”, ai sensi dell’art 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, apportando modifiche al contratto, resesi necessarie per circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura contrattuale, per un nuovo importo contrattuale al netto dei ribassi d’asta di € 931.462,33 comprensivo degli oneri di sicurezza di € 14.806,23, con un aumento dell’importo contrattuale di € 73.994,50 oltre IVA di legge 22% che comporta, rispetto all’importo di contratto iniziale, un aumento del 8,63 %;
- ✓ dai documenti di variante, protocollo n. 31666 del 12/12/2024 risulta il seguente quadro economico:

LAVORI A MISURA		VARIANTE	
a.1	Lavori (soggetti a ribasso)	€ 979.124,18	
a.2	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)	€ 14.806,23	
a.3	Ribasso offerto in sede di gara pari al 6,380% di a.1	€ 62.468,12	
A	TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA (a.1 + a.2 – a.3)		€ 931.462,29
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (max 5% di A)	€ 0,00	
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini geologico-tecniche (max 2% di A)	€ 3.500,00	

b.3	Allacciamenti ai servizi pubblici ivi comprese le spese per forniture di beni previste in progetto nonché caratterizzazione ed oneri di discarica	€ 0,00	
b.4	Imprevisti (max 5% di A)	€ 0,00	
b.5	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 2.500,00	
b.6	Accantonamento di cui all'art.106, c.1, del D.Lgs. n.50/2016 (ex art.133, c. 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006)	€ 0,00	
b.7	Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità; ulteriori spese tecnico-amministrative: RUP, supporto al RUP, relazioni specialistiche, ecc... (max 10% di A+b.5). Compreso incentivo (2% di A) di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016.	€ 75.000,00	
b.8	Spese per attività di consulenza	€ 0,00	
b.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 6.000,00	
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ 700,00	
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	
b.12	Accantonamento per definizione di contenziosi in via bonaria (ex artt.239-240 D.P.R. n.207/2010 – max 2% di A).	€ 0,00	
b.13	IVA sui lavori (22% di A)	€ 204.921,71	
b.14	IVA su somme a disposizione (22% di b.2+b.5+b.7+b.9+b.10)	€ 19.624,00	
b.15	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC, IRAP, ecc.)	€ 1500,00	
B	TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 313.745,71
ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA A SEGUITO DI GARA:		€ 0.00	
TOTALE IMPORTO INTERVENTO			€ 1.245.208.00

Dato atto che:

- ✓ l'impresa, in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari ed ai sensi della Legge n.136 del 13-08-2010 e ss.mm.ii., ha indicato i codici IBAN da utilizzare, sia in entrata sia in uscita, per tutta la gestione contrattuale (IT16P0855375650001000010060 e IT20W0855375650001000303141 relativi a n. 2 c/c aperti entrambi presso la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, agenzia di Ariano Irpino) e le persone delegate ad operare su tali conti, come riportato nell'art.4 del Contratto;
- ✓ l'importo contrattuale ammonta a complessivi € 1.136.384,00, di cui € 931.462,29 per lavori (compreso € 14.806,23 per oneri indiretti della sicurezza) ed € 204.921,71 per iva al 22%;
- ✓ l'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l." è in regola nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – C.N.C.E., come risulta dal DURC On Line prot. INAIL_49316434 con scadenza 28.09.2025;
- ✓ in data 30/04/2025 veniva redatto dal D.L. il SAL n. 2 relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 30/04/2025 dell'importo complessivo, al netto del ribasso contrattuale, di Euro 759.871,33 oltre IVA completo di tutti i relativi atti contabili (giornale dei lavori alla data del 30.04.2025, il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità) ed in pari data veniva emesso dal RUP, Ing. Angelo Giordano, il certificato di pagamento n. 2 dell'importo complessivo di Euro 434.683,19 di cui euro 356.297,70 per lavori (al netto della ritenuta per infortuni e del recupero dell'anticipazione contrattuale corrisposta), oltre Euro 78.385,49 per IVA al 22%
- ✓ in data 27.05.2025 è stata assunta al protocollo della Provincia, con n. 13790 la fattura elettronica n. 15/2025 del 27.05.2025 di importo complessivo pari ad € 434.683,19 (di cui euro 356.297,70 per lavori netti ed € 78.385,49 per IVA al 22%), emessa dall'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.", P. IVA 01294650625, con sede legale in Montefalcone di Val Fortore alla via Fortore n. 2, per il pagamento del SAL N. 2 a tutto il 30.04.2025;
- ✓ con reversale n. 782 del 17.04.2025 è stato incassato dalla Provincia l'importo pari ad € 435.822,80 come terzo acconto trasferito dal Presidio di Protezione Civile del Genio Civile di Benevento;

Ritenuto:

pertanto, sulla base di quanto esposto in precedenza, di dover provvedere all'approvazione del SAL N. 2 a tutto il 30/04/2025 e di tutti gli atti contabili relativi emessi dal DL e del certificato di pagamento n. 2 del 95/05/2025 emesso dal RUP ed alla liquidazione dell'importo complessivo pari ad € 434.683,19 a fronte della fattura elettronica n. 15/2025 del 27.05.2025 di pari importo ed al contestuale pagamento della stessa a favore dell'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.";

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

Dato atto che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

Richiamati:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio viabilità infrastrutture e reticolo idrografico.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di **approvare** il SAL n. 2 a tutto il 30/04/2025 con tutti gli atti contabili relativi (giornale dei lavori alla data del 30/04/2025, il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità) emessi dal D.L. in data 30/04/2025;
- di **liquidare** a favore dell'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.", P.iva 01294650625, con sede legale in Montefalcone di Val Fortore alla via Fortore n.2, l'importo complessivo pari ad € 434.683,19 (di cui euro 356.297,70 per lavori netti ed € 78.385,49 per IVA al 22%), come da certificato di pagamento emesso dal RUP in data 30/04/2025 a fronte della fattura elettronica n.15/2025 del 27.05.2025 di pari importo totale, emessa dalla suddetta impresa per il pagamento del SAL N. 2 a tutto il 30/04/2025 per i lavori eseguiti, ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.;
- di **incaricare** il Settore Amministrativo-Finanziario di provvedere al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 434.683,19, con le seguenti modalità:
 - nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", versamento dell'iva pari ad € 78.385,49;
 - a favore dell'impresa "C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l.", P.iva 01294650625, con sede legale in Montefalcone di Val Fortore alla via Fortore n.2, l'importo pari ad € 356.297,70 a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta impresa presso la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, agenzia di Ariano Irpino, e recante il seguente Codice IBAN: IT16P0855375650001000010060;
- di **dare atto** che l'importo complessivo lordo pari ad € 434.683,19 è stato già previsto nel Quadro Economico riportato nella Determina Dirigenziale n. 2672 del 18.12.2024 di approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. E9 del D.lgs. 36/2023;
- di **dare atto** che la copertura finanziaria per il suddetto importo pari ad € 434.683,19 è assicurata dall'impegno n.599/2023 tratto sul cap.13930;
- di **trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- di **dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

- **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.014	9.6	13930	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 599	€ 603.215,77	N. 0	€ 0,00	N. 1756	€ 434.683,19

Descrizione Creditore

CMM COSTRUZIONI GENERALI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Intervento per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del fiume Calore in zona Pantano e alla confluenza con il fiume Sabato nel Comune di Benevento". Approvazione SAL N. 2 e relativi atti contabili e liquidazione e pagamento fattura n. 15/2025 del 27.05.2025 dell'importo di € 434.683,19 iva compresa al 22%.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)