




PROTEZIONE CIVILE
 Presidente del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della Protezione Civile

Commissario Delegato
 O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

*Interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 3 lett.c)
 dell'OCDPC n. 298/2015 finanziati ai sensi dell'art. 3 del
 ODCPC 298/2015 e 303/2015*

**RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA E DELL'OFFICIOSITA'
 DELL'ASTA FLUVIALE DEL FIUME TAMMARO IN ZONA A.S.I.
 DEL COMUNE DI BENEVENTO 1° LOTTO**



Soggetto Attuatore del Commissario
 Delegato
PROVINCIA di BENEVENTO

Codice intervento:

00/U/118

Progettista
 Ing. Gianpiero Marrone

Approvato con Deliberazione n. 39 del 57 FEB 2017
 Adottata dal Presidente della Provincia di Benevento

Il Segretario Generale
Dr. Franco Nardone

PROGETTO ESECUTIVO

Art. 23 D.lgs. 18.04.2016 n. 50

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Responsabile Unico del Procedimento
 Arch. Raffaele Rabuano

**COMUNE di
 BENEVENTO**

TAV n. 8

CRONOPROGRAMMA DETTAGLIATO DELL'INTERVENTO

"Ripristino della sezione idraulica e dell'officiosità dell'asta fluviale del fiume Tamamro in zona A.S.I. del Comune di Benevento - 1° Lotto"

LAVORAZIONI	DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI DELLE LAVORAZIONI												TOT. per LAVOR.
Allestimento Cantiere	6895,72												€ 6 895,72
Scavo, rimozione terreno e riprofilatura alveo		9594,25	13257,34			14725,86	25485,96	12785,55		24678,35	15478,57	11746,02	€ 127 751,90
Realizzazione Scogliera			16783,90	32354,89	44482,60			12952,45	26386,04				€ 132 959,88
Realizzazione Briglia	25575,15	38491,99				23735,25	37589,32				15742,47		€ 141 134,18
Smobilizzo Cantiere												951,30	€ 951,30
PARZIALI MESI	32470,87	48086,24	30041,24	32354,89	44482,60	38461,11	63075,28	25738,00	26386,04	24678,35	31221,04	12697,32	
PROGRESSIVI	80557,11	110598,35	142953,24	187435,84	225896,95	288972,23	314710,23	341096,27	365774,62	396995,66	396995,66	409692,98	€ 409 692,98
GIORNI	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	

