

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRARZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2508 Progr. n. 1973 del 12/08/2020

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O.

(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dr. Nicola BOCCALONE)

SERVIZIOGESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 13669 liq.n. 2750-2751

25 AGO 2020

Manl. 3119-3120

Rev 1901-1902

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

(Rag. Giuseppe CRETA)

Il Dirigente ad interim

(Dott. Nicola Boccalone)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico -  
Viabilità 2 e connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE n. 1571 del 10 AGO 2020

CIG: Z1F2D62672

**OGGETTO:** Manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione installati nella struttura adibita ad uffici di guardiania presso la diga di Campolattaro, Benevento.-  
Impegno e liquidazione lavori alla ditta "L & G Service s.n.c." da Campolattaro, P. IVA n. 01214220624. Importo € 37.535,14 compreso IVA al 22%.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto presidenziale n. 1 dell'09.01.2020, con il quale il Presidente, ha conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano, l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico;

Visto la determinazione n. 65 del 20.01.2020 di conferma della nomina del Responsabile di posizione organizzativa del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico - Viabilità 2 e connesse Infrastrutture;

Visto la determinazione n. 3135 del 30/12/19 con la quale questo Ente approvava la spesa complessiva di € 28.954,53.766,51 oltre IVA al 22%, in favore della ditta "L & G Service s.n.c.", lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione installati nella struttura adibita ad uffici di guardiania presso la diga di Campolattaro, Benevento;

Premesso:

- che in data 20/02/2020, è stato sottoscritto lo schema di lettera commerciale per regolamentare l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione installati nella struttura adibita ad uffici di guardiania presso la diga di Campolattaro, per l'importo di € 30.766,51, oltre IVA al 22%;
- che i lavori sono stati consegnati con verbale sotto riserva di legge del 26/02/2020;
- che i lavori sono stati sospesi, per fermo attività causa covid 19, in data 09/03/2020;
- che i lavori sono stati ripresi, con verbale di accettazione oneri di sicurezza per covid-19, in data 10/06/2020 con verbale di accettazione oneri di sicurezza covid-19 da liquidarsi con lo Stato Finale dei lavori;

Considerato:

- che in particolare si è richiesto alla ditta un'analisi e valutazione rischio misure, procedure e istruzioni operative regolarmente prodotte dalla ditta stessa;

Tenuto conto:

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come da verbale del 30/07/2020 per l'importo di € 30.766,51 oltre IVA al 22% come da allegati documenti contabili;
- che con riferimento al verbale del 10/06/2020 il maggiore importo per l'integrazione del piano di sicurezza covid 19 ammontano ad € 30.766,51 rispetto a quelli impegnati con determina 3135 del 30/12/2019 di € 28.952,53,
- che occorre pertanto impegnare la maggiore spesa di € 1.813,98 oltre IVA al 22% per € 399,08 e quindi per complessivi € 2.216,06;
- che la maggiore somma di € 2.216,06 può essere impegnata al cap 2508 del bilancio 2020;

**Visto** lo stato finale dei lavori a tutto il 30/07/2020, ed il certificato di regolare esecuzione redatto in pari data dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di € 30.766,51 oltre IVA al 22% per € 6.768,63;

**Vista** la fattura n. 04/001 del 03/08/2020 dell'importo complessivo € 37.535,14 compresa IVA al 22%, emessa dalla ditta "L & G Service s.n.c.", con sede in via Molise, 133, Campolattaro, quale saldo per i lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione installati nella struttura adibita ad uffici di guardiania presso la diga di Campolattaro, Benevento;

**Visto** il DURC relativamente all'INPS ed all'INAIL da cui si evince che la predetta impresa, ha effettuato i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

**Ritenuto** doversi procedere al pagamento della ditta "L & G Service s.n.c.", con sede in via Molise, 133, Campolattaro, Benevento, P. IVA 01214220624, del corrispettivo, di complessivi € 37.535,14 compreso IVA al 22%;

**Visto** che la spesa risulta impegnata al cap. 2508, progr. n. 3745/19 per € 35.322,08 e che occorre impegnare sullo stesso capitolo la restante somma di € 2.216,06 per maggiori oneri di sicurezza durante al Covid-19;

**Considerato** che i lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione installati nella struttura adibita ad uffici di guardiania presso la diga di Campolattaro, eseguiti dalla ditta "L & G Service s.n.c.", con sede in via Molise, 133, Campolattaro (BN), P. IVA 01214220624, per l'importo di € 37.535,14 compreso IVA al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.L.174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213;

**Per tutte le motivazioni sopraesposte**

## D E T E R M I N A

**Di approvare** gli atti contabili dei lavori in oggetto, ed il certificato di regolare esecuzione del 30/07/2020, per l'importo di € 30.766,51 oltre IVA al 22% per € 6.768,63 e quindi per complessivi € 37.535,14;

**di impegnare** la maggiore somma di € 2.216,06 sul cap2508;

**di dare atto** che € 35.322,08 sono impegnati al cap. 2508 progr n. 3745/19;

**di dare atto** della maggiore spesa di € 2.216,06 in favore della ditta L & G Service s.n.c., già affidataria dei lavori di manutenzione presso la struttura adibita ad uffici di guardiania della diga di Campolattaro;

**di liquidare** la fattura n 04/001 del 03/08/2020 dell'importo complessivo € 37.535,14 compresa IVA al 22%, emessa dalla ditta "L & G Service s.n.c.", con sede in via Molise, 133, Campolattaro,

quale saldo per i lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità degli impianti di climatizzazione installati nella struttura adibita ad uffici di guardiania presso la diga di Campolattaro, Benevento;

**di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento con accredito sul C/C, Coord. IBAN: IT82W050341500000000005381.

**L'Esecutore**  
(P.I. Salvatore Valenti)

**Il Responsabile di Servizio**  
(Ing. Michelantonio Panarese)



**Il Dirigente**  
(Ing. Angelo Carmine GIORDANO)

