



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

OGGETTO: LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. N° 52

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

A L L E G A T I

10) CRONOPROGRAMMA

I diritti di proprietà inerenti il presente elaborato, nonché ogni relativa integrazione, rimangono in capo al tecnico firmatario. Eventuali modifiche e/o aggiunte allo stesso saranno, esclusivamente, di proprietà di quest'ultimo. E' fatto divieto a chiunque di riprodurre, copiare o comunque utilizzare e/o consegnare, senza preavviso, a terzi i grafici originali o loro copie, nonché gli schemi parziali e quant'altro di cui alla presente fornitura.

TAV

10

STAZIONE APPALTANTE

Provincia di Benevento

Il Progettista

Arch. Giancarlo MARCARELLI

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Angelo DE BLASIO

Il Responsabile Servizio Viabilità 2

Ing. Michelantonio PANARESE

Il Dirigente

Ing. Angelo Carmine GIORDANO



Timbro e Firma

L' IMPRESA

Timbro e Firma

PROVINCE OF WESTERN CAPE

Department of Education



ALLEGATO "A"

**Comune di Castelvete V.F. - San Bartolomeo
in G.**
Provincia di BN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: S.P. n° 52 " Castelvete in V.F. - S. Bartolomeo in G. " . Lavori di Riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n. 52.-

COMMITTENTE: Provincia di Benevento

CANTIERE: S.P. N°52, Castelvete V.F. - San Bartolomeo in G. (BN)

Benevento, 25/02/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA


(architetto Marcarelli Giancarlo)

per presa visione

IL COMMITTENTE


(Dirigente Settore Tecnico Giordano Ing. Angelo Carmine)

architetto Marcarelli Giancarlo

Largo. G. Carducci
82100 Benevento (Bn)
Tel.: 0824774291 - Fax: 0824774215
E-Mail: giancarlo.marcarelli@provincia.benevento.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	01/07/2021	01/07/2021
fresatura pavimentazione stradale	1	E	67	96	05/08/2021	08/11/2021
sistemazione piano viabile	1	E	41	57	01/07/2021	26/08/2021
pavimentazione piano viabile	1	E	74	106	13/09/2021	27/12/2021
smobilizzo cantiere	1	E	1	1	30/12/2021	30/12/2021

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

19 Lug 21	26 Lug 21	02 Ago 21	09 Ago 21	16 Ago 21	23 Ago 21	30 Ago 21																																									
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04

Z1 [redacted] 67

41

