



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1152 DEL 14/06/2022

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SPALLA IN DX IDRAULICA DEL PONTE SUL TORRENTE TITERNO LUNGO LA S.P. N° 84. APPROVAZIONE STATO FINALE DEL 07/04/2022 E DEL CERTIFICATO DI EGOLARE ESECUZIONE DEL 10/05/2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, ALL'IMPRESA EDIL PROGRESS S.R.L., DELL'IMPORTO DI € 59.582,20 OLTRE IVA COME PER LEGGE, PER COMPLESSIVI € 72.690,27.

CIG: 922644601B

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- In conseguenza di copiose e persistenti precipitazioni meteoriche avvenute tra la notte del 2 e 3 novembre u.s., la spalla del ponte sul torrente Titerno lungo la S.P. n° 84 era stata interessata da fenomeni di scalzamento, per cui con ordinanza prot. n° 24736 del 05/11/2021 è stato istituito un senso unico alternato su detta struttura, a tutt'oggi vigente;
- a seguito di sopralluogo eseguito in data 22/11/2021 è stato anche rilevato che oltre ai suddetti fenomeni di scalzamento della spalla dx, la sponda in dx idraulica a monte e a valle di detta struttura, era stata interessata da una vistosa erosione;
- le condizioni meteorologiche dei mesi di novembre e dicembre u.s., per le copiose e persistenti precipitazioni piovose non hanno consentito l'esecuzione di alcun tipo di lavorazione, in quanto le stesse devono essere eseguite a partire dall'alveo del torrente Titerno;
- l'erosione ulteriore verificatasi a partire dal mese di novembre, hanno determinato una condizione di rischio e pericolo imminente derivante dallo scalzamento della spalla dx del ponte sul fiume Titerno e che pertanto vi è la necessità di intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'esecuzione di opere di protezione delle fondazioni della citata struttura e che le opere dovranno avere immediato avvio.

CONSIDERATO CHE:

- la problematica sopra descritta determinava un grave pericolo per la pubblica incolumità, per cui è stata rilevata la necessità di eseguire lavori di protezione della spalla in dx. idraulica del ponte, in regime di somma urgenza, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50;
- con verbale del 27/01/2022, prot. n° 1932 è stata dichiarata la somma urgenza;

- con Ordine di servizio prot. n° 1932 del 27/01/2022 è stata ordinato alla ditta Edil progress s.r.l. (P.IVA 01588640621), con sede in via San Salvatore n° 9, 82030 Puglianello, già conoscitrice dei luoghi dove debbono essere eseguiti i suddetti lavori di somma urgenza, per aver già realizzato le opere di protezione della pila in sx idraulica, l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle spalla in dx idraulica del ponte mediante l'utilizzo di blocchi di pietra per la formazione di una scogliera e la riconfigurazione della sponda dx;
- con determinazione dirigenziale n° 574 del 25/03/2022 è stato approvato il verbale di somma urgenza prendendo atto dell'affidamento dei lavori alla ditta Edil Progress s.r.l. (P.IVA 01588640621), con sede in via San Salvatore n° 9, 82030 Puglianello, per un importo lavori, al netto del ribasso del 20%, di €. 58.346,06, oltre IVA come per legge;
- in data 07/04/2022 è stato emesso lo stato finale dei lavori per un importo di € 58.346,06, oltre IVA come per legge, ed € 1.236,13, oltre IVA come per legge, per lavori da pagarsi a fattura;
- in data 06/05/2022 è stato firmato il contratto di appalto con la predetta ditta per l'importo di €.58.346,06, oltre IVA come per legge;
- in data 10/05/2022 è stato firmato il certificato di regolare esecuzione per un importo di €58.346,06, oltre IVA come per legge, ed € 1.236,13, oltre IVA come per legge, per lavori da pagarsi a fattura;
- la ditta appaltatrice ha trasmesso le seguenti fatture: a) n° 8/PA del 09/05/2022 dell'importo di €.58.346,06, oltre Iva al 22%, per un totale di € 71.182,19 per i lavori; b) n° 9/PA del 09/05/2022 di € 1.236,13, oltre Iva al 22%, per un totale di €. 1.508,08

VISTO il DURC prot. n°INAIL_31901332 del 07/03/2022 (scadenza validità 05/07/2022)

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..
- la L. n° 120/2020 e s.m.i.;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023
- la Deliberazione Presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione." con la quale è stato approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n° 2282 del 10/12/2021 con la quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture;
- il Decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture, con decorrenza dal 14/12/2021.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **di approvare** lo stato finale dei lavori redatto in data 07/04/2022 per un importo di € 58.346,06, oltre IVA come per legge, ed € 1.236,13, oltre IVA come per legge, per lavori da pagarsi a fattura;
- 2) **di approvare** il certificato di regolare esecuzione emesso in data 10/05/2022, per un importo lavori di €58.346,06, oltre IVA come per legge, ed € 1.236,13, oltre IVA come per legge, per lavori da pagarsi a fattura;
- 3) **di liquidare** e pagare, a saldo, alla ditta Edil Progress s.r.l. (P.IVA 01588640621), con sede in via San Salvatore n° 9, 82030 Puglianello le seguenti fatture: a) n° 8/PA del 09/05/2022 dell'importo di €58.346,06, oltre IVA al 22%, per un totale di € 71.182,19 per i lavori; b) n° 9/PA del 09/05/2022 di € 1.236,13, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 1.508,08, per lavori da pagarsi a fattura;
- 4) **di imputare** la somma complessiva di €. 72.690,27, sul capitolo n° 7518, impegno n° 694/2022;
- 5) **di dare** mandato al dirigente del settore dei provvedimenti consequenziali;
- 6) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 7) **di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 8) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- 9) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 10) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 11) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	10.5	7518	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 694	€ 73.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 1590	€ 72.690,27

Descrizione Creditore

EDIL PROGRESS S.R.L.S.

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SPALLA IN DX IDRAULICA DEL PONTE SUL TORRENTE TITERNO LUNGO LA S.P. N° 84. APPROVAZIONE STATO FINALE DEL 07/04/2022 E DEL CERTIFICATO DI EGOLARE ESECUZIONE DEL 10/05/2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, ALL'IMPRESA EDIL PROGRESS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)