



# Provincia di Benevento

## SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

*Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica*

**DETERMINAZIONE N. 449 DEL 27/02/2025**

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA, DEI LABORATORI E DELL'AUDITORIUM A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN GUARDIA SANFRAMONDI (BN), SEDE COORDINATA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI-VETRONE DI BENEVENTO FINANZIATO CON D.M. N°607 DEL 08/08/2017. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. a tutto il 13/02/2024. - CUP: I18E1800032002 CIG: 7972367D5C**

**CIG: 7972367D5C CUP: I18E1800032002**

### IL DIRIGENTE

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023, di nomina dell'ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del SETTORE 5 "EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;  
**VISTA** la determinazione Dirigenziale n. 1481 del 18.07.2024 con la quale è stato conferito all'ing. Matteo Iannotti l'incarico di EQ - ex posizione organizzativa, per il Servizio 2 "Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica";

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 271 del 03/07/2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di adeguamento sismico della palestra, dei laboratori e dell'auditorium a servizio del plesso scolastico sito in Guardia Sanframondi, sede coordinata dell'Istituto di Istruzione Superiore "Galilei-Vetrone" di Benevento, per un importo complessivo di € 1.281.735,57, di cui € 980.477,86 per lavori, incluso € 29.414,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 301.257,71 per somme a disposizione;
- detto intervento risulta finanziato nell'ambito del P.T.E.S. della Regione Campania 2018/2020, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n° 87 del 1° febbraio 2019 (G.U. n° 104 del 06/05/2019);
- con determinazione dirigenziale n°1633 del 10/07/2019, è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determinazione dirigenziale n°1870 del 02/10/2020 i predetti lavori sono stati affidati all'A.T.I. Gestione Industrie Venditti (capogruppo mandataria) - Tromba Costruzioni s.r.l.;
- in data 21/01/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2853;
- l'impresa affidataria procedeva a quanto offerto in sede di gara ed in particolare alla redazione delle ulteriori prove sui materiali per raggiungere il livello di conoscenza LC3 ed all'esecuzione di ulteriori indagini dirette sui terreni di fondazione, il tutto trasmesso con nota del 29/10/2021, assunta al prot. n° 24833 del 08/11/2021;
- a seguito di dette indagini l'A.T.I. aggiudicataria evidenziava l'esigenza di non poter dar corso all'intervento in quanto alcune condizioni previsionali dello stato dei luoghi e delle strutture di offerta risultavano diverse dalle loro previsioni e da quanto esistente agli atti progettuali e pertanto la proposta migliorativa non era attuabile se non con ulteriori risorse finanziarie;
- a seguito di corrispondenza intercorsa e di incontri avuti presso lo scrivente Settore le parti hanno raggiunto di addivenire ad una proposta transattiva, avuto riguardo agli impegni contrattuali e degli ulteriori accertamenti eseguiti

- dalla stessa impresa, nonché degli elaborati di progetto di cui al contratto di appalto;
- in data 30/05/2022 è stato sottoscritto l'atto di transazione, assunto al prot. n° 12410 del 31/05/2022 e con successiva determinazione dirigenziale n° 2464 del 12/12/2022 si è provveduto ad affidare il suddetto intervento all'A.T.I. Rubano Costruzioni s.r.l. (capogruppo), Italblding s.r.l. (mandante), Falc Engineering s.r.l. (mandante), con sede alla Via San Tommaso n.90, di Castelvenere (BN), ai sensi dell'art. 110, co. 1, e co. 2, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. alle medesime condizioni dell'originario aggiudicatario, per l'importo netto di €.950.490,83 di cui €.29.414,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso del 3,153%;

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il progetto esecutivo approvato prevede la sistemazione della palestra annessa al complesso scolastico nonché la sistemazione di ulteriori corpi adibiti a laboratori e auditorium;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 08.02.2024 al n.3496 il direttore dei lavori ing. Lorenzo Iannotti, facendo seguito ai numerosi sopralluoghi sul sito oggetto di intervento chiedeva autorizzazione alla redazione di idonea perizia di variante ai sensi dell'art.106 del D. Lgs 50/2016 al fine di garantire la funzionalità finale dell'opera, prevedendo la demolizione e ricostruzione ex novo dei corpi laboratori ed auditorium e lasciando inalterati i lavori sul corpo palestra;
- con nota prot. n. 3942 del 13.02.2024 il RUP (ing. Matteo IANNOTTI), sentito il Dirigente del Settore (ing. Salvatore MINICOZZI), autorizzava la redazione della richiesta perizia di variante secondo quanto previsto dall'art.106 del D.Lgs 50/2016;
- in data 15.02.2024 veniva acquisita al protocollo dell'Ente n.4214 la perizia di variante trasmessa dal direttore dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1107 del 31.05.2024 veniva approvata la suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva relativa all'intervento di cui in oggetto, senza variazione di importo del Q.E. originario;
- per il presente intervento sono stati generati i seguenti codici CUP: I18E18000320002 e CIG: 7972367D5C;
- in data 18.06.2024 veniva sottoscritto dalla ditta capogruppo RUBANO COSTRUZIONI S.R.L., dal D.LL. (ing. Lorenzo Iannotti) e dal RUP (ing. Matteo Iannotti), il verbale di consegna definitiva dei lavori;
- in data 19.06.2024 la ditta capogruppo RUBANO COSTRUZIONI S.R.L. inviava alla Provincia di Benevento istanza di anticipazione contrattuale, prot. n. 15558 del 19.06.2024;
- in data 25.06.2024, in seguito alle interlocuzioni per le vie brevi con il RUP, la ditta capogruppo RUBANO COSTRUZIONI S.R.L. trasmetteva l'ulteriore documentazione richiesta (cronoprogramma aggiornato, garanzia fideiussoria per l'anticipazione contrattuale N00344/114706212 del 21.06.2024 rilasciata da Groupama assicurazioni);
- in data 12.07.2024 è stata emessa dalla RUBANO COSTRUZIONI SRL la fattura n° 25/001 del 12.07.2024 dell'importo di € 113.574,85, oltre IVA al 10% per un totale € 124.932,34;
- in data 12.07.2024 è stata emessa dalla ITAL BILNDING SRL la fattura n° 11/PA del 12.07.2024 dell'importo di € 52.572,34, oltre IVA al 10% per un totale € 57.829,57;
- in data 12.07.2024 è stata emessa dalla FALC ENGINEERING SRL la fattura n°8/PA del 12.07.2024 dell'importo di € 23.950,97, oltre IVA al 10% per un totale € 26.346,07;
- in data 14/02/2025 prot. n. 4232 sono stati trasmessi dal Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Iannotti gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori;
- il R.U.P ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 per l'importo di euro 220 003,18 oltre I.V.A.

**RITENUTO** per quanto sopra, di dover approvare il 1° stato avanzamento dei lavori ed il relativo certificato di pagamento per l'importo di €.220 003,18 oltre IVA al 10% a favore dell'A.T.I. Rubano Costruzioni s.r.l. (capogruppo), Italblding s.r.l. (mandante), Falc Engineering s.r.l. (mandante), con sede alla Via San Tommaso n.90, di Castelvenere (BN)

#### **VISTI i DURC:**

- protocollo INPS\_43388939 del 05/11/2024 con scadenza validità 08/03/2025, dal quale la Società RUBANO COSTRUZIONI S.R.L. (P IVA 01427620628), risulta in regola;
- protocollo INPS\_46799095 del 22.11.2024 con scadenza validità 22/03/2025, dal quale la Società ITAL BILDING S.R.L.. (PIVA 01059900629), risulta in regola;
- protocollo INAIL\_46765059 del 25/11/2024 con scadenza validità 25/03/2024, dal quale la Società FALC

ENGINEERING S.R.L (PIVA 01515190625), risulta in regola;

**VISTO** il D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 36/2023.;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

**VISTI:**

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- La delibera Presidenziale n. 32 del 31.1.2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n.33 dell'1.2.2024 di approvazione del PEG 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

**VISTE** le Deliberazioni:

- DCP n. 22 del 30.04.2024: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva”;
- DP n. 366 del 27.11.2023 “Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al documento unico di programmazione 2023/2025, al programma triennale 2023/2025, all’elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione definitivo 2023. applicazione avanzo di amministrazione 2022”;
- DCP n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- DCP n. 38 del 18.12.2023 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2024/2026”;
- DCP n. 26 del 26.07.2024: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024(Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”);
- DP n. 248 del 03/09/2024 “ Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);

**VISTI E RICHIAMATI**

- il comma 3, 1° periodo, dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL che stabilisce che *“L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.”*;
- il Decreto del Ministero dell’interno del 24.12.2024, pubblicato in GU n 2 del 03 gennaio 2025, con cui viene differito al **28 febbraio 2025** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali, contestualmente autorizzando l’esercizio provvisorio;
- l’art.163, 1° comma, del TUEL che recita: *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”* ;

**DATO ATTO CHE** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**di dare atto** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

**di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**di prendere atto** della nota acquisita al prot. n. 4232 in data 14/02/2025, con la quale il Direttore dei lavori ing. Lorenzo Iannotti trasmetteva la documentazione contabile relativa al 1° stato avanzamento dei lavori in oggetto per l'importo di €.220 003,18 oltre €. 22 000,32 per IVA al 10% e quindi per complessivi €. 242 003,50;

**di approvare** il 1° stato avanzamento dei lavori ed il relativo certificato di pagamento n. 1 per l'importo di €. €.220 003,18 oltre €. 22 000,32 per IVA al 10% e quindi per complessivi €. 242 003,50;

**di imputare** la somma complessiva di € 242 003,50 sul Capitolo n° 11801, impegno n. 649/2025 ;

#### **di dare atto:**

- che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

- che si provvederà alla liquidazione del suddetto 1° SAL dei lavori in oggetto con successivi atti;

**di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

**di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;

**di provvedere** alla pubblicazione del presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013.

#### **II RUP**

*f.to (Ing. Matteo Iannotti)*

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Ing. Matteo Iannotti)*

#### **IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

