

J.E.G

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il -6 MAG. 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

05 MAG. 2004

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 241 del _____


Oggetto: Lavori di RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI CONNESSIONE CON LA TANGENZIALE OVEST (LOCALITA' "SANTA CLEMENTINA").

IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI: S.E.D.E.P. s.r.l., Via dei Mulini, 7, 82100 BENEVENTO; IMPORTO DI APPALTO: €. 454.167,88, di cui per oneri di sicurezza €. 27.000,37, al netto del ribasso del 34,08%= APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI.

L'anno duemilaquattro il giorno CINQUE del mese di MAGGIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE



LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 4420 del 20.04.2004 che qui di seguito si trascrive:

"Premesso che:

- Questo Ente con delibera di G.P. n°494 del 17.10.2002, approvò, per l'importo complessivo di €.929.622,42 (L.1.800.000.000) il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico:

| | | |
|---------------------------|------------------|---|
| A) importo a base d'asta: | £. 1.307.000.338 | €. 675.009,34 |
| di cui (L.52.280.014) €. | 27.000,37 | per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso; |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| • per IVA sui lavori il 10% | £ 130.700.034 | € 67.500,93 |
| • Spese tecniche compresa oneri riflessi | £ 26.140.007 | € 13.500,19 |
| • Fondo accordi bonari 3% | £ 39.210.010 | € 20.250,28 |
| • Spese generali (gara d'appalto) | £ 16.949.611 | € 8.753,74 |
| • Espropri | £ 280.000.000 | € 144.607,93 |
| | <u>£ 492.999.662</u> | <u>€ 254.613,08</u> |

IMPORTO TOTALE

£ 1.800.000.000 € 929.622,42

e in c.t.

€ 3.615.198,29

- con determinazione n° 66 / 06 del 28.01.2003 a seguito delle risultanze della gara d'appalto venne approvato il quadro economico di spesa del progetto relativo alle opere indicate in oggetto così appresso specificato:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| A) importo a base d'asta: | € 648.008,97 |
| a detrarre il ribasso del 34,08% | € 220.841,06 |
| Restano | € 427.167,51 |
| Oneri per la sicurezza | € 27.000,37 |
| Sommano | € 454.167,88 |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| • per IVA sui lavori il 10% | € 45.416,79 |
| • Spese tecniche, oneri ed IVA | € 45.000,00 |
| • Pubblicazione | € 4.489,87 |
| • Fondo accordi bonari | € 20.250,28 |
| • Art. 18 /04 ed oneri riflessi | € 13.395,56 |
| • Imprevisti | € 12.671,69 |
| • Espropri | € 144.607,93 |
| Sommano | <u>€ 285.832,12</u> |

IMPORTO TOTALE

€ 740.000,00

- in data 26.05.2003, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.146 di Rep. e in data 09.04.2003, provide, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori;
- con contratto d'appalto Rep. N°146 del 26.05.2003 vennero affidati all'impresa S.E.D.E.P. s.r.l., Via dei Mulini, 7, 82100 BENEVENTO i lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di € 454.167,88;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche migliorative al progetto, riguardanti aspetti tecnici particolari dell'opera che lasciano inalterate le linee progettuali essenziali. In particolare Le variazioni apportate hanno riguardato:
 - Modifiche delle sezioni stradali con la previsione di una pendenza trasversale unica e l'inserimento di banchine laterali;
 - aumento della lunghezza dei tubi Armco;
 - allargamento in curva con piccole variazioni dei raggi di curvatura e delle quote altimetriche;
 - eliminazione di uno dei marciapiedi nel tratto iniziale. In particolare, in questo tratto, si rende possibile lo spostamento dell'asse stradale verso il muro della stazione Appia in maniera da far ricadere la carreggiata all'interno del corpo stradale esistente e ridurre il pericolo di cedimenti differenziali.
- Realizzazione, nel tratto in rilevato in corrispondenza dei tubi Armco, di strutture di sostegno in terra rinforzata del tipo "Terramesh" e rivestimento delle scarpate mediante geocomposito

costituito da una rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrata e rese solidali durante il processo di produzione

- Montaggio di guard-rails nel tratto di maggiore altezza del rilevato;
- Modifiche della rete di smaltimento delle acque piovane prevista solo in un lato della carreggiata;
- Eliminazione nel tratto iniziale del tronco stradale di alcuni pozzetti d'ispezione con riduzione della lunghezza delle tubazioni in PVC, con collegamento delle caditoie stradali direttamente con i pozzetti del collettore fognario esistente. Nel secondo tratto è stata prevista una tubazione di diametro $\Phi 300$ mm, che collega il collettore fognario esistente del primo tratto con il canale Morra (in tal modo è stato collegato il collettore esistente con la rete fognaria);

- il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente:

| | |
|---|---------------------|
| A) Lavori a base d'asta | € 684.338,78 |
| a detrarre il ribasso del 34,08% | € 233.222,65 |
| Restano | € 451.116,12 |
| Oneri per la sicurezza | € 27.000,37 |
| Importo netto di perizia | € 478.116,49 |
| B) Somma a disposizione | |
| o I.V.A 10% sui lavori | € 47.811,65 |
| o Spese tecniche | € 40.064,10 |
| (Direzione Lavori, Perizia variativa e suppletiva, Coordinatore della sicurezza) | |
| o IVA- CNPAIA –INPS su spese tecniche | € 10.935,90 |
| o Spese per pubblicazione | € 4.481,87 |
| • Art. 18 Legge 109/94 ed oneri | € 9.500,00 |
| • Scavi archeologici incluso oneri fiscali | € 4.474,06 |
| • Espropri | € 144.607,93 |
| Totale somme a disposizione | € 261.883,51 |
| TOTALE GENERALE A+B | € 740.000,00 |

- la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n°5 nuovi prezzi unitari dei quali n°1 desunto dalla tariffa per le opere pubbliche della Campania e n°4 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa, riportati nel relativo Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi da approvare unitamente alla perizia stessa;
- è stato redatto, contestualmente, anche lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto tra le parti (Impresa ed Ente appaltante) che prevede un aumento di spesa per lavori di **€ 23.948,61** finanziato con le somme previste in progetto nell'ambito delle economie registrate dalla rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico di spesa;

Ritenuto che:

- l'approvazione della presente perizia di variante comporta anche l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, di cui al punto precedente;

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:

- l'approvazione della perizia di variante e dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa S.E.D.E.P. s.r.l., Via dei Mulini, 7, 82100 BENEVENTO, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| A) Lavori a base d'asta | € 684.338,78 |
| a detrarre il ribasso del 34,08% | € 233.222,65 |
| Restano | € 451.116,12 |
| Oneri per la sicurezza | € 27.000,37 |

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------|
| Importo netto di perizia | | € 478.116,49 |
| B) Somma a disposizione | | |
| o I.V.A 10% sui lavori | € 47.811,65 | |
| o Spese tecniche (Direzione lavori, perizia variativa e suppletiva, Coordinatore della sicurezza) | € 40.064,10 | |
| o IVA- CNPAIA –INPS su spese tecniche | € 10.935,90 | |
| o Spese per pubblicazione | € 4.481,87 | |
| • Art. 18 Legge 109/94 ed oneri | € 9.500,00 | |
| • Scavi archeologici incluso oneri fiscali | € 4.474,06 | |
| • Espropri | € 144.607,93 | |
| | Totale somme a disposizione | € 261.883,51 |
| | TOTALE GENERALE A+B | € 740.000,00 |

- l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;
- di dare atto che la perizia non comporta aumento del finanziamento a carico di questo Ente;
- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- di confermare l'impegno di spesa sul Capitolo N°12423/01/R, Progr. 2360 / 2 / 01";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.,
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(DOTT. SERGIO MUDOLLO)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante relativa ai Lavori di **RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI CONNESSIONE CON LA TANGENZIALE OVEST (LOCALITA' "SANTA CLEMENTINA")** ed il Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa S.E.D.E.P. s.r.l., Via dei Mulini, 7, 82100 BENEVENTO, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico:

| | |
|---|--------------|
| A) Lavori a base d'asta | € 684.338,78 |
| a detrarre il ribasso del 34,08% | € 233.222,65 |
| Restano | € 451.116,12 |
| Oneri per la sicurezza | € 27.000,37 |
| Importo netto di perizia | € 478.116,49 |
| B) Somma a disposizione | |
| o I.V.A 10% sui lavori | € 47.811,65 |
| o Spese tecniche (Direzione lavori, perizia variativa e suppletiva, Coordinatore della sicurezza) | € 40.064,10 |
| o IVA- CNPAIA –INPS su spese tecniche | € 10.935,90 |
| o Spese per pubblicazione | € 4.481,87 |
| • Art. 18 Legge 109/94 ed oneri | € 9.500,00 |
| • Scavi archeologici incluso oneri fiscali | € 4.474,06 |
| • Espropri | € 144.607,93 |
| Totale somme a disposizione | € 261.883,51 |
| TOTALE GENERALE A+B | € 740.000,00 |

- di approvare il verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

- di dare atto che la perizia non comporta aumento del finanziamento a carico di questo Ente;

- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;

- di confermare l'impegno di spesa sul Capitolo N°12423/01/R, Progr. 2360 / 2 / 01

- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 202 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO - 6 MAG. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 8 MAG. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 25 MAG. 2004
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 25 MAG. 2004

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

25 MAG. 2004

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE
SETTORE
SETTORE

SI 23/17
10-5-04
risorsa e Cef
10-5-04

il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____

ES. 3569
28-5-04

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

Conferenza Capigruppo



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 4620 del 20 APR 2004

Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto: **Lavori di RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI CONNESSIONE CON LA TANGENZIALE OVEST (LOCALITA' "SANTA CLEMENTINA").**

IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI: **S.E.D.E.P. s.r.l., Via dei Mulini, 7, 82100 BENEVENTO;**

IMPORTO DI APPALTO: **€. 454.167,88**, di cui per oneri di sicurezza **€. 27.000,37**, al netto del ribasso del 34,08%=

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI.

Premesso che:

- Questo Ente con delibera di **G.P. n°494 del 17.10.2002**, approvò, per l'importo complessivo di **€.929.622,42 (€.1.800.000.000)** il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico:

| | | |
|--|-----------------------|---|
| A) importo a base d'asta: | £. 1.307.000.338 | €. 675.009,34 |
| di cui (£.52.280.014) €. | 27.000,37 | per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso; |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| • per IVA sui lavori il 10% | £. 130.700.034 | €. 67.500,93 |
| • Spese tecniche compresa oneri riflessi | £. 26.140.007 | €. 13.500,19 |
| • Fondo accordi bonari 3% | £. 39.210.010 | €. 20.250,28 |
| • Spese generali (gara d'appalto) | £. 16.949.611 | €. 8.753,74 |
| • Espropri | £. 280.000.000 | €. 144.607,93 |
| | sommano | £. 492.999.662 €. |
| | IMPORTO TOTALE | 254.613,08 |
| | | £. 1.800.000.000 €. 929.622,42 |
| | <i>e in c.t.</i> | €. 3.615.198,29 |

- con determinazione n° 66 / 06 del 28.01.2003 a seguito delle risultanze della gara d'appalto venne approvato il quadro economico di spesa del progetto relativo alle opere indicate in oggetto così appresso specificato:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| A) importo a base d'asta: | €. 648.008,97 |
| a detrarre il ribasso del 34,08% | € 220.841,06 |
| Restano | € 427.167,51 |
| Oneri per la sicurezza | € 27.000,37 |
| Sommano | € 454.167,88 |



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| • per IVA sui lavori il 10% | €. 45.416,79 |
| • Spese tecniche, oneri ed IVA | €. 45.000,00 |
| • Pubblicazione | €. 4.489,87 |
| • Fondo accordi bonari | €. 20.250,28 |
| • Art. 18 /04 ed oneri riflessi | €. 13.395,56 |
| • Imprevisti | €. 12.671,69 |
| • Espropri | <u>€. 144.607,93</u> |

Sommano

IMPORTO TOTALE

€. 285.832,12
€. 740.000,00

- in data 26.05.2003, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.146 di Rep. e in data 09.04.2003, provvede, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori;
- con contratto d'appalto Rep. N°146 del 26.05.2003 vennero affidati all'impresa S.E.D.E.P. s.r.l., Via dei Mulini, 7, 82100 BENEVENTO i lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di €. 454.167,88;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche migliorative al progetto, riguardanti aspetti tecnici particolari dell'opera che lasciano inalterate le linee progettuali essenziali. In particolare Le variazioni apportate hanno riguardato:
 - Modifiche delle sezioni stradali con la previsione di una pendenza trasversale unica e l'inserimento di banchine laterali;
 - aumento della lunghezza dei tubi Armco;
 - allargamento in curva con piccole variazioni dei raggi di curvatura e delle quote altimetriche;
 - eliminazione di uno dei marciapiedi nel tratto iniziale. In particolare, in questo tratto, si rende possibile lo spostamento dell'asse stradale verso il muro della stazione Appia in maniera da far ricadere la carreggiata all'interno del corpo stradale esistente e ridurre il pericolo di cedimenti differenziali.
 - Realizzazione, nel tratto in rilevato in corrispondenza dei tubi Armco, di strutture di sostegno in terra rinforzata del tipo "Terramesh" e rivestimento delle scarpate mediante geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrata e rese solidali durante il processo di produzione
 - Montaggio di guard-rails nel tratto di maggiore altezza del rilevato;
 - Modifiche della rete di smaltimento delle acque piovane prevista solo in un lato della carreggiata;
 - Eliminazione nel tratto iniziale del tronco stradale di alcuni pozzetti d'ispezione con riduzione della lunghezza delle tubazioni in PVC, con collegamento delle caditoie stradali direttamente con i pozzetti del collettore fognario esistente. Nel secondo tratto è stata prevista una tubazione di diametro Φ300 mm, che collega il collettore fognario esistente del primo tratto con il canale Morra (in tal modo è stato collegato il collettore esistente con la rete fognaria);
- il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| A) Lavori a base d'asta | € 684.338,78 |
| a detrarre il ribasso del 34,08% | <u>€ 233.222,65</u> |
| Restano | € 451.116,12 |
| Oneri per la sicurezza | <u>€ 27.000,37</u> |
| Importo netto di perizia | € 478.116,49 |
| B) Somma a disposizione | |
| • I.V.A 10% sui lavori | € 47.811,65 |



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| • Spese tecniche (Direzione Lavori, Perizia variativa e suppletiva, Coordinatore della sicurezza) | € 40.064,10 | |
| • IVA- CNPAIA –INPS su spese tecniche | € 10.935,90 | |
| • Spese per pubblicazione | € 4.481,87 | |
| • Art. 18 Legge 109/94 ed oneri | € 9.500,00 | |
| • Scavi archeologici incluso oneri fiscali | € 4.474,06 | |
| • Espropri | € 144.607,93 | |
| | | € 261.883,51 |
| Totale somme a disposizione | | € 261.883,51 |
| TOTALE GENERALE A+B | | € 740.000,00 |

- la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n°5 nuovi prezzi unitari dei quali n°1 desunto dalla tariffa per le opere pubbliche della Campania e n°4 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa, riportati nel relativo Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi da approvare unitamente alla perizia stessa;
- è stato redatto, contestualmente, anche lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto tra le parti (Impresa ed Ente appaltante) che prevede un aumento di spesa per lavori di **€ 23.948,61** finanziato con le somme previste in progetto nell'ambito delle economie registrate dalla rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico di spesa;

Ritenuto che:

- l'approvazione della presente perizia di variante comporta anche l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, di cui al punto precedente;

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone:

- l'approvazione della perizia di variante e dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa S.E.D.E.P. s.r.l., Via dei Mulini, 7, 82100 BENEVENTO, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico:

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| A) Lavori a base d'asta | € 684.338,78 | |
| a detrarre il ribasso del 34,08% | € 233.222,65 | |
| Restano | € 451.116,12 | |
| Oneri per la sicurezza | € 27.000,37 | |
| Importo netto di perizia | € 478.116,49 | |
| B) Somma a disposizione | | |
| • I.V.A 10% sui lavori | € 47.811,65 | |
| • Spese tecniche (Direzione lavori, perizia variativa e suppletiva, Coordinatore della sicurezza) | € 40.064,10 | |
| • IVA- CNPAIA –INPS su spese tecniche | € 10.935,90 | |
| • Spese per pubblicazione | € 4.481,87 | |
| • Art. 18 Legge 109/94 ed oneri | € 9.500,00 | |
| • Scavi archeologici incluso oneri fiscali | € 4.474,06 | |
| • Espropri | € 144.607,93 | |
| | | € 261.883,51 |
| Totale somme a disposizione | | € 261.883,51 |
| TOTALE GENERALE A+B | | € 740.000,00 |



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;
- di dare atto che la perizia non comporta aumento del finanziamento a carico di questo Ente;
- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- di confermare l'impegno di spesa sul **Capitolo N°12423/01/R, Progr. 2360 / 2 / 01**

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

(ing. *Salvatore* MINICÒZZI)

Il R.U.P. - Dirigente S.I.

(ing. *Angelo* FUSCHINI)