

La presente deliberazione viene affissa il 27 SET. 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 510 del 24 SET. 2004

Oggetto: S.P. FONDO VALLE ISCLERO TRATTO S.SALVATORE TELESINO - PAOLISI. - LAVORI DI COMPLETAMENTO. - FONDI LEGGE 166 DELL'1-08-2002, ART. 19 COMMA 1 LETTERA I. - CONTRATTO N° 312 DEL 30/07/2004 - REG. A BENEVENTO IL 06/08/2004 AL N° 100238 MOD. 1 VOL. 3. - IMPRESA : ATI BALDASSARRE RONDANI - BALDASSARRE GIROLAMO SRL. APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA.

L'anno duemilaquattro il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

VISTA la relazione, trasmessa con rapporto del Settore Infrastrutture prot. n. 8555 del 16.09.2004, che qui di seguito si riporta integralmente:

"La strada a Scorrimento Veloce " Fondo Valle Isclero", relativamente ai primi 3 lotti ad oggi in esercizio, fu finanziata con i fondi della L. 64/86 e realizzata dal Consorzio di Bonifica della Valle Telesina negli anni 1992-1997.

Collega, con uno sviluppo complessivo di ml. 22.268,00, la SS. 372 " Telesina", con connessione nel territorio di San Salvatore T., alla S.P. "Caudina" in località "Cantinelle"(ml. 16.564,00) e, attraverso lo svincolo di "Cantinelle", con S. Agata dei Goti, località "5 Vie", in direzione Paolisi (ml. 5.724,00).

A seguito dell'Accordo Quadro per la Mobilità, sottoscritto tra Regione Campania, Provincia di Benevento ed altri Enti interessati, tra cui il Consorzio di Bonifica della Valle Caudina, la suddetta strada fu trasferita a questo Ente.

Tale viabilità si sviluppa con un percorso quasi del tutto pianeggiante e con curve ad ampio raggio. La carreggiata ha una lunghezza di mt. 10,50 oltre le banchine laterali ed opere di presidio.

Collegando la Valle Telesina con quella Caudina, area ad elevata urbanizzazione, e quindi con la direttrice per Roma e per Bari - Foggia, essa è sottoposta ad intenso traffico anche pesante, per cui il piano viabile è soggetto a forte usura.

Dalla sua realizzazione e messa in esercizio non si è più intervenuti con lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria specialmente del piano viabile che allo stato presenta notevoli ammaloramenti, né sulle pertinenze ed opere di presidio.

Con la legge n° 166 del 01/08/2002, art. 19 comma 1, lett. I, è stato finanziato per € 1.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2002 - 2003 - 2004, un intervento relativo ai lavori di completamento della suddetta arteria stradale;

Con delibera di G.P. n° 195 del 02/05/2003, veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di 1ª annualità nell'importo complessivo di € 1.500.000,00, come risultante dal seguente quadro economico, interessante l'asse principale da S. Salvatore T. alla località Cantinelle della lunghezza complessiva di ml. 16.564,00 :

A) Importo a base d'appalto	€.	1.220.000,00
- per lavori (soggetto a ribasso)	€ 1.120.000,00	
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 100.000,00	
 B) Somme a disposizione dell'Amm.ne :		
▪ Spese generali e pubblicazioni	€.	11.295,00
▪ Art. 18 L. 109/94	€	18.300,00
▪ Oneri riflessi su art. 18	€	6.405,00
▪ IVA sui lavori	€.	244.000,00
In uno a disposizione	€.	280.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€.	<u>1.500.000,00</u>

Il progetto approvato prevedeva l'esecuzione delle seguenti opere :

- 1) Risanamento di un tratto di carreggiata stradale di lunghezza ml. 1.950,00 mediante il disfacimento della fondazione stradale e successiva ricostruzione con uno strato di misto stabilizzato, strato di collegamento (binder) e tappetino;
- 2) Pavimentazione completa della carreggiata stradale con conglomerato bituminoso (tappetino) dello spessore reso di cm. 3 per un tratto di ml. 14.506,00 dell'asse principale esteso complessivamente ml. 16.564,00 e per ml. 6.690,00 lungo le rampe di svincolo;
- 3) Ripristino della segnaletica orizzontale e verticale;
- 4) Sostituzione di barriera metallica per ml. 100,00.

I lavori furono aggiudicati, mediante asta pubblica, in data 06/05/2004, all' ATI BALDASSARRE RONDANI - BALDASSARRE GIROLAMO srl, con il ribasso del 34,058 %, per un importo netto contrattuale di € 838.550,40 di cui € 738.550,40 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 100.000,00 per oneri sicurezza, oltre IVA come per legge, come risultante dal seguente quadro economico :

A) per lavori a base d'asta	€.	1.120.000,00
Ribasso 34,058%	€.	<u>381.449,60</u>
Lavori al netto del rib.	€.	738.550,40
Per oneri sicurezza	€.	<u>100.000,00</u>
Sommano		€. 838.550,40
 B) Somme a disposizione :		
per IVA sui lavori	€.	167.710,08
per spese gen. e pubbl. + IVA	€.	25.000,00
per art. 18 e oneri riflessi	€.	24.400,00
per art. 12 DPR 554/99	€.	43.920,00
per art. 44 DPR 554/99, impr. E lav. Econ.	€.	146.400,00
Sommano		€. 407.430,08
Totale		€.1.245.980,48

A seguito dell'esito della gara espletata, il finanziamento relativo all'importo di € 1.500.000,00 della prima annualità è stato ridedeterminato nel suddetto importo di € 1.245.980,48 con Decreto n° 2815 del 21/07/2004 dal

Direttore Generale della Direzione Generale Strade ed Autostrade del Dip. OO.PP ed Edilizia del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e quindi con una economia di gara di € 254.019,52.

I lavori, sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 04/06/2004; sono attualmente in corso per ultimarsi entro il 24/02/2005.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità, soprattutto per migliorare la sicurezza della circolazione stradale, di apportare alcune varianti alle opere progettate, finalizzate anche al miglioramento dell'opera stessa e della sua funzionalità.

In particolare in considerazione della sopravvenuta presenza, diffusa sul piano viabile dell'intero tracciato stradale di fessurazioni a ragnatela e di accentuati ammaloramenti, per se localizzati in alcuni tratti dell'arteria stradale, si è reso necessario adeguare la tipologia di intervento alle effettive esigenze riscontrate.

Pertanto si è ritenuto di dover modificare l'intervento di risanamento previsto nel progetto affidato per una lunghezza di appena ml. 1.950, con la esecuzione di una fresatura dei conglomerati bituminosi superficiali, dello spessore di cm. 3,00 per l'intera larghezza della carreggiata e per una lunghezza di ml. 6.917,67 e dello spessore di cm. 10, relativamente ai tratti maggiormente ammalorati per una lunghezza di ml. 5.993,10 e quindi per una lunghezza complessiva dell'asse viario di ml. 12.910,77.

La diversa tipologia di intervento consente inoltre di ripristinare le corrette pendenze trasversali dell'arteria stradale, alteratesi negli anni per effetto dei notevoli flussi di traffico, soprattutto di tipo pesante, cui è stata assoggettata la strada.

Con la modifica dell'intervento di risanamento verrà assicurata la pavimentazione in conglomerato bituminoso dell'asse principale per una lunghezza di ml. 12.910,77 a fronte di ml. 14.506,00 originariamente previsti, inoltre non potranno essere ripavimentati i rami di svincolo, pure previsti nel progetto originario per una lunghezza di ml. 6.690,00.

Infine sono stati aumentati da m. 100 a ml. 500, gli interventi di sostituzione delle barriere metalliche (guard-rail) nei tratti divelti e non più funzionali.

L'esecuzione della nuova pavimentazione sulla residua parte dell'asse principale e sui rami di svincolo non potuti, come detto, prevedere nell'intervento in corso, e che comunque non è tale da pregiudicare allo stato le condizioni di transitabilità per la circolazione, potrà avvenire, in seguito, con separato progetto da finanziarsi con l'impegno delle economie da ribasso di cui al presente intervento o con l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alla seconda e terza annualità del finanziamento di cui alla medesima legge n° 166/02.

Dette varianti, determinate da circostanze sopravvenute e non prevedibili, in ogni caso non comportano modifiche sostanziali all'intervento.

Essenzialmente esse riguardano:

- fresatura per cm. 3 del piano viabile per ml. 6.917,67
- fresatura per cm. 10 del piano viabile per ml. 5.993,10
- risagomatura per cm. 7 del piano viabile con binder per ml. 5.993,10
- pavimentazione con tappetino bituminoso: ml. 12.910,77
- segnaletica orizzontale e verticale
- barriera metallica per ml. 500,00

L'importo complessivo della Perizia Variativa e Suppletiva è stato contenuto nell'importo rimodulato originario ed è così distinto nel nuovo quadro economico:

A)	IMPORTO A BASE DI APPALTO	€	1.444.000,00
	Per lavori (soggetti a ribasso del 34,058%)	€	1.344.000,00
	ribasso	34,058% €	<u>457.739,52</u>
		Restano netti €	886.260,48
	lavori non soggetti a ribasso (oneri sicurezza)	€	<u>100.000,00</u>
	SOMMANO I LAVORI AL NETTO	€	986.260,48
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
	1 IVA su importo lavori	20% €	197.252,10
	2 Spese pubblicazione (compreso IVA)	€	12.802,31
	3 art. 18	2% €	28.890,00

4 imprevisti	€	<u>20.775,59</u>	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€		259.720,00
IMPORTO TOTALE	€		1.245.980,48

I maggiori lavori, dell'importo netto di € **147.710,08** , sono strettamente collegati ai lavori principali e saranno eseguiti dalla stessa impresa ATI BALDASSARRE RONDANI – BALDASSARRE GIROLAMO srl aggiudicataria dei predetti lavori che, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale e con i nuovi prezzi concordati.

La data di ultimazione dei lavori viene confermata in quella prevista contrattualmente.”;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. SERGIO MUOLLO)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo _____
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia variativa e suppletiva del progetto dei lavori di completamento del piano viabile della S.P. FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO S.SALVATORE T. - PAOLISI il cui importo di € 1.245.980,48 è stato contenuto nell'importo complessivo già impegnato, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A)	IMPORTO A BASE DI APPALTO	€	1.444.000,00
	Per lavori (soggetti a ribasso del 34,058%)	€	1.344.000,00
	ribasso	34,058% €	<u>457.739,52</u>
		Restano netti €	886.260,48
	lavori non soggetti a ribasso (oneri sicurezza)	€	<u>100.000,00</u>
	SOMMANO I LAVORI AL NETTO	€	986.260,48
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
	1 IVA su importo lavori	20% €	197.252,10
	2 Spese pubblicazione (compreso IVA)	€	12.802,31
	3 art. 18	2% €	28.890,00
	4 imprevisti	€	<u>20.775,59</u>
	SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	259.720,00
	IMPORTO TOTALE	€	1.245.980,48

- di approvare lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall' ATI BALDASSARRE RONDANI – BALDASSARRE GIROLAMO srl, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicchè l'importo dell'appalto, per i lavori di che trattasi, ammonta ad € 838.550,40, come stabilito nel contratto di appalto rep. n. 312 del 30.07.2004, debitamente reg.to, oltre € 147.710,08 per lavori suppletivi;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I., previo parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

- di confermare l'imputazione della spesa sul Cap.n.12331/5 imp.n. 1350/1/04; → 13 SO/e/ok

- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;

- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 382 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 27 SET. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27 SET. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 14 OTT. 2004
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 14 OTT. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE SI
 SETTORE FINANZA
 SETTORE AVVOCATURA

Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
CONF. CAPIGRUPPO

il 5790 prot. n. ES. 15-10.05
 il 5790 prot. n. _____
 il 28.9.04 prot. n. _____
 il 28.9.04 prot. n. _____

PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

963
28-09.04

Prot. n. 5798

Benevento, li 28 SET. 2004

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA PROVINCIALE
- AL PRESIDENTE
REVISORE DEI CONTI
- AL PRESIDENTE
NUCLEO DI VALUTAZIONE
S E D E

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 510 DEL 24.09.2004 AD OGGETTO: S.P. FONDO VALLE ISCLERO TRATTO S.SALVATORE TELESINO - PAOLISI - LAVORI DI COMPLETAMENTO - FONDI LEGGE 166 DELL'1.08.2002, ART.19 COMMA 1 LETTERA I. - CONTRATTO N. 312 DEL 30/07/2004 - REG.A A BENEVENTO IL 06/08/2004 AL N. 100238 MOD. 1 VOL. 3 - IMPRESA: ATI BALDASSARRE RONDANI - BALDASSARRE GIROLAMO SRL - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA -

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

PM

PROVINCIA di BENEVENTO
AREA TECNICA
SETTORE INFRASTRUTTURE

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE N. 438 /06 del 31 MAG 2004

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA DEL 6.05.2004, ESPLETATA IN PARI DATA E 14.05.2004, RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO LUNGO LA STRADA FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO S.SALVATORE T. - PAOLISI - LEGGE 166 DELL'1.08.2002, ART. 19, COMMA 1, LETTERA I. - DELIBERA DI G.P. N. 195/2003 E DETERMINA N. 123/06/2004 - IN FAVORE DELL'ATI BALDASSARRE RONDANI - BALDASSARRE GIROLAMO SRL, (Partite IVA: - 00842280620 - 01131200626) PER L'IMPORTO DI € 838.550,40, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA, OLTRE € 407.430,08 PER SOMME A DISPOSIZIONE = € 1.245.980,48 (EFFETTIVE ECONOMIE DI RIBASSO: € 254.019,52).

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della G.P. n.178 del 16.04.2004, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l' anno 2004, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTO che con delibera di G.P. n. 195 del 2.05.2003, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento della STRADA FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO S.SALVATORE T. - PAOLISI - LEGGE 166 DELL'1.08.2002, ART. 19, COMMA 1, LETTERA i, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 così distinto:

A)-Importo a base d'asta	€ 1.220.000,00
- per lavori (soggetto a ribasso)	€ 1.120.000,00
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 100.000,00
B)-somme a disposizione dell'A.P.	
- per I.V.A. sui lavori 20%	€ 244.000,00
- per Spese generali e pubblicazioni	€ 11.295,00
- per progettazione e direzione (art. 18 L. 109/94)	€ 18.300,00
- per oneri riflessi sulla progettazione	€ 6.405,00
Totale somme a disposizione	€ 280.000,00
TOTALE GENERALE	€ 1.500.000,00

VISTA la determina dirigenziale n. 123/06/2004 con la quale veniva stabilito quanto segue:

- di provvedere all'indizione dell'asta pubblica relativa ai lavori di completamento della STRADA FONDO VALLE ISCLERO – TRATTO S.SALVATORE T. – PAOLISI - LEGGE 166 DELL'1.08.2002, ART. 19, COMMA 1, LETTERA I, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00;

- di provvedere, altresì, alla approvazione del relativo schema del bando di gara che si allega, quale parte integrante, sotto la lettera A);

- di provvedere, infine, alla pubblicazione del succitato avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale, su Internet, all'Albo Pretorio dell'A.P. ed, infine, per estratto, sui quotidiani "ITALIA OGGI, IL SOLE 24 ORE, IL MATTINO ed IL SANNIO";

- approvare la spesa complessiva di € 12.802,31 occorrente per la pubblicazione del succitato avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui due quotidiani a tiratura nazionale e sui due quotidiani a tiratura regionale come sopra individuati, nonché per la pubblicazione dell'esito di gara;

- anticipare alla Publinforma, la somma di € 3.420,98, occorrente per la pubblicazione del bando di che trattasi sulla G.U., a mezzo di bonifico bancario sul c/c n. c/c bancario n. 62666/08, Banca CARIME – Agenzia di Barletta, ABI 03067 CAB 41350, richiedendo al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

- che con successiva determina e su presentazione di fattura si provvederà alla liquidazione della restante spesa complessiva di € 9.381,33 occorrente per la pubblicazione dell'avviso di gara su n. 4 quotidiani sopracitati e relativo esito di gara sulla G.U. e sui medesimi quotidiani;

- di rettificare il gruppo di lavoro incaricato della progettazione nel seguente modo:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PROGETTISTI:

DOTT.ING. ANGELO FUSCHINI
DOTT.ING. F.CARUSO
GEOM. G.CIARLO
GEOM. R.ROMANO
GEOM. N.MIGNONE
RAG. A.FELEPPA
SIG.RA R.RICCIARDI
SIG.NA G.COMOLETTI
SIG. M.CAPOBIANCO
DOTT. S.MUOLLO

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE
RESPONSABILE S.A.A. e collaboratrice S.A.A.

COLLABORATORI AMM.VI E FIN.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA
PROGETTAZIONE:

ING. S.MINICOZZI

- di imputare la spesa al Cap. 12331/5R (Cap. in entrata) 1847/6;

VISTO il bando di gara prot. n. 2382 del 16.03.2004, relativo ai lavori di che trattasi, pubblicato all'Albo Pretorio dell'A.P. e sul sito Internet della stessa;

DA ATTO delle risultanze della relativa gara del 6.05.2004, espletata in pari data e 14.05.2004, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell'ATI BALDASSARRE RONDANI - BALDASSARRE GIROLAMO SRL, la quale ha offerto il ribasso del 34,058%, pari ad € 738.550,40, oltre € 100.000,00 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 838.550,40;

VISTA l'offerta esibita dall'ATI BALDASSARRE RONDANI - BALDASSARRE GIROLAMO SRL che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C);

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)-Importo a base d'asta

€ 1.220.000,00:

- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;
- di restituire alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;
- che l'attività di Direzione Lavori e collaudo sarà svolta da personale tecnico dipendente di questo Ente;
- di imputare la spesa al Cap. 12331/5 .., progr. n. 1350/04.

L'Istruttore Amm.vo
(sig.ra Raffaella Ricciardi)

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Peleppa)

IL DIRIGENTE S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP. 12331/5 PROG.N° 1350/1/04

1350/2/04 Spese tec. art. 18 L. 108/94
per € 26.600,00

31/05/2004

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 comma 4 DLGS 267 del 18.08.2000)

IL RESPONSABILE UFF. IMPEGNI

(Dott.ssa ~~Giuseppina~~ PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E
CONTROLLO ECONOMICO

(Dott. Sergio MUOLLO)

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. _____ LIQ.N° _____
DEL _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E
CONTROLLO ECONOMICO

(Dott. Sergio MUOLLO)



Copia ufficio

PROVINCIA DI BENEVENTO

AREA TECNICA

SETTORE INFRASTRUTTURE – Servizio Attività Amministrative

Largo G. Carducci – 82100 Benevento

Tel. 0824/774111 – 774224 – fax 0824/774215

Prot. S.I. n° 6098 del 14 GIU. 2004

RACCOMANDATA

ANTICIPATA A MEZZO FAX 06/44125159

AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Dipartimento per le Opere Pubbliche e per l'Edilizia

Direzione Generale delle strade ed autostrade

Alla c.a. della Dr. ssa Valeria Olivieri

ROMA

Oggetto : Trasmissione Verbale Consegna Lavori.-

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2 del protocollo d'Intesa, stipulato tra codesto Ministero e la Provincia di Benevento, in data 29.09/2003, si trasmette Verbale Di Consegna Lavori relativo ai Lavori Di Completamento strada "FONDO VALLE ISCLERO TRATTO S. SALVATORE TELESINO – PAOLISI" - Legge 166 dell' 1.08.2002, art.19, comma 1, lettera I.



Dirigente del Settore Infrastrutture
(dr. ing. Angelo FUSCHINI)

QUADRO ECONOMICO

Importo lavori progetto originario €	1.220.000,00
Importo max perizia var. suppl. (20% x 1220000,00) €	1.464.000,00

A)	IMPORTO A BASE DI APPALTO		€			1.464.000,00
	Per lavori (soggetti a ribasso del 34,058%)		€	1.364.000,00		
	ribasso	34,058%	€	464.551,12		
		Restano netti	€	899.448,88		
	lavori non soggetti a ribasso	(oneri sicurezza)	€	100.000,00		
	SOMMANO I LAVORI AL NETTO		€	999.448,88		
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE					
	1 IVA su importo lavori	20%	€	199.889,78		
	2 Spese pubblicazione	(compreso IVA)	€	12.802,31		
	3 art. 18	2%	€	29.280,00		
	4 imprevisti		€	4.559,51		
	SOMMANO A DISPOSIZIONI		€	246.531,60		
	IMPORTO TOTALE		€			1.245.980,48

Importo da affidamento	€	1.245.980,48
Importo economie	€	254.019,52