

J E G

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il 15 SET. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 659 del 09 SET. 2005

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, VILLA D'AGOSTINO IN BENEVENTO. FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI" PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 07 - 03 - 2001. - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA ED ATTO DI SOTTOMISSIONE.

L'anno duemilacinque il giorno NOVE del mese di Settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

Preso visione della relazione del Settore Edilizia e Patrimonio, con la quale si trasmette la perizia di variante e suppletiva dei lavori di risanamento conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza presso la Villa D'Agostino in Benevento, che qui di seguito si riporta integralmente:

"Con atto deliberativo n. 337 del 31 agosto 2001, la Giunta Provinciale approvò il progetto dei lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza di Villa D'Agostino in Benevento per l'importo complessivo di € 258.228,45 (L. 500.000.000).

Il progetto prevedeva la realizzazione delle seguenti opere:

- deumidificazione delle murature perimetrali della parte antica del complesso;
- adeguamento alle norme di sicurezza dell'impianto elettrico;
- impianto di illuminazione di emergenza;
- cabina di trasformazione (MT/BT) con gruppo autonomo di rifasamento;
- rifacimento dei quadri elettrici;
- pitturazione di alcune superfici interne previa raschiatura e stuccatura.

L'importo dei lavori previsti in progetto era pari ad €. 192.662,82, distinto secondo il seguente quadro economico:

		euro	lire
PER LAVORI	€	192.662,82	(373.047.236)
TOTALE LAVORI	€	192.662,82	(373.047.236)
Di cui: Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	<u>5.779,88</u>	<u>(11.191.417)</u>
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	€	186.882,93	(361.855.819)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
Imprevisti	€	9.633,14	(18.652.361)
per indagine tecnica IVA inclusa	€	11.465,34	(22.200.000)
Spese tecniche incluso oneri riflessi	€	4.014,56	(7.773.277)
I.V.A. sui lavori	€	<u>40.459,19</u>	<u>(78.339.919)</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	65.572,24	(126.965.557)
TOTALE PROGETTO	€	<u>258.235,06</u>	<u>(500.012.793)</u>
TOTALE PROGETTO INCT	€	<u>258.228,45</u>	<u>(500.000.000)</u>

A seguito di gara esperita in data 27.02.2002 e 12.03.2002, i lavori vennero aggiudicati alla Ditta Fusco Pasquale con sede in Cautano (BN) alla Via Vigne n. 3, che aveva offerto il ribasso del 27,15% sull'importo dei lavori a base d'asta, al netto della somma di €. 5.779,88 (€. 11.191.417) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Pertanto il nuovo quadro economico, rimodulato ed approvato con Determina Dirigenziale del Settore Edilizia e Patrimonio n. 395/02 del 29.03.2002, risultò il seguente:

		euro	lire
PER LAVORI	€	<u>192.662,82</u>	(373.047.236)
Di cui: Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	3,000%	€ 5.779,88	(11.191.417)
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	€	186.882,93	(361.855.819)
A detrarre ribasso	27,150%	€ 50.738,72	(98.243.855)
Restano	€	<u>136.144,22</u>	<u>(263.611.964)</u>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:	€	<u>5.779,88</u>	
Importo Totale netto dell'appalto	€	<u>141.924,10</u>	<u>(274.803.381)</u>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
Imprevisti	€	9.633,14	(18.652.361)
per indagine tecnica IVA inclusa	€	11.465,34	(22.200.000)
7% lett. A.d. Dirig. GRC n. 141/01	€	9.934,69	(19.236.237)
3% art. 149 DPR 554/99	€	4.257,72	(8.244.101)
I.V.A. (sul 7%+3%)	€	2.838,48	(5.496.068)
I.V.A. sui lavori	€	28.384,82	(54.960.676)
Spese tecniche incluso oneri riflessi	€	<u>3.988,74</u>	<u>(7.723.277)</u>

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	70.502,94	(136.562.720)
 TOTALE PROGETTO (A+B)	€	<u>212.427,04</u>	(411.316.100)
	€	<u>258.228,45</u>	(500.000.000)
 ECONOMIA	€	<u>45.801,41</u>	(88.683.900)

A seguito dell'aggiudicazione, in data 13.11.2002 fu stipulato il contratto n. 215 di Repertorio, registrato a Benevento il 29.11.2002 al n. 5835 mod. 1 vol. 59 per l'importo complessivo netto di €. 141.924,10 di cui €. 5.779,88 per oneri di sicurezza oltre IVA.

I lavori ebbero inizio il giorno 28.05.2002 a seguito di verbale redatto sotto riserve di legge, con la prescrizione di dare priorità alle opere di deumidificazione e di adeguamento dell'impianto elettrico.

Nel corso della esecuzione dei lavori si sono verificate nel tempo diverse situazioni, non previste né prevedibili in sede di elaborazione del progetto originario che, richiedendo anche un approfondimento di problematiche ed indagini strettamente correlate con le opere di ristrutturazione (edili ed impiantistiche) eseguite molti anni fa dall'allora proprietario dell'immobile (Banca Popolare di Novara – ex Banca Sannitica), hanno comportato un notevole periodo di sospensione dei lavori e quindi ritardi nella esecuzione delle opere.

In particolare si è reso necessario rivisitare il progetto in quanto:

- alcuni locali dell'immobile sono stati, solo successivamente alla completa definizione di accordi intercorsi tra questo Ente ed il Comune, destinati a sede del Laboratorio del MARSec (Centro di monitoraggio ambientale mediante telerilevamento da satellite);
- tale nuova destinazione, soprattutto per l'impiantistica ed i collegamenti di alimentazione elettrica richiesti dalle particolari e complesse apparecchiature, a servizio del Centro Satellitare, ha determinato la necessità di ridefinire le scelte progettuali originarie relativamente alla cabina elettrica ed all'impianto di illuminazione esterna;
- inoltre è andata fuori uso la Centrale Termica a servizio dell'intera struttura, che, per il suo pregio, è sede di innumerevoli convegni e seminari;
- si è dovuto risolvere la notevole e diffusa presenza di umidità, che rendeva inagibili tutti i locali posti a monte della sala convegni, resa difficoltosa dalla presenza di una palificata, potuta accertare solo a seguito di approfondite e specifiche indagini e prospezioni, che non consentiva la realizzazione di un adeguato drenaggio per l'allontanamento delle acque superficiali;
- a seguito dell'intenso e continuo utilizzo sia dei locali del MARSec, sia della Sala Convegni, per importanti convegni e seminari, anche nelle ore serali e notturne, si è reso necessario potenziare adeguatamente l'impianto di illuminazione a servizio del grande parco della Villa D'Agostino.

La perizia di variante e suppletiva contempla la realizzazione di opere diverse rispetto a quelle del progetto originario, dettagliate nella relazione e nel computo metrico estimativo di variante, che possono essere riassunte nei seguenti lavori:

- ripristino impianto di climatizzazione;
- ripristino impianto di riscaldamento;
- rifacimento dell'impianto di illuminazione del parco;
- riattamento dei locali adibiti a sede del MARSec;
- drenaggio a protezione dei locali seminterrati;
- smantellamento e rifacimento della nuova cabina ENEL con n. 4 distinti contatori.

L'importo lordo dei lavori previsti è di €. 217.319,39, comprensivo di € 5.779,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per cui il nuovo importo contrattuale, al netto del medesimo ribasso d'asta, del 27,15%, risulta essere di € 159.886,41, con un maggiore importo netto di € 17.962,31 oltre IVA (pari al 12,66%).

I maggiori costi per lavori della perizia sono comunque contenuti nell'ambito del finanziamento concesso, in quanto verranno utilizzate le disponibilità finanziarie esistenti nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione di cui alla determina n. 395/02 del 29.03.2002 e destinate ad imprevisti ed al 7% di cui alla lettera A del Decreto Dirigenziale n. 141/01. Pertanto il quadro economico della perizia risulta essere il seguente:

A) PER LAVORI	€	<u>217.319,39</u>
Di cui: Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	5.779,88
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	€	<u>211.539,51</u>

A detrarre ribasso	27,150%	€	57.432,98
Restano		€	<u>154.106,53</u>
Oneri per l'attuazione della sicurezza		€	<u>5.779,88</u>
Importo Totale netto dell'appalto		€	<u>159.886,41</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

per indagine tecnica IVA inclusa		€	11.465,34
Accordi bonari (art. 149 DPR 554/99)		€	4.257,72
I.V.A. su accordi bonari (20% € 4.257,72)=		€	851,54
I.V.A. sui lavori (20% € 159.886,41)=		€	31.977,28
Art 18 L.109/94		€	3.988,74
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	<u>52.540,62</u>

TOTALE PROGETTO € 212.427,04

La redazione della perizia ha richiesto il concordamento di ulteriori 43 prezzi, come risulta dal relativo verbale di concordamento n. 2 redatto in data 15.06.2005, che vanno ad aggiungersi ad altri 38 nuovi prezzi concordati con il verbale n. 1 del 22.07.2002.

I nuovi prezzi sono desunti in parte dal prezzario del Provveditorato alle OO.PP. della Regione Campania del 1990 ridotti del 5% , in parte da quello del 2002 ed in parte derivanti da analisi prezzi.

Ai fini fiscali l'incremento contrattuale è di € 17.962,31 pari al 12,66% rispetto al contratto principale così come evidenziato nell'allegato Schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione in via preventiva dall'impresa appaltatrice dei lavori.

La redazione della perizia di variante e suppletiva è stata eseguita dallo stesso gruppo di tecnici che ha realizzato il progetto originario.”;

TENUTO CONTO CHE la copertura di spesa è assicurata dalle disponibilità di cui al cap. n. 12015/2/ R progr. 1928/2/01;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Angelo D'Angelo)



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)



LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

GRIMALDI

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia variativa e suppletiva relativa ai lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza presso la VILLA D'AGOSTINO in Benevento, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

A) PER LAVORI	€	<u>217.319,39</u>
Di cui: Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	5.779,88
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	€	<u>211.539,51</u>
A detrarre ribasso	27,150%	€ 57.432,98
Restano	€	<u>154.106,53</u>
Oneri per l'attuazione della sicurezza	€	5.779,88
Importo Totale netto dell'appalto	€	<u>159.886,41</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

per indagine tecnica IVA inclusa	€	11.465,34
Accordi bonari (art. 149 DPR 554/99)	€	4.257,72
I.V.A. su accordi bonari (20% € 4.257,72)=	€	851,54
I.V.A. sui lavori (20% € 159.886,41)=	€	31.977,28
Art 18 L.109/94	€	3.988,74
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>52.540,62</u>
 TOTALE PROGETTO	€	<u>212.427,04</u>

- di approvare lo schema di atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa FUSCO PASQUALE con sede in Cautano (BN), aggiudicataria dei lavori, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicché l'importo dell'appalto, per i lavori di che trattasi, ammonta ad € 159.886,41, di cui € 141.924,10, come stabilito nel contratto di appalto n. 215 di Repertorio, registrato a Benevento il 29.11.2002 al n. 5835 mod. 1 vol. 59, oltre € 17.962,31 per maggiori lavori di cui alla perizia di variante tecnica e suppletiva;

- che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico rimodulato in fase di aggiudicazione della gara di appalto – Cap. n° 12015/2/R, Impegno n. 1928/2/01;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.E.P.

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio ANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

[Signature]

N. 813 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 15 SET. 2005

IL MESSO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sergio MUCILLO)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 SET. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 5 OTT. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sergio MUCILLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno

5 OTT. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 5 OTT. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sergio MUCILLO)

2+ Copia per
 SETTORE SEP
 SETTORE Finanze e CE
 SETTORE AVVOCATURA
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
 SETTORE PIANIFICAZIONE
 Conferenza Capigrupp

il _____ prot. n. Es. 8571
 il 7769 prot. n. 10.10.05
 il _____ prot. n. _____
 il 19-9-05 prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1480
15-9-05

Prot. n. 1469

Benevento, li..... 19 SET. 2005

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

- AL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE AVVOCATURA
- AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

Oggetto: Delibera G.P. n. 659 del 9.9.2005 ad oggetto: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA VILLA D'AGOSTINO IN BENEVENTO - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI" PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 7.3.2001 - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA ED ATTO DI SOTTOMISSIONE".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

gm

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

- Oneri Art.18 L.109/94 incluso oneri riflessi:	£.	7.773.277	
Totale somme a disposizione:	£.	126.952.764	<hr/>
TOTALE	£.		500.012.794
In c.t.	£.		500.000.000.

- dichiarare le opere ed i lavori previsti nel progetto, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
- prendere atto, che per gli effetti dell'art. 18 della L.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto è stato redatto, in ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente SEP dal seguente gruppo di lavoro:
 - responsabile del procedimento : Ing. Angelo D'Angelo
 - Progettisti: Geom. Nicola de Michele- Geom. Cosimo Calabrese-Geom. Gaetano Caporaso
 - Collaboratori tecnici: P.I. Aldo di Dio- Geom.Silvio Ocone;
- dare alla presente immediata esecutività;
- la spesa graverà sul Cap. 12015/2;

VISTA la determina dirigenziale n. 1529/02/2001 con la quale veniva stabilito di provvedere all'indizione di asta pubblica relativa ai lavori di cui sopra;

VISTA la determina dirigenziale n. 40/02/2002 con la quale veniva stabilito di revocare il bando di cui alla precedente determina n. 1529/02/2001 e di approvare uno nuovo bando nella sua corretta formulazione;

VISTO il bando di gara prot. n. 1948 del 24.01.2002 pubblicato all'Albo Pretorio dell'A.P. e sul sito Internet della medesima;

DA ATTO delle risultanze della gara del **27.02.2002 (DI RINVIO DEL 22.02.2002) – 12.03.2002**, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell'Impresa FUSCO PASQUALE, la quale ha offerto il ribasso del 27,15%, pari ad € 136.144,22, oltre gli oneri di sicurezza pari ad 5.779,88 per un importo complessivo di € 141.924,10;

VISTA l'offerta esibita dalla ditta FUSCO PASQUALE che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C);

RITENUTO dover confermare le risultanze della gara del **27.02.2002 (DI RINVIO DEL 22.02.2002) – 12.03.2002**, relativa ai lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza di Villa D'Agostino in Benevento, finanziato nell'ambito dell'accordo di programma quadro: " Infrastrutture per i sistemi urbani ", Protocollo aggiuntivo del 7.03.2001, così come da verbale allegato, quale parte integrante, sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell' Impresa FUSCO PASQUALE, la quale ha offerto il ribasso del 27,15%, pari ad € 136.144,22, oltre gli oneri di sicurezza pari ad 5.779,88 per un importo complessivo di € 141.924,10;

RITENUTO, altresì, a seguito dell'aggiudicazione, dover approvare il quadro economico riepilogativo relativo ai lotti unificati così distinto:

A) IMPORTO A BASE D'ASTA	L. 361.855.819	186.882,93
--------------------------	----------------	------------

	per ribasso 27,15		<u>L. 98.243.855</u>	<u>50.738,72</u>
	Restano		L. 263.611.964	136.144,22
Per oneri di sicurezza			<u>L. 11.191.417</u>	5.779,88
			L. 274.803.381	141.924,101
7% LETT.a d.Dirig. GRC n.141/01	L. 19.236.236	9.934,69		
3% art. 149 DPR 554/99	L. 8.244.101	4.257,72		
Iva lavori+7%+3%	L. 60.456.744	31.223,30		
imprevisti	L. 18.652.361	9.633,14		
Indagine tecnica IVA inclusa	L. 22.200.000	11.465,34		
Oneri art. 18 l.109/94	L. 7.723.277	3.988,74		
	Sommano		<u>L. 136.512.719</u>	<u>70.502,94</u>
			L. 411.316.100	212.427,04
	Economia		<u>L. 500.000.000</u>	<u>258.228,45</u>
			L. 88.683.900	45.801,41

VISTO l'art. 107 del D.leg.vo 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

- di dare atto delle risultanze della gara del del **27.02.2002 (DI RINVIO DEL 22.02.2002) – 12.03.2002**, relativa ai lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza di Villa D'Agostino in Benevento, finanziato nell'ambito dell'accordo di programma quadro: "Infrastrutture per i sistemi urbani ", Protocollo aggiuntivo del 7.03.2001, così come da verbale allegato, quale parte integrante, sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell' Impresa FUSCO PASQUALE, Via Vigne 3 CAUTANO, Partita IVA 00024250623, la quale ha offerto il ribasso del 27,15%, pari ad € 136.144,22, oltre gli oneri di sicurezza pari ad 5.779,88 per un importo complessivo di € 141.924,10;

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) IMPORTO A BASE D'ASTA			L. 361.855.819	186.882,93
	per ribasso 27,15		<u>L. 98.243.855</u>	<u>50.738,72</u>
	Restano		L. 263.611.964	136.144,22
Per oneri di sicurezza			<u>L. 11.191.417</u>	5.779,88
			L. 274.803.381	141.924,101
7% LETT.a d.Dirig. GRC n.141/01	L. 19.236.236	9.934,69		
3% art. 149 DPR	L. 8.244.101	4.257,72		

554/99

Iva lavori+7%+3%	L. 60.456.744	31.223,30
imprevisti	L. 18.652.361	9.633,14
Indagine tecnica IVA inclusa	L. 22.200.000	11.465,34
Oneri art. 18 l.109/94	L. 7.723.277	3.988,74

Sommano	<u>L. 136.512.719</u>	<u>70.502,94</u>
	L. 411.316.100	212.427,04
Economia	<u>L. 500.000.000</u>	<u>258.228,45</u>
	L. 88.683.900	45.801,41

- di autorizzare conseguentemente la stipula con la ditta aggiudicataria di apposito contratto, previa esibizione della certificazione all'uopo necessaria (deposito cauzionale definitivo, ecc.);
- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;
- di restituire alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;
- di provvedere agli adempimenti consequenziali;
- di imputare la spesa complessiva di € 212.427,04 al Cap. 12015/2.

L'Istruttore Amm.vo
(sig.ra Raffaella Ricciardi)

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

IL DIRIGENTE S.E.P. ad interim
(dott. ing. Angelo Fuschini)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. 12015/2R PROGR.N. 1928/2/01

4 APR. 2002

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art.6 comma 11, L. 127/97)

IL RESPONSABILE UFF. IMPEGNI

[Signature]

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. _____ LIQ. N. _____

DEL _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio MUOLLO)

[Signature]