

J.E. 4 IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 14 NOV. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 830 del _____

31 OTT. 2005


**OGGETTO : "OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO".
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA - SCHEMA
ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO DI
NUOVI PREZZI**

L'anno duemilacinque, il giorno trattorno, del mese di Ottobre
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine	NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Rag. Giovanni	MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso	CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio	FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale	GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo	NISTA	- Assessore	_____
7) Dott. Carlo	PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dott. Rosario	SPATAFORA	- Assessore	_____
9) Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. N°12572 / SI, del 31/10/2005, istruita dal Rag. Feleppa Antonio qui di seguito trascritta :

"Premesso che:

- Con delibera di G.P. n. 18 del 23/01/2004 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 607.514,00, avente il seguente quadro economico:
A) importo a base d'asta: € 435.681,00
di cui per oneri di sicurezza €. 13.070,43

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

• per IVA sui lavori il 20%	€ 91.493,00	
• Spese generali 12,80%	€ 58.556,00	
• Imprevisti sui lavori	€ 21.784,00	
	sommano	€ 171.833,00

IMPORTO TOTALE € 607.514,00

- con determinazione n°333/06 del 03.05.2004 a seguito delle risultanze della gara d'appalto, veniva deliberato l'affidamento dei lavori in parola all'impresa ATI VERRONE S.A.S. – ADIRAMEF SRL., con sede alla via Pessina, n°56, di San Giorgio a Cremano (NA), approvando anche il nuovo quadro economico definitivo delle opere, così appresso specificato:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	422.610,57
a detrarre il ribasso del 25,25%	-€	106.709,17
	restano	€ 315.901,40
Oneri per la sicurezza	€	13.070,43
	Totale lavori	€ 328.971,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori	€	65.794,37
spese generali	€	58.556,00
Art. 18 legge 109/94	€	8.365,08
per accordi bonari - art. 12 DPR 554/99	€	13.070,43
per imprevisti sui lavori	€	21.784,00
	Sommano	€ 167.569,88
	TOTALE	€ 496.541,71

- in data 23/09/2004 venne sottoscritto il contratto d'appalto Rep. N°351, tra questo Ente e l'impresa **A.T.I. Ferdinando Verrone S.a.s. (Mandataria) - ADIRAMEF s.r.l.**, Via E. Pessina, n.56, 80046 San Giorgio a Cremano (NA), per l'importo netto di € 328.971,83, di cui per oneri di sicurezza € 13.070,43, al netto del ribasso del 25,25%;
- I lavori sono stati consegnati in data 21 gennaio 2005 e non hanno potuto iniziare in maniera spedita a causa del lungo periodo di piogge che ha caratterizzato i primi quattro mesi del 2005, per cui con provvedimento del R.U.P., ai sensi dell'art. 26, del Capitolato Generale d'Appalto n°145 del 19/4/2005, è stata concessa una proroga dei tempi contrattuali di 90 giorni;
- Nel corso dei lavori, il cui progetto prevede la realizzazione di una serie di opere puntuali tese a completare e migliorare funzionalmente le attrezzature della diga, a causa del lungo lasso di tempo trascorso tra la redazione del progetto e la sua attuazione, si sono rese necessarie alcune varianti dettate o da esigenze di aggiornamento tecnologico delle apparecchiature o dalla modifica dello stato di conservazione delle opere intervenuta nel corso degli anni. La direzione dei lavori, pertanto, ha redatto una perizia di variante le cui principali modificazioni sono contenute in un aumento dei lavori di circa il 20% sull'importo contrattuale. Il quadro economico elaborato è stato determinato applicando nella stima dei lavori i prezzi di contratto, oltre a n° 21 nuovi prezzi formati con specifiche analisi. L'importo lordo dei lavori ammonta ad € 522.358,23 con un incremento del 19,988% sull'importo di progetto. Il costo complessivo previsto per l'intervento ammonta ad € 563.445,10, inferiore allo stanziamento iniziale (€ 607.514,00) come si rileva dal seguente quadro economico:

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

- l'approvazione della perizia di variante e dello Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa **A.T.I. Ferdinando Verrone S.a.s. (Mandataria)** - ADIRAMEF s.r.l. , Via E. Pessina, n.56, **80046 San Giorgio a Cremano (NA)**;
- di prendere atto che l'importo lordo dei lavori ammonta ad € 522.358,23 con un incremento del 19,988% sull'importo di progetto, ed il cui importo complessivo dell'intervento, pari a € 563.445,10, risulta inferiore a quello iniziale di € 607. 514,00, come si rileva dal seguente quadro economico:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	509.287,80
a detrarre il ribasso del 25,25%	-€	128.595,17
restano	€	380.692,63
Oneri per la sicurezza	€	13.070,43
Totale lavori	€	393.763,06

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori	€	78.752,61
spese generali	€	58.229,41
Art. 18 legge 109/94	€	10.029,28
per accordi bonari - art. 12 DPR 554/99	€	15.670,75
per lavori da compensarsi su fattura	€	7.000,00
Sommano	€	169.682,04
TOTALE	€	563.445,10

- l'approvazione dello Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;
- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- di finanziare le maggiori opere in parola sul medesimo **Cap. n°14971/R**;
- di incaricare il Dirigente del S.I. di questo Ente, per tutti gli adempimenti consequenziali."

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(dr. Carmine NARDONE)
IL VICEPRESIDENTE
Rag. Giovanni Mastrociccia

N. 1012 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

14 NOV. 2005

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 1 DIC. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo 18/8/2000, n. 267..

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge

li 1 DIC. 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. vo 18/8/2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. vo 18/8/2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 1 DIC. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE SI
SETTORE Finanze e Cc
SETTORE _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

Cariferenze Capigruppo

il ES prot. n. 10552
il 16-11-05 prot. n. 5-12-05
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 12572 / S.I. del 31/10/2005

Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto: **"OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO".**
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA - SCHEMA ATTO
DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI.

Premesso che:

- Con delibera di G.P. n. 18 del 23/01/2004 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di **€. 607.514,00**, avente il seguente quadro economico:
 - A) importo a base d'asta: **€. 435.681,00**
di cui per oneri di sicurezza **€. 13.070,43**
 - B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
 - per IVA sui lavori il 20% **€. 91.493,00**
 - Spese generali 12,80% **€. 58.556,00**
 - Imprevisti sui lavori **€. 21.784,00**
- €. 171.833,00**
IMPORTO TOTALE €. 607.514,00
- con determinazione n°333/06 del 03.05.2004 a seguito delle risultanze della gara d'appalto, veniva deliberato l'affidamento dei lavori in parola all'impresa **ATI VERRONE S.A.S. - ADIRAMEF SRL.**, con sede alla via Pessina, n°56, di San Giorgio a Cremano (NA), approvando anche il nuovo quadro economico definitivo delle opere, così appresso specificato:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	422.610,57
a detrarre il ribasso del 25,25%	-€	106.709,17
restano	€	315.901,40
Oneri per la sicurezza	€	13.070,43
Totale lavori	€	328.971,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori	€	65.794,37
spese generali	€	58.556,00
Art. 18 legge 109/94	€	8.365,08
per accordi bonari - art. 12 DPR 554/99	€	13.070,43
per imprevisti sui lavori	€	21.784,00
Sommano	€	167.569,88
TOTALE	€	496.541,71

- in data 23/09/2004 venne sottoscritto il contratto d'appalto Rep. N°351, tra questo Ente e l'impresa **A.T.I. Ferdinando Verrone S.a.s. (Mandataria) - ADIRAMEF s.r.l.**, Via E. Pessina, n.56, 80046



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

San Giorgio a Cremano (NA), per l'importo netto di €. 328.971,83, di cui per oneri di sicurezza €. 13.070,43, al netto del ribasso del 25,25%;

- I lavori sono stati consegnati in data 21 gennaio 2005 e non hanno potuto iniziare in maniera spedita a causa del lungo periodo di piogge che ha caratterizzato i primi quattro mesi del 2005, per cui con provvedimento del R.U.P., ai sensi dell'art. 26, del Capitolato Generale d'Appalto n°145 del 19/4/2005, è stata concessa una proroga dei tempi contrattuali di 90 giorni;
- Nel corso dei lavori, il cui progetto prevede la realizzazione di una serie di opere puntuali tese a completare e migliorare funzionalmente le attrezzature della diga, a causa del lungo lasso di tempo trascorso tra la redazione del progetto e la sua attuazione, si sono rese necessarie alcune varianti dettate o da esigenze di aggiornamento tecnologico delle apparecchiature o dalla modifica dello stato di conservazione delle opere intervenuta nel corso degli anni. La direzione dei lavori, pertanto, ha redatto una perizia di variante le cui principali modificazioni sono contenute in un aumento dei lavori di circa il 20% sull'importo contrattuale.

Il quadro economico elaborato è stato determinato applicando nella stima dei lavori i prezzi di contratto, oltre a n° 21 nuovi prezzi formati con specifiche analisi. L'importo lordo dei lavori ammonta ad € 522.358,23 con un incremento del 19,988% sull'importo di progetto. Il costo complessivo previsto per l'intervento ammonta ad € 563.445,10, inferiore allo stanziamento iniziale (€. 607.514,00) come si rileva dal seguente quadro economico:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	509.287,80
a detrarre il ribasso del 25,25%	-€	128.595,17
	restano	€ 380.692,63
Oneri per la sicurezza	€	13.070,43
	Totale lavori	€ 393.763,06

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori	€	78.752,61
spese generali	€	58.229,41
Art. 18 legge 109/94	€	10.029,28
per accordi bonari - art. 12 DPR 554/99	€	15.670,75
per lavori da compensarsi su fattura	€	7.000,00
	Sommano	€ 169.682,04
	TOTALE	€ 563.445,10

Si allega anche lo **schema Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi**, da approvare unitamente alla perizia stessa, sottoscritto tra le parti (Impresa ed Ente appaltante);

Tenuto conto che:

- La scelta della suddetta impresa è compatibile con il Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 recante il "Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP." che all'art 10 "Variazione del progetto appaltato" comma n° 2, in base al quale, "per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1 della legge", la stazione appaltante, durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori;



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

- I prezzi applicati nella elaborazione della perizia suppletiva sono quelli offerti dall'impresa in sede di aggiudicazione dei lavori affidati e per le categorie non previste sono state concordati nuovi prezzi laddove non esistenti nella tariffa regionale di riferimento, con l'applicazione del ribasso del 25,25%;
- L'impresa Verrone Ferdinando s.a.s. di Verrone Costantino da S. Giorgio a Cremano (Na), ha accettato l'esecuzione di detti lavori sottoscrivendo per accettazione l'unito Schema di Atto di Sottomissione;

Ritenuto che l'approvazione della presente perizia di variante comporta anche l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

Per tutto quanto sopra si propone:

- l'approvazione della perizia di variante e dello Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa **A.T.I. Ferdinando Verrone S.a.s. (Mandataria)** - ADIRAMEF s.r.l. , Via E. Pessina, n.56, **80046 San Giorgio a Cremano (NA)**;
- di prendere atto che l'importo lordo dei lavori ammonta ad € 522.358,23 con un incremento del 19,988% sull'importo di progetto, ed il cui importo complessivo dell'intervento, pari a € 563.445,10, risulta inferiore a quello iniziale di € 607. 514,00, come si rileva dal seguente quadro economico:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	509.287,80
a detrarre il ribasso del 25,25%	-€	128.595,17
	restano	€ 380.692,63
Oneri per la sicurezza	€	13.070,43
	Totale lavori	€ 393.763,06

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori	€	78.752,61
spese generali	€	58.229,41
Art. 18 legge 109/94	€	10.029,28
per accordi bonari - art. 12 DPR 554/99	€	15.670,75
per lavori da compensarsi su fattura	€	7.000,00
	Somma	€ 169.682,04
	TOTALE	€ 563.445,10

- l'approvazione dello Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;
- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- di finanziare le maggiori opere in parola sul medesimo **Cap. n°14971/R**;
- di incaricare il Dirigente del S.I. di questo Ente, per tutti gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio LL-PP.

(ing. Salvatore Minicozzi)

Il Dirigente S.I.
(ing. Angelo Fuschini)

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	509.287,80
a detrarre il ribasso del 25,25%	-€	128.595,17
restano	€	380.692,63
Oneri per la sicurezza	€	13.070,43
Totale lavori	€	393.763,06

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori	€	78.752,61
spese generali	€	58.229,41
Art. 18 legge 109/94	€	10.029,28
per accordi bonari - art. 12 DPR 554/99	€	15.670,75
per lavori da compensarsi su fattura	€	7.000,00
Sommano	€	169.682,04
TOTALE	€	563.445,10

Si allega anche lo **schema Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi**, da approvare unitamente alla perizia stessa, sottoscritto tra le parti (Impresa ed Ente appaltante);

Tenuto conto che:

- La scelta della suddetta impresa è compatibile con il Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 recante il "Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP." che all'art 10 "Variazione del progetto appaltato" comma n° 2, in base al quale, "per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1 della legge", la stazione appaltante, durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori;
- I prezzi applicati nella elaborazione della perizia suppletiva sono quelli offerti dall'impresa in sede di aggiudicazione dei lavori affidati e per le categorie non previste sono state concordati nuovi prezzi laddove non esistenti nella tariffa regionale di riferimento, con l'applicazione del ribasso del 25,25%;
- L'impresa Verrone Ferdinando s.a.s. di Verrone Costantino da S. Giorgio a Cremano (Na), ha accettato l'esecuzione di detti lavori sottoscrivendo per accettazione l'unito Schema di Atto di Sottomissione;

Ritenuto che l'approvazione della presente perizia di variante comporta anche l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

Per tutto quanto sopra si propone:

- l'approvazione della perizia di variante e dello Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa **A.T.I. Ferdinando Verrone S.a.s. (Mandataria) - ADIRAMEF s.r.l.**, Via E. Pessina, n.56, **80046 San Giorgio a Cremano (NA)**;
- di prendere atto che l'importo lordo dei lavori ammonta ad € 522.358,23 con un incremento del 19,988% sull'importo di progetto, ed il cui importo complessivo dell'intervento, pari a € 563.445,10, risulta inferiore a quello iniziale di € 607. 514,00, come si rileva dal seguente quadro economico:

A) LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	509.287,80
a detrarre il ribasso del 25,25%	-€	128.595,17
restano	€	380.692,63
Oneri per la sicurezza	€	13.070,43
Totale lavori	€	393.763,06

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori	€	78.752,61
spese generali	€	58.229,41
Art. 18 legge 109/94	€	10.029,28
per accordi bonari - art. 12 DPR 554/99	€	15.670,75
per lavori da compensarsi su fattura	€	7.000,00
Somma	€	169.682,04
TOTALE	€	563.445,10

- *l'approvazione dello Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;*
- *di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;*
- *di finanziare le maggiori opere in parola sul medesimo **Cap. n°14971/R;***
- *di incaricare il Dirigente del S.I. di questo Ente, per tutti gli adempimenti consequenziali."*

IL RESPONSABILE
(Rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio MUOLLO)