

J. E. G

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 15 MAG. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

05 MAG. 2006

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 246 del _____

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LUNGO LA S.P. SS.265 - LIMATOLA - TRATTO LIMATOLA - SS.265 - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - 1' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO. - IMPORTO DI € 1.155.954,16. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemilasei il giorno Cinque del mese di Maggio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: _____

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giandomenico IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Giandomenico Iannello

LA GIUNTA

VISTA la relazione tecnico - illustrativa del Settore Infrastrutture prot. n. 5610 del 21.04.2006 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 620 del 19/11/2004 fu approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la SP. ex S.S. 265 - Limatola: tratto Limatola - ex SS. 255" dell'importo complessivo di € 1.552.331,03 secondo il seguente quadro economico di spesa:

- A) Importo lavori a base d'asta:
Per lavori di cui € 3.573,92 per oneri di sicurezza: € 1.112.950,37
- B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:
Bi - Per espropri ed oneri relativi

(frazionamento atti ecc.):	€	21.000,00
B2 - Spese tecniche, di gara, consulenze ecc. art. 18:	€	136.074,04
B3- IVA sui lavori 20% di A:	€	222.590,07
B4 - IVA su spese generali 20% di B2:	€	27.214,81
B5 - imprevisti, eventuali accordi bonari e per definizione delle controversie art. 149 DPR 554/99:	€	<u>32.501,74</u>
In uno a disposizione dell'Amministrazione		€ <u>439.380,66</u>
IMPORTO TOTALE	€	1.552.331,03

- A seguito di gara espletata il 14/04/2005 e 10/05/2005 i lavori furono aggiudicati all'impresa C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI con un ribasso pari al 34,39% e quindi per un importo dei lavori pari ad € 727.861,89, oltre € 3.573,92 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 731.435,81. *Cap. 12331 | 3 imp. 30h1/13/04*

- in data 19/10/2005 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori da cui decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 16/08/2006.

I lavori previsti si possono così riassumere:

ZONA DI INTERVENTO "A"

1) Dalla sezione 7 alla sezione 8, fino alla linea ferroviaria per mt 180 sono previsti lavori di rifacimento del corpo stradale, che consistono essenzialmente in:

- a) scavo e trasporto a rifiuto della massicciata stradale esistente per un'altezza media di mt 150;
- b) fornitura e posa in opera di rilevato stradale con sovrastante fondazione;
- c) stesura di manto bituminoso costituito da bynder (cm 10) e tappetino (cm 3);

2) dalla sezione 1 alla sezione 7, per circa mt 300,00, è previsto l'allargamento della sede stradale e la variazione dell'attuale livelletta per una migliore regimentazione delle acque meteoriche, mediante l'esecuzione dei seguenti lavori:

- a) realizzazione di gabbionate metalliche a contenimento della strada per circa mt 140,00 e per la canalizzazione delle acque meteoriche per circa mt 70,00;
- b) fornitura e posa in opera di rilevato stradale con sovrastante fondazione e mento bituminoso;
- c) cinque attraversamenti stradali realizzati con tubazioni a sezione circolare di diametro mt 1,20 per convogliare le acque al canale esistente;

ZONA DI INTERVENTO "B"

1) Dalla sezione 9 fino alla sezione 15, per circa mt 360,00, è previsto l'allargamento della sede stradale e di alcune curve a raggio limitato mediante la realizzazione, oltre che dei lavori già elencati per i precedenti tratti, anche di un ponte, in prossimità della sezione 12, in conglomerato cementizio armato per una larghezza di mt 10,00 e per una lunghezza di mt 10,00.

Per il tratto di strada A — B, compreso tra le due zone di intervento, per circa mt 3200,00, sono previsti:

- a) rifacimento del tappetino; la rimozione dei guard-rail esistenti, la messa in opera di nuove barriere stradali conformi alle norme vigenti e della segnaletica sia verticale che orizzontale;
- b) la pulizia delle cunette esistenti.

Infine per il tratto di strada B — O, di lunghezza mt 3600,00. in direzione del centro di Limatola, sono previsti

- a) a rimozione ed il trasporto a rifiuto del manto bituminoso esistente;
- b) stesura di manto di usura (bynder) per uno spessore di cm 10,00, e di tappetino per uno spessore di cm 3,00;
- e) la rimozione di guard-rail esistenti, la messa in opera di nuove barriere stradali conformi alle norme vigenti e della segnaletica sia orizzontale che verticale;
- d) la pulizia delle cunette esistenti.

L'Amministrazione Provinciale ha deciso di procedere all'esecuzione, oltre che dei lavori prima elencati, anche del risanamento del piano viabile della Strada Provinciale corrispondente al tratto B' - C' per una lunghezza di mt 700,00 e tratto C — D, fino alla frazione Biancano, per una lunghezza di mt 4.200,00, per cui è necessario procedere ad una variante tecnica senza modificare il quadro economico. La variante, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 25 della legge 109/94 e s.m.i., risulta inquadabile nell'ipotesi di cui al comma 3 e prevede i seguenti lavori:

- a) fresatura e trasporto a rifiuto del manto bituminoso esistente;
- b) per alcuni tratti, stesura solo di tappetino per uno spessore di cm 3,00, e per la parte restante di manto di usura (bynder) per uno spessore di cm 4,00 e di tappetino per uno spessore di cm 3,00;
- c) pulizia delle cunette e degli attraversamenti esistenti e rifacimento dei cavalcafoschi necessari per gli accessi alle proprietà private.

La variante non comporta modifiche di importi, per cui il quadro economico rimane quello rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori ed approvato con determinazione n. 788/06 del 28/06/2005

QUADRO ECONOMICO

A) Importo a base d'asta (soggetto a ribasso):	€	1.109.376,45
Da cui dedotto il ribasso del 34,39%:	€	381.514,56
	Restano	€ 727.861,89
Per oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso):	€	<u>3.573,92</u>
	SO M MANO:	€ 731.435,81
B) Somme a disposizione dell'A.P.:		
B1 — Oneri di esproprio ed oneri relativi:	€	21.000,00
B2 — Spese generali (spese tecniche, di gara, consulenze, art. 18 legge 109/94 + oneri riflessi):	€	136.074,04
B3 — IVA sui lavori 20%:	€	146.287,16
B4 — IVA sulle spese generali:	€	27.214,81
B5 — Accantonamento 7% + VA:	€	61.440,60

B6 — Imprevisti, eventuali accordi bonari	€ <u>32.501,74</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ <u>424.518,35</u>
TOTALE GENERALE	€ 1.155.954,16

È stato altresì redatto uno schema di atto di sottomissione per prevedere i nuovi prezzi, concordati secondo le norme vigenti e riferiti alla data dell'offerta; tali nuovi prezzi sono comprensivi di ogni onere previsto nel contratto di appalto.”;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LUNGO LA S.P. SS.265 - LIMATOLA - TRATTO LIMATOLA - SS.265 - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - 1' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO, per un importo complessivo di € 1.155.954,16 avente il seguente quadro economico, già rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori ed approvato con determinazione n. 788/06 del 28/06/2005:

A) Importo a base d'asta (soggetto a ribasso):	€	1.109.376,45
Da cui dedotto il ribasso del 34,39%:	€	381.514,56
	Restano	€ 727.861,89
Per oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso):	€	3.573,92
	SO M MANO:	€ 731.435,81
B) Somme a disposizione dell'A.P.:		
B1 — Oneri di esproprio ed oneri relativi:	€	21.000,00

B2 — Spese generali (spese tecniche, di gara, consulenze, art. 18 legge 109/94 + oneri riflessi):	€	136.074,04
B3 — IVA sui lavori 20%:	€	146.287,16
B4 — IVA sulle spese generali:	€	27.214,81
B5 — Accantonamento 7% + VA:	€	61.440,60
B6 — Imprevisti, eventuali accordi bonari	€	<u>32.501,74</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>424.518,35</u>
TOTALE GENERALE	€	1.155.954,16

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- di inviare copia del presente atto alla Regione Campania;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

[Handwritten signature]

N. 346 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 15 MAG. 2006

IL MESSO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

[Handwritten signature]

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 MAG 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 31 MAG 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

31 MAG. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 15 MAG 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

[Handwritten signature]

3x Copia per
 SETTORE SI
 SETTORE FINANZA E C.E.
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
[Handwritten signature]

il	_____	prot. n.	<u>Es 4286</u>
il	<u>5830</u>	prot. n.	_____
il	<u>5830</u>	prot. n.	<u>5-6-06</u>
il	<u>14-5-06</u>	prot. n.	_____
il	<u>14-5-06</u>	prot. n.	_____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

796
31-5-06

Prot. n. 4286

Benevento, li 5 GIU. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Il
C.N. 1/1

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
S E D E

OGGETTO: Delibera Giunta Prov.le N. 246 del 5.5.2006 ad oggetto: "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LUNGO LA S.P. SS. 265 - LIMATOLA- TRATTO LIMATOLA- SS.265 - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - 1' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO.- IMPORTO DI € 1.155.954,16.- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

Feder



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

691
16-5-06

Prot. n. 3830

Benevento, lì 17 MAG. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

IL NOTA

- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO
- AL PRESIDENTE
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 246 del 5.5.2006 ad oggetto: "Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. SS. 265 – LIMATOLA – TRATTO LIMATOLA – SS. 265 – INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA – 1' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO.- IMPORTO DI € 1.155.954,16.- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE".

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Prot. 5610/s.i. 21 APR. 2006

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA – PRIMO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO
DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ NELLA REGIONE CAMPANIA"

S.P. S.S. 265 – LIMATOLA: Tratto Limatola – S.S. 265

LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO

PERIZIA DI VARIANTE

1 - RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

IL R.U.P.

Ing. Angelo Fuschini



I DIRETTORI DEI LAVORI

Ing. Domenico Catapano

Domenico Catapano

Ing. Stefano Capobianco



RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 620 del 19/11/2004 fu approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. ex S.S. 265 – Limatola: tratto Limatola – ex S.S. 265" dell'importo complessivo di € 1.552.331,03 secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo lavori a base d'asta:

- Per lavori di cui € 3.573,92 per oneri di sicurezza: € 1.112.950,37

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:

- B₁ - Per espropri ed oneri relativi (frazionamento atti ecc.): € 21.000,00
- B₂ - Spese tecniche, di gara, consulenze ecc. art. 18: € 136.074,04
- B₃ - IVA sui lavori 20% di A: € 222.590,07
- B₄ - IVA su spese generali 20% di B₂: € 27.214,81
- B₅ - Imprevisti, eventuali accordi bonari e per definizione delle controversie art. 149 DPR 554/99: € 32.501,74

In uno a disposizione dell'Amministrazione € 439.380,66

IMPORTO TOTALE € 1.552.331,03

- A seguito di gara espletata il 14/04/2005 e 10/05/2005 i lavori furono aggiudicati all'Impresa C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI con un ribasso pari al 34,39% e quindi per un importo dei lavori pari ad € 727.861,89, oltre € 3.573,92 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 731.435,81.
- In data 19/10/2005 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori da cui decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 16/08/2006.

I lavori previsti si possono così riassumere:

ZONA DI INTERVENTO "A"

- 1) Dalla sezione 7 alla sezione 8, fino alla linea ferroviaria per mt 180 sono previsti lavori di rifacimento del corpo stradale, che consistono essenzialmente in:
 - a) scavo e trasporto a rifiuto della massicciata stradale esistente per un'altezza media di mt 1,50;
 - b) fornitura e posa in opera di rilevato stradale con sovrastante fondazione;
 - c) stesura di manto bituminoso, costituito da bynder (cm 10) e tappetino (cm 3);
- 2) dalla sezione 1 alla sezione 7, per circa mt 300,00, è previsto l'allargamento della sede stradale e la variazione dell'attuale livelletta per una migliore regimentazione delle acque meteoriche, mediante l'esecuzione dei seguenti lavori:

- a) realizzazione di gabbionate metalliche a contenimento della strada per circa mt 140,00 e per la canalizzazione delle acque meteoriche per circa mt 70,00;
- b) fornitura e posa in opera di rilevato stradale con sovrastante fondazione e manto bituminoso;
- c) cinque attraversamenti stradali realizzati con tubazioni a sezione circolare di diametro mt 1,20 per convogliare le acque al canale esistente;

ZONA DI INTERVENTO "B"

1) Dalla sezione 9 fino alla sezione 15, per circa mt 360,00, è previsto l'allargamento della sede stradale e di alcune curve a raggio limitato mediante la realizzazione, oltre che dei lavori già elencati per i precedenti tratti, anche di un ponte, in prossimità della sezione 12, in conglomerato cementizio armato per una larghezza di mt 10,00 e per una lunghezza di mt 10,00.

Per il tratto di strada A – B, compreso tra le due zone di intervento, per circa mt 3200,00, sono previsti:

- a) il rifacimento del tappetino; la rimozione dei guard-rail esistenti, la messa in opera di nuove barriere stradali conformi alle norme vigenti e della segnaletica sia verticale che orizzontale;
- b) la pulizia delle cunette esistenti.

Infine per il tratto di strada B – C, di lunghezza mt 3600,00, in direzione del centro di Limatola, sono previsti:

- a) la rimozione ed il trasporto a rifiuto del manto bituminoso esistente;
- b) stesura di manto di usura (bynder) per uno spessore di cm 10,00, e di tappetino per uno spessore di cm 3,00;
- c) la rimozione di guard-rail esistenti, la messa in opera di nuove barriere stradali conformi alle norme vigenti e della segnaletica sia orizzontale che verticale;
- d) la pulizia delle cunette esistenti.

L'Amministrazione Provinciale ha deciso di procedere all'esecuzione, oltre che dei lavori prima elencati, anche del risanamento del piano viabile della Strada Provinciale corrispondente al tratto B' - C' per una lunghezza di mt 700,00 e tratto C - D, fino alla frazione Biancano, per una lunghezza di mt 4.200,00, per cui è necessario procedere ad una variante tecnica senza modificare il quadro economico. La variante, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 25 della legge 109/94 e s.m.i., risulta inquadrabile nell'ipotesi di cui al comma 3 e prevede i seguenti lavori:

- a) fresatura e trasporto a rifiuto del manto bituminoso esistente;
- b) per alcuni tratti, stesura solo di tappetino per uno spessore di cm 3,00, e per la parte restante di manto di usura (bynder) per uno spessore di cm 4,00 e di tappetino per uno spessore di cm 3,00;

- c) pulizia delle cunette e degli attraversamenti esistenti e rifacimento dei cavalcafossi necessari per gli accessi alle proprietà private.

La variante non comporta modifiche di importi, per cui il quadro economico rimane quello rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori ed approvato con determinazione n. 788/06 del 28/06/2005.

QUADRO ECONOMICO

A) Importo a base d'asta (soggetto a ribasso):	€ 1.109.376,45
Da cui dedotto il ribasso del 34,39%:	€ <u>381.514,56</u>
Restano	€ 727.861,89
Per oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso):	€ <u>3.573,92</u>
SOMMANO:	€ 731.435,81
B) Somme a disposizione dell'A.P.:	
B1 – Oneri di esproprio ed oneri relativi:	€ 21.000,00
B2 – Spese generali (spese tecniche, di gara, consulenze, art. 18 legge 109/94 + oneri riflessi):	€ 136.074,04
B3 – IVA sui lavori 20%:	€ 146.287,16
B4 – IVA sulle spese generali:	€ 27.214,81
B5 – Accantonamento 7% + IVA:	€ 61.440,60
B6 – Imprevisti, eventuali accordi bonari:	€ <u>32.501,74</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ <u>424.518,35</u>
TOTALE GENERALE	€ 1.155.954,16

È stato altresì redatto uno schema di atto di sottomissione per prevedere i nuovi prezzi, concordati secondo le norme vigenti e riferiti alla data dell'offerta; tali nuovi prezzi sono comprensivi di ogni onere previsto nel contratto di appalto.