

J.C. 7

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 11 AGO. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

**PROVINCIA di BENEVENTO**

*Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 180 del 31 LUG. 2006*

**Oggetto: P.T.T.A. 1994/96 –Progetto N.OC. denominato “Recupero verde pubblico Valle Telesina” dell’importo di Euro 969.389,60; Approvazione variante tecnica; proroga dei contratti di lavoro.-**

L'anno duemilasei il giorno trattato del mese di Sette presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |          |                    |            |       |
|----------|--------------------|------------|-------|
| 1) On.le | Carmine Nardone    | Presidente | _____ |
| 2) Rag.  | Alfonso Ciervo     | Assessore  | _____ |
| 3) Ing.  | Pompilio Forgione  | Assessore  | _____ |
| 4) Dott. | Pietro Giallonardo | Assessore  | _____ |
| 5) Dott. | Pasquale Grimaldi  | Assessore  | _____ |
| 6) Dott. | Carlo Petriella    | Assessore  | _____ |
| 7) Dott. | Giorgio C. Nista   | Assessore  | _____ |
| 8) Dott. | Rosario Spatafora  | Assessore  | _____ |
| 9) geom. | Carmine Valentino  | Assessore  | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio Iannella e del Vice Presidente Dott. Pasquale Grimaldi

*Pasquale Grimaldi*

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture istruita dal dott. Gianpaolo Signoriello di seguito riportata:

## PREMESSO:

- che l'Amministrazione Provinciale di Benevento è titolare dell'intervento denominato "Recupero verde pubblico Valle Telesina" dell'importo di Euro 969.389,60 (Lire 1.877.000.000), per l'attuazione del P.T.T.A. 1994-96 di cui alla delibera CIPE 21.12.1993 successivamente modificata ed integrata con delibere CIPE del 03/08/1994 e 21/12/1995, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con delibera nr. 113 dell'11.07.1994;
- che con delibera G.R. Campania nr. 6525 del 19.10.1999 sono state approvate le procedure di cui alla delibera CIPE del 21.12.1993 e s.m.i.;
- che l'intervento specificato è finalizzato alla creazione di nuova occupazione e rientra, ai sensi dell'art. 9 della Legge 305/89, nell'area programmata "E", Area di Sviluppo Occupazionale nel Mezzogiorno, mediante l'assunzione di giovani disoccupati con contratto a tempo determinato ed in applicazione del CCNL comparto Regioni ed EE.LL.;
- che il Progetto Esecutivo – parte amministrativa e parte tecnica - ed il relativo Quadro Economico di spesa sono stati approvati, nella versione vigente, con delibera di Giunta Provinciale nr. 4 del 20.01.2003;
- che con la stessa deliberazione di G.P. nr. 4 del 20.01.2003 è stato nominato Responsabile del Progetto l'ing. Angelo Fuschini, nella qualità di Dirigente del Settore Infrastrutture, cui è stata demandata l'adozione di tutti gli atti ed adempimenti necessari per la concreta e regolare realizzazione del programma;
- che con Determinazione Dirigenziale nr. 566/06-2003 sono stati affidati all'esterno gli adempimenti contabili, fiscali, di gestione della contabilità del lavoro, dell'avviamento dei contratti di lavoro, di coordinamento e gestione delle attività ivi compresa la contemporanea attività di formazione dei giovani impegnati nel Progetto di che trattasi;
- che con Determinazione Dirigenziale nr. 753/S.I. del 07.07.2003 è stata nominata la Commissione di Selezione dei giovani disoccupati da impiegare nelle attività di Progetto con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi per i profili professionali indicati nel Progetto Esecutivo vigente;
- che con Determinazione Dirigenziale nr. 113/06 del 30.11.2004 sono state approvate le graduatorie definitive, pubblicate sul B.U.R.C. nr. 01 del 03.01.2005;
- che in data 14.11.2005 sono iniziate le attività con l'avviamento a lavoro dei giovani disoccupati selezionati con procedura di evidenza pubblica e risultano regolarmente in servizio;
- che con determinazione nr. 1468/06 del 20.12.2005 è stata disposto il conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'esecuzione dell'attività amministrativa nell'ambito del P.T.T.A. 1994/96 alla sig. Angela DE SANTO;
- che con determinazione nr. 339/06 del 14.03.2006 è stato approvato il 1° S.A.L. dell'importo di Euro 215.255,80;
- Che con deliberazione G.P. nr. 295 del 22.05.2006 è stata disposta una anticipazione di cassa, in attesa del materiale accredito dei fondi a valere sul 1° S.A.L.;
- Che la Regione Campania, con nota prot. 2006.0550096 del 26.06.2006 ha comunicato la approvazione del 1° S.A.L. e la richiesta al Ministero dell'Ambiente di accredito della somma di €. 215.255,80 a favore della Provincia di Benevento;

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

**IL PRESIDENTE**  
dr. Carmine NARDONE

N. 606 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.06.2000, n.267

**1 AGO. 2006**

**BENEVENTO**

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La su-estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 17 AGO. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

**17 AGO. 2006**

Il \_\_\_\_\_  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 17 AGO. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile( art.134,comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ( art.134,comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO, li** 17 AGO. 2006

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

Copia per			
SETTORE <u>SI</u>	il /	prot. n. <u>Es 6406</u>	
SETTORE <u>Finanze e CI</u>	il / <u>6009</u>	prot. n. <u>21.8.06</u>	
SETTORE _____	il /	prot.n. _____	
Revisori dei Conti	il / <u>3.8.06</u>	prot. n. _____	
X Nucleo di Valutazione	il /	prot. n. _____	

Conferenza Capigruppo

# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTUTRE

**P.T.T.A 1994/96**  
**Delibera CIPE 21/12/93 e s.m.i.**

**Progetto nr. 70**

*“Recupero del verde pubblica in Valle Telesina”*

## **RELAZIONE**

### **alla variante Tecnica del Progetto e proroga delle attività e dei contratti di lavoro**

*( ai sensi del punto D, allegato “C”, deliberazione di G.R. Campania nr. 6525 del 19.10.1999)*

La Provincia di Benevento, titolare di un finanziamento per la realizzazione dell'intervento di *“Recupero del verde pubblico in Valle Telesina”* – Area Programmata E – Area di Sviluppo Occupazionale nel Mezzogiorno del Programma Triennale per la Tutela Ambientale 1994-96 (**Progetto n. 70**), dell'importo di complessive L. 1.877.000.000 pari ad **Euro 969.389,60**, ha l'esigenza, rendicontato il 1° e 2° Stato di Avanzamento dei lavori, di verificare la attuale congruità del Quadro Economico e conseguentemente del Progetto, così come approvati ed integrati con atti dell'Ente stesso (delibere G.P. nr. 342 del 13.07.1999, nr. 120 del 10.04.2001 e nr. 4 del 20.01.2003)) e della Commissione di Alta Vigilanza della Regione Campania – Settore Tutela dell'Ambiente.

Tale necessità nasce dalle variazioni tecniche apportate al Progetto vigente, alla luce di eventi imprevedibili emersi nella prima parte dei lavori e delle attività, puntualmente descritti nelle **Relazioni Tecniche** allegate agli elaborati progettuali, cui si fa espresso riferimento.

Tralasciando la ricostruzione della evoluzione del Progetto - per la parte ingegneristica ed finanziaria, economica, di impostazione generale e di predisposizione dei corsi di formazione- come sviluppatasi nel corso degli anni, ampiamente descritta nelle Relazioni Trimestrali di Sintesi e nelle Relazioni sullo Stato di Attuazione allegate ai S.A.L., si

segnala che le attività sono state avviate –con l'impiego di giovani disoccupati- il 14 Novembre 2005, con una durata programmata di 12 mesi.

L'Ente ha posto in essere tempestivamente e regolarmente tutti i complessi adempimenti tecnici ed amministrativi legati, per un verso, alla gestione in economia dei lavori, con conseguente approvvigionamento di materiali ed attrezzature e, per altro verso, alla gestione dei lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato.

Sotto questo aspetto, l'Ente, tenuto conto della complessità delle attività, ha selezionato una Società che coadiuva il Responsabile del Progetto nella gestione operativa ed amministrativa dell'intervento, curando anche la parte di formazione ed addestramento dei dipendenti.

I lavori sono stati avviati nei comuni di Guardia Sanframondi, Telesse Terme e Solopaca e sono –alla data odierna- regolarmente in corso.

Sotto il profilo finanziario, ad oggi, pur in presenza della formale approvazione da parte della Regione Campania del S.A.L. nr. 1 e nr. 2, per una spesa rendicontata complessivamente di €. 385.424,58, la carenza di cassa legata al mancato accredito dei fondi da parte del Ministero dell'Ambiente è stata colmata con una anticipazione di cassa di €. 175.000,00 disposta con deliberazione della G.P. nr. 295/2006, utilizzata per il pagamento degli stipendi ai dipendenti.

Con la variazione e rimodulazione (vedi all. 1) del Quadro Economico vigente, approvato con deliberazione G.P. nr. 4 del 20.01.2003, rimangono sostanzialmente inalterati i rapporti di spesa delle singole voci e, soprattutto, rimane inalterata la previsione di spesa (voce 1 del Q.E) per contratti di lavoro con i giovani disoccupati in €. 509.368,00, con una incidenza percentuale del 52,55% sul totale del finanziamento assentito.

Sul punto, tuttavia, si rappresenta che questo Ufficio ritiene necessario per la funzionalità del Progetto e compatibile con la previsione di spesa di €. 509.368,00, proporre la **proroga di 1 mese (un mese)** delle attività e dei contratti di lavoro costituiti con nr. 20 giovani disoccupati, selezionati con regolare procedura di evidenza pubblica.

A parte, quindi, questo primo fattore di variazione temporale della durata dei contratti di lavoro e, quindi, del crono-programma delle attività, che – si ribadisce - non incide sulla programmazione e sulla previsione di spesa di cui al Quadro Economico vigente, le altre modifiche riguardano essenzialmente:

### **1. Punto 2.a -Incremento della spesa per compensi per componenti Commissione:**

Nel Quadro Economico vigente era prevista una spesa di €. 3.098,74 che è stata incrementata fino ad €. 7.700,00, sulla base delle liquidazioni effettuate e rendicontate ai componenti designati dalla Regione Campania, dall'UPLMO di Benevento, dalla Provincia.

### **2. Punto 2.d -Riduzione della spesa prevista per Medico Competente**

Per far fronte alla necessità di sottoporre a visita medica preventiva i dipendenti neo-assunti, l'Ente ha nominato un professionista, medico-legale- che ha assolto agli obblighi di legge previsti a carico del Datore di lavoro. La spesa impegnata, in tal senso, è stata di €. 1.700,00 complessivi, a fronte di una previsione di €. 2.582,28.

### **3. Punto 3.b e 3.g –Soppressione della voce “Adeguamento impianto elettrico” e riduzione voce “Pulizie”**

Come ampiamente rappresentato nelle Relazioni di Sintesi e dello Stato di Attuazione, la sede del Progetto –parte amministrativa- è stata localizzata in comune di Telesse Terme, nei locali della Biblioteca Comunale, messi a disposizione gratuitamente dalla Amministrazione Comunale. In tal modo, verificata la idoneità dell'immobile, allo stato è possibile disporre la soppressione della iniziale previsione di spesa di €. 516,46.

Analogamente, la iniziale previsione di spesa per “pulizie” è stata ridotta, in quanto le attività di pulizia della sede amministrativa necessitano della sola acquisizione di materiali per pulizia.

In tal senso, la spesa prevista di € 1.549,37 è stata ridotta ad € 516,46.

### **4. Punto 3.d –Incremento delle spese telefoniche**

La previsione iniziale per spese telefoniche, pari ad €. 1.549,37, è stata incrementata fino ad €. 3.098,74, tenuto conto del livello di consumi e di spesa, fino ad oggi effettuato. In particolare, si specifica che sono stati acquistati nr. 4 apparecchi cellulari, regolarmente inventariati dall'Ente per garantire il collegamento di ciascun cantiere (Solopaca, Guardia S. e Telesse Terme), della sede amministrativa, con l'Ufficio del Responsabile del Progetto avente sede a Benevento.

### **5. Punto.6 –Incremento delle spese per “Missioni e spostamenti”**

La previsione iniziale, pari ad €. 1.549,37, è stata incrementata fino ad €. 3.873,43, tenuto conto della necessità di corrispondere ai tecnici ed agli operatori amministrativi impegnati le spese documentate e sostenute per gli spostamenti con mezzo proprio (regolarmente autorizzate) ed il collegamento tra i cantieri e con l'Ufficio del Responsabile del Progetto.

### **6. Punto 7 – Costo lavori ed opere**

La voce, com'è noto, riporta le spese programmate per l'acquisto di materiali edili, attrezzature per i lavori in cantiere, Dispositivi di Protezione Individuale. La voce è rimasta invariata nella previsione di spesa di € 215.104,29.

Negli elaborati tecnici sono stati sviluppati i computi suddivisi rispettivamente per i cantieri di Guardia S., Solopaca e Telesse T., riferiti a materiali edili, essenze arboree, materiali in legno ed arredi, impianti di illuminazione.

### 7. **Punto 8 –Attività di coordinamento**

In questo caso le variazioni hanno riguardato la diminuzione della spesa inizialmente prevista per Responsabile del Progetto e Rup e per assistente tecnico del R.U., tenuto conto che, in quest'ultimo caso, le funzioni sono assolve dal funzionario dell'Ente, dr. Gianpaolo Signoriello.

Nella stessa sezione, è stata istituita la voce 8.e, coordinamento Sicurezza (progettazione ed esecuzione), tenuto conto dell'incarico affidato, ex L. 109, all'ing. Giuseppe IORIO.

### 8. **Punto 9 –Somme a disposizione per imprevisti**

In questo caso, tenuto conto che il Progetto è in corso di svolgimento e, quindi, le spese trovano la corretta collocazione ed imputazione nelle singole voci del Quadro Economico, si è proceduto ad una proporzionale riduzione da €. 9.247,18 ad €. 3.083,30.


### 9. **Punto 10.e –Spese per informazione**

La variazione riguarda l'incremento della spesa di €. 3.568,25 fino ad €. 7.000,00, tenuto conto della necessità di realizzare un Cd-rom divulgativo da inserire nella piattaforma multimediale del sito internet della Provincia di Benevento e di organizzare un convegno a fine Progetto.-

In **conclusione**, si ribadisce che le variazioni sopra descritte, delle quali se ne propone la approvazione, mantengono sostanzialmente inalterate le finalità dell'intervento, il cui quadro di spesa è, in ogni caso, contenuto nel finanziamento assentito e non comporta maggiori spese, secondo quanto disposto dal punto D, allegato "C" della deliberazione di G.R. Campania nr. 6525/1999.

Permangono, come più volte rappresentato, le difficoltà di ordine finanziario, legate allo scostamento temporale ed alla dilatazione dei tempi di accredito delle somme necessarie per garantire il proficuo svolgimento del Progetto, cercando di non esporre l'Ente ad un inutile contenzioso.-

Il Funzionario  
(dott. Gianpaolo Signoriello)



Il Responsabile del Progetto  
(Dott. Ing. Angelo FUSCHINI)



### ALLEGATI:

1. Quadro Economico;

**Provincia di Benevento**  
**Settore Infrastrutture**

P.T.T.A 1994/96

Delibera C.I.P.E. 21.12.1993

-Area Programmata "E" – "Area di Sviluppo Occupazionale Ambientale nel Mezzogiorno"

*Intervento nr. 70*


**"RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO IN VALLE TELESINA"**

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO**

Il Funzionario  
(dott. Gianpaolo Signoriello)



Il Responsabile del Progetto  
(Dott. Ing. Angelo FUSCHINI)



## P.T.T.A. 1994/96

## Progetto N.O.C. nr. 70

## "Recupero del verde pubblico in Valle Telesina"

			Quadro Ec. vigente	Importo	I.V.A.				Quadro Rimodulato	Importo	I.V.A.
<b>A riportare</b>			L. 1.017.073.979	L. 1.011.940.646	L. 5.133.333			L. 1.024.274.917	L. 1.017.941.427	L. 6.333.490	
			€ 525.274,87	€ 522.623,73	€ 2.651,15			€ 528.993,85	€ 525.722,87	€ 3.270,97	
<b>4</b>	<b>Attrezzature e materiale sede</b>		L. 13.000.000	L. 10.833.333	L. 2.166.667			L. 13.000.000	L. 10.833.333	L. 2.166.667	
			€ 6.713,94	€ 5.594,95	€ 1.118,99			€ 6.713,94	€ 5.594,95	€ 1.118,99	
<b>4.a</b>	Mobiliario										
<b>4.b</b>	Attrezzature		L. 8.000.000	L. 6.666.667	L. 1.333.333			L. 8.000.000	L. 6.666.667	L. 1.333.333	
			€ 4.131,66	€ 3.443,05	€ 688,61			€ 4.131,66	€ 3.443,05	€ 688,61	
<b>4.c</b>	Cancelleria		L. 5.000.000	L. 4.166.667	L. 833.333			L. 5.000.000	L. 4.166.667	L. 833.333	
			€ 2.582,28	€ 2.151,90	€ 430,38			€ 2.582,28	€ 2.151,90	€ 430,38	
<b>5</b>	<b>Formazione e addestramento professionale</b>		L. 58.130.000	L. 48.441.667	L. 9.688.333			L. 58.130.000	L. 48.441.667	L. 9.688.333	
			€ 30.021,64	€ 25.018,03	€ 5.003,61			€ 30.021,64	€ 25.018,03	€ 5.003,61	
<b>5.a</b>	Docenze		L. 52.700.000	L. 43.916.667	L. 8.783.333			L. 52.700.000	L. 43.916.667	L. 8.783.333	
			€ 27.217,28	€ 22.681,07	€ 4.536,21			€ 27.217,28	€ 22.681,07	€ 4.536,21	
<b>5.b</b>	Materiale didattico		L. 5.430.000	L. 4.525.000	L. 905.000			L. 5.430.000	L. 4.525.000	L. 905.000	
			€ 2.804,36	€ 2.336,97	€ 467,39			€ 2.804,36	€ 2.336,97	€ 467,39	
<b>6</b>	<b>Missioni e spostamenti</b>		L. 3.000.000	L. 2.500.000	L. 500.000			L. 7.500.000	L. 7.500.000	L. -	
			€ 1.549,37	€ 1.291,14	€ 258,23			€ 3.873,43	€ 3.873,43	€ -	
<b>7</b>	<b>Costo lavori ed opere</b>		L. 416.499.981	L. 349.612.030	L. 66.887.951			L. 416.499.981	L. 349.612.030	L. 66.887.951	
			€ 215.104,29	€ 180.559,54	€ 34.544,74			€ 215.104,29	€ 180.559,54	€ 34.544,74	
<b>8</b>	<b>Attività di coordinamento</b>		L. 220.000.000	L. 183.333.333	L. 36.666.667			L. 213.530.104	L. 177.941.753	L. 35.588.351	
			€ 113.620,52	€ 94.683,76	€ 18.936,75			€ 110.279,10	€ 91.899,25	€ 18.379,85	
<b>8.a</b>	Responsabile Unico		L. 50.000.000	L. 41.666.667	L. 8.333.333			L. 40.000.000	L. 33.333.333	L. 6.666.667	
			€ 25.822,84	€ 21.519,04	€ 4.303,81			€ 20.658,28	€ 17.215,23	€ 3.443,05	
<b>8.b</b>	Assistente Tecnico del R.U.		L. 30.000.000	L. 25.000.000	L. 5.000.000			L. 15.000.000	L. 12.500.000	L. 2.500.000	
			€ 15.493,71	€ 12.911,42	€ 2.582,28			€ 7.746,85	€ 6.455,71	€ 1.291,14	
<b>8.c</b>	Assistente Amm.vo del R.U.		L. 30.000.000	L. 25.000.000	L. 5.000.000			L. 30.000.000	L. 25.000.000	L. 5.000.000	
			€ 15.493,71	€ 12.911,42	€ 2.582,28			€ 15.493,71	€ 12.911,42	€ 2.582,28	
<b>8.d</b>	Attività di Coordinamento, Gestione e Consulenza		L. 110.000.000	L. 91.666.667	L. 18.333.333			L. 110.000.000	L. 91.666.667	L. 18.333.333	
			€ 56.810,26	€ 47.341,88	€ 9.468,38			€ 56.810,26	€ 47.341,88	€ 9.468,38	
<b>8.e</b>	Coord. Sicurezza Progettaz. ed Esecuz.							L. 18.530.104	L. 15.441.753	L. 3.088.351	
								€ 9.570,00	€ 7.975,00	€ 1.595,00	
<b>9</b>	<b>Somme a disposizione per imprevisti</b>		L. 17.905.040	L. 14.920.867	L. 2.984.173			L. 5.970.101	L. 4.975.084	L. 995.017	
			€ 9.247,18	€ 7.705,98	€ 1.541,20			€ 3.083,30	€ 2.569,42	€ 513,88	
<b>A riportare</b>			L. 1.745.609.000	L. 1.621.581.876	L. 124.027.124			L. 1.738.905.103	L. 1.617.245.295	L. 121.659.808	
			€ 901.531,81	€ 837.477,15	€ 64.054,66			€ 898.069,54	€ 835.237,49	€ 62.832,05	

P.T.T.A. 1994/96

Progetto N.OC. nr. 70

"Recupero del verde pubblico in Valle Telesina"

	Quadro Ec. vigente			Quadro Rimodulato		
	Importo	I.V.A.	Importo	I.V.A.		
<b>A riportare</b>	L. 1.745.609.000	L. 124.027.124	L. 1.738.905.103	L. 121.659.808		
	€ 901.531,81	€ 64.054,66	€ 898.069,54	€ 62.832,05		

10 Spese generali		L. 131.390.000			L. 115.749.167			L. 15.640.833		
		L. 67.857,27			L. 59.779,46			L. 8.077,82		
10.a	C.A.V. (1%)	L. 18.770.000	L. 18.770.000		L. 18.770.000	L. 18.770.000		L. 18.770.000	L. 18.770.000	
		€ 9.693,90	€ 9.693,90		€ 9.693,90	€ 9.693,90		€ 9.693,90	€ 9.693,90	
10.b	Funzioni regionali (1%)	L. 18.770.000	L. 18.770.000		L. 18.770.000	L. 18.770.000		L. 18.770.000	L. 18.770.000	
		€ 9.693,90	€ 9.693,90		€ 9.693,90	€ 9.693,90		€ 9.693,90	€ 9.693,90	
10.c	Progettazione esecutiva tecnica	L. 47.000.000	L. 39.166.667	L. 7.833.333	L. 47.000.000	L. 39.166.667	L. 7.833.333	L. 47.000.000	L. 39.166.667	L. 7.833.333
		€ 24.273,47	€ 20.227,90	€ 4.045,58	€ 24.273,47	€ 20.227,90	€ 4.045,58	€ 24.273,47	€ 20.227,90	€ 4.045,58
10.d	Progettazione esecutiva amm.va	L. 40.000.000	L. 33.333.333	L. 6.666.667	L. 40.000.000	L. 33.333.333	L. 6.666.667	L. 40.000.000	L. 33.333.333	L. 6.666.667
		€ 20.658,28	€ 17.215,23	€ 3.443,05	€ 20.658,28	€ 17.215,23	€ 3.443,05	€ 20.658,28	€ 17.215,23	€ 3.443,05
10.e	Spese per informazione	L. 6.851.000	L. 5.709.167	L. 1.141.833	L. 6.851.000	L. 5.709.167	L. 1.141.833	L. 6.851.000	L. 5.709.167	L. 1.141.833
		€ 3.538,25	€ 2.948,54	€ 589,71	€ 3.538,25	€ 2.948,54	€ 589,71	€ 3.538,25	€ 2.948,54	€ 589,71

<b>TOTALE GENERALE</b>		L. 1.876.999.000	L. 1.737.331.042	L. 139.667.958	L. 1.876.998.993	L. 1.738.580.203	L. 138.418.790
		€ 969.389,08	€ 897.256,60	€ 72.132,48	€ 969.389,08	€ 897.901,74	€ 71.487,34

Il Funzionario  
(dott. *Giampaolo Signorillo*)

Il Responsabile del Progetto  
Dr. Ing. *Angelo FUSCHINI*

Verifica dell'incidenza percentuale delle voci di costo sul totale del finanziamento, ai sensi della delibera CIPE 21.12.1993 e s.m.i.:			
Oneri lordi per contratti di lavoro	€	509.368,00	52,55
Formazione e addestramento professionale	€	30.021,64	3,10
Costo lavori ed opere	€	215.104,29	22,19
Attività di coordinamento	€	110.279,10	11,38
Spese generali	€	71.319,54	7,36

- che con determinazione nr. 782/06 del 07.07.2006 è stato approvato il 2° S.A.L. dell'importo di Euro 385.424,58;

#### CONSIDERATO

- che il Responsabile del Progetto, con la Relazione allegata al presente atto, ha rappresentato la necessità di approvare le varianti tecniche all'intervento quale inizialmente previsto nei comuni di Guardia Sanframondi, Solopaca e Telesina T.;
- Che i Progetti riportanti le variazioni sono stati trasmessi, per i Nulla Osta di competenza, a ciascuno dei Comuni interessati;
- Che il Comune di Guardia Sanframondi, con nota prot. 6264 del 24.07.2006 ha autorizzato la realizzazione dell'intervento con le varianti proposte;
- Che il Comune di Telesina Terme, con nota prot. 10013 del 21.07.06 ha autorizzato la realizzazione dell'intervento con le varianti proposte;
- Che il Comune di Solopaca, con nota prot. 5539 del 19.07.06 ha autorizzato la realizzazione dell'intervento con le varianti proposte;
- Che, nella stessa Relazione, il Responsabile del Progetto ha rappresentato:
  1. la necessità di rimodulare il Q. E., in funzione di una previsione puntuale ed aggiornata del livello di spesa ed al fine di garantire la concreta fattibilità e la regolare esecuzione del Progetto;
  2. la necessità di prorogare le attività di Progetto di 1 mese, disponendo la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato costituiti con nr. 20 giovani disoccupati, tenuto conto della disponibilità attestata sulla voce specifica (voce 1) del Quadro Economico;
  3. che, in ogni caso, la variazione progettuale, la rimodulazione del Quadro Economico e la proroga delle attività e dei contratti di lavoro di un mese non comportano alcun onere aggiuntivo per l'Ente e sono contenute nel finanziamento assentito di € 969.389,60, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione G.R. Campania nr. 6525/1999;

- VISTA** la Delibera CIPE del 21.12.1993 e s.m.i.;
- VISTA** la Delibera G.R. Campania nr. 6525 del 19.10.1999 (Allegato "C", punto D, con riguardo alle procedure di approvazioni delle varianti in corso d'opera);
- VISTO** il progetto esecutivo vigente di cui alla delibera G.E. nr. 4 del 20.01.2003;
- VISTI** gli elaborati tecnici riportanti le variazioni apportate al medesimo progetto vigente, predisposti dal settore Infrastrutture dell'Ente;
- VISTE** le note prot. 6264 del 24.07.2006, nr.10013 del 21.07.2006 e nr. 5539 del 19.07.2006, rispettivamente dei Comuni di Guardia S., Telesina T. e Solopaca;
- VISTA** la Relazione del Responsabile del Progetto riportante la Rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento denominato: "Recupero del verde pubblico Valle Telesina" dell'importo di Euro 969.389,60, per l'attuazione del P.T.T.A. 1994-96 con la illustrazione e giustificazione delle sopra menzionate necessità e variazioni;

VISTE le Determinazioni nr. 339/06 e nr. 782/06, di approvazione del 1° e 2° S.A.L.;

VISTA la deliberazione G.P. nr. 295 del 22.05.2006;

**RITENUTO:**

- di doversi procedere alla approvazione degli elaborati tecnici, dei computi metrici nonché della Rimodulazione del Quadro Economico del progetto esecutivo dell'intervento "Recupero del verde pubblico Valle Telesina" dell'importo di Euro 969.389,60 (Lire 1.877.000.000), così distinto:

		QUADRO EC. VIGENTE	QUADRO RIMODULATO
1	Oneri lordi per contratti di lavoro	€ 509.368,00	€ 509.368,00
2	Costi per attività di selezione ed avviamento	€ 12.291,67	€ 16.010,65
3	Costi di gestione sede	€ 3.615,20	€ 3.615,20
4	Attrezzature e materiale sede	€ 6.713,94	€ 6.713,94
5	Formazione e addestramento professionale	€ 30.021,64	€ 30.021,64
6	Missioni e spostamenti	€ 1.549,37	€ 3.873,43
7	Costo lavoro ed opere	€ 215.104,29	€ 215.104,29
8	Attività di coordinamento	€ 113.620,52	€ 110.279,10
9	Somme a disposizione per imprevisti	€ 9.247,128	€ 3.083,30
10	Spese generali	€ 67.857,27	€ 71.319,54
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 969.389,08</b>	<b>€ 969.389,08</b>

- di dover disporre la proroga di 1 (uno) mese delle attività e dei contratti di lavoro a tempo determinato costituiti con nr. 20 giovani disoccupati;
- di dover richiedere alla competente Regione Campania, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera CIPE 21.12.1993 e s.m.i., la prevista approvazione di competenza;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il DIRIGENTE S.I.  
(Dott. Ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta

Li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(Dott. Sergio MUOLLO)

### LA GIUNTA

Su proposta del Vice Presidente  
A voti unanimi

Per le motivazioni di cui alle premesse e che qui s'intendono integralmente riportate:

### DELIBERA

1. Di approvare, come approva, gli elaborati tecnici, i computi metrici e la Rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento di che trattasi nei limiti del finanziamento concesso di Euro 969.389,60 (Lire 1.877.000.000), come segue:

		QUADRO EC. VIGENTE	QUADRO RIMODULATO
1	Oneri lordi per contratti di lavoro	€ 509.368,00	€ 509.368,00
2	Costi per attività di selezione ed avviamento	€ 12.291,67	€ 16.010,65
3	Costi di gestione sede	€ 3.615,20	€ 3.615,20
4	Attrezzature e materiale sede	€ 6.713,94	€ 6.713,94
5	Formazione e addestramento professionale	€ 30.021,64	€ 30.021,64
6	Missioni e spostamenti	€ 1.549,37	€ 3.873,43
7	Costo lavoro ed opere	€ 215.104,29	€ 215.104,29
8	Attività di coordinamento	€ 113.620,52	€ 110.279,10
9	Somme a disposizione per imprevisti	€ 9.247,128	€ 3.083,30
10	Spese generali	€ 67.857,27	€ 71.319,54
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 969.389,08</b>	<b>€ 969.389,08</b>

2. Di disporre la proroga di 1 (uno) mese delle attività e dei contratti di lavoro a tempo determinato costituiti con nr. 20 giovani disoccupati;
3. Di prendere atto che le variazioni, rimodulazioni e la proroga, di cui ai precedenti punti 1 e 2, non comportano oneri aggiuntivi per l'Ente e sono –in ogni caso- contenuti nel finanziamento assentito di €. 969.389,08;
4. Di demandare al Responsabile del Progetto l'adozione dei successivi e necessari adempimenti per il regolare inizio delle attività;
5. Di richiedere, come richiede, ai sensi e per gli effetti del punto D, allegato "C", delibera G.R. Campania nr. 6525/1999, alla Competente Regione Campania, l'approvazione di competenza delle predette variazioni, rimodulazione e proroga di cui ai punti precedenti;
6. Di stabilire che la copertura finanziaria del progetto è assicurata dal Cap. n. 13920R /Bil. 2006;
7. Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.