

J. E. C.
17 LUG. 2007

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 442 del 13 LUG 2007

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. "CIARDELLI (LOC. MADONNA DELLA SALUTE) E LA SP "MACCABEI (LOC. SANTA COLOMBA) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.

L'anno duemilasette il giorno Tredici del mese di Luglio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dr. Pietro GIALLONARDO | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

VISTA la relazione tecnica della perizia di variante e suppletiva dei lavori di completamento dell'asse stradale di collegamento tra la S.P. "CIARDELLI (LOC. MADONNA DELLA SALUTE) e LA SP "MACCABEI (LOC. SANTA COLOMBA), prot. n. 8916 del 4.07.2007, del seguente tenore:

"PREMESSA

- Il progetto dei lavori di completamento del nuovo asse stradale di collegamento tra la S.P. n. 1 Ciardelli - loc. Madonna della Salute - e la S.P. Maccabei- loc. Santa Colomba - è stato approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 498 del 09-08-2006, per l'importo lordo di € 203.427,61, compreso € 450,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- I detti lavori sono stati aggiudicati all'impresa Molisannio Costruzioni e Servizi sas di Ullo Francesco S. & C., con sede in Fragneto Monforte (BN), alla via Venezia, 2, con determinazione dirigenziale n. 1194/06 del 28-11-2006, per l'importo al netto del ribasso del 34,476% offerto in sede di gara, e comprensivo degli oneri di sicurezza, di € 133.449,22;
- il suddetto affidamento è stato formalizzato con contratto di appalto n. 63 di rep. del 22/01/2007 registrato a Benevento il 12-02-2007 al n. 202 mod. 2.
- Il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, di cui alla richiamata determina n. 1194/06 del 28-11-2006, risultava essere il seguente:

A - IMPORTO LAVORI (soggetto a ribasso)		€ 202.977,12
da cui dedotto il ribasso d'asta del 34,476%		€ 69.978,39
	restano	€ 132.998,73
per oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 450,49
	totale	€ 133.449,22
B - SOMME A DISPOSIZIONE dell'A.P.		
- Oneri fiscali sui lavori - IVA 20%	€ 26.689,84	
- Spese per Autorità di vigilanza LL.PP. - copie ecc.	€ 1.818,32	
- per progettazione e direzione - Art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 4.068,55	
- per accantonamento (5%) + IVA	€ 12.178,00	
		44.754,71
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €	44.754,71
	TOTALE GENERALE €	178.203,93

- I lavori appaltati sono stati finanziati con i fondi del D.P.C.M., annualità 2006, con imputazione della spesa complessiva determinata in € 178.203,93, al capitolo del bilancio provinciale n. 12423 - impegno 1714/06.
- Le opere previste nel detto progetto hanno interessato il completamento del nuovo asse stradale già parzialmente realizzato da altra impresa (con fondi di cui all'accordo quadro intesa istituzionale di programma - accordo di programma quadro "infrastrutture per la viabilità della Regione Campania"). Con l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del progetto di cui all'accordo quadro è stato infatti possibile realizzare tutte le opere strutturali (sovrappasso in c.a. e opere di regimazione idraulica), il corpo stradale (rilevato e sterri) compreso la fondazione, ultimati lo scorso anno, rinviando ad un successivo intervento aggiuntivo di completamento, (quello oggetto della presente relazione) la realizzazione, sul medesimo nuovo tronco stradale, dello strato di base bitumato, binder, tappetino, guard - rail, segnaletica orizzontale e verticale ed opere secondarie di finitura.

VARIANTE AL PROGETTO

- Nel corso dei lavori di completamento, a causa del tempo intercorso tra la data di ultimazione del precedente appalto e la consegna e inizio dei nuovi lavori del 25-01-2007, e per effetto delle avverse condizioni climatiche del periodo invernale, caratterizzato da violente precipitazioni temporalesche che hanno causato, per mancanza di una definitiva regimentazione, delle acque, diffusi solchi naturali alterando, in diversi tratti, la già realizzata configurazione del piano viabile. Inoltre sono stati rilevati un elevato numero di sversamenti abusivi di materiali edili di risulta provenienti da demolizioni, nonché la crescita di piante spontanee lungo l'intero tracciato.
- Per tale motivo si è reso necessario innanzitutto riconfigurare il piano di fondazione, con asportazione della vegetazione spontanea, rimuovere i cumuli di materiali edili di risulta, ed effettuare una ricarica, sul piano viabile, con misto granulare stabilizzato in materiale calcareo per la ridefinizione delle pendenze trasversali. Inoltre in corrispondenza del sottopasso di via Carlo Pisacane, si è reso necessario realizzare una gabbionata al piede del rilevato stradale per garantire migliori condizioni di stabilità.
- Durante l'esecuzione dei lavori si è reso inoltre opportuno, in accordo con il comune di Benevento, estendere la parte della pavimentazione bituminosa anche sulle aree di svincolo e sulle strade di connessione con la nuova viabilità, oltre al prolungamento delle barriere di sicurezza e all'incremento e potenziamento della segnaletica stradale al fine di garantire una maggiore sicurezza alla circolazione.

CONCLUSIONI

- Tutte le opere ed i lavori in variante e suppletivi descritti, hanno determinato la necessità di una revisione del progetto approvato e del relativo quadro economico di spesa, così distinto:

A - IMPORTO LAVORI (soggetto a ribasso)		€ 264.541,16
da cui dedotto il ribasso d'asta del 34,476%		€ 91.203,21
	restano	€ 173.337,95
per oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 450,49
	totale	€ 173.788,44
B - SOMME A DISPOSIZIONE dell'A.P.		
- Oneri fiscali sui lavori - IVA 20%	€ 34.757,68	
- Spese per Autorità di vigilanza LL.PP. - copie ecc.	€ 150,00	
- per progettazione e direzione - Art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 4.068,55	
- per accantonamento (5%) + IVA	€ -	
		38.976,23
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €	38.976,23
	TOTALE GENERALE €	212.764,67

- Il nuovo quadro economico rimodulato ha determinato un aumento della spesa totale autorizzata per un importo pari ad € 34.560,74 (€ 212.764,67 - € 178.203,93) e cui si farà fronte con ulteriori nuovi fondi da imputare sul capitolo 12423 del bilancio 2007 dell'Ente.

La perizia, in particolare, ha determinato una maggiore spesa per lavori, al netto del ribasso contrattuale del 34,476%, pari ad € 40.339,22 oltre IVA, corrispondente a circa il 30% dell'importo originariamente affidato con contratto n. 63 del 22-01-2007.

Pertanto, in uno con la perizia di variante e suppletiva redatta, è stato predisposto lo schema di atto di sottomissione che prevede l'affidamento all'impresa Molisannio Costruzioni e Servizi sas di Ullo Francesco S. & C. di un maggior importo netto dei lavori di € 40.339,22, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario n. 63 del 22-01-2007 e con applicazione quindi dello stesso ribasso del 34,476% offerto in sede di gara.

Il detto maggiore importo di affidamento di € 40.339,22 oltre € 8.067,84 per IVA al 20%, trova copertura per € 13.846,33 sul cap 12423 imp. n 1714/06 e per € 34.560,74 sul capitolo 12423 del bilancio 2007";

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.
(dott. Sergio Mucillo)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

LA GIUNTA

AP. 12423 **PROGR. N. 1558/07**

Su relazione dell'Assessore al ramo B. RIMOLDI

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di completamento dell'asse stradale di collegamento tra la **S.P. "CIARDELLI (LOC. MADONNA DELLA SALUTE) e LA SP "MACCABEI (LOC. SANTA COLOMBA)**, nonché lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa appaltatrice MOLISANNIO sas e dal D.L., ing. V. Melillo, perizia che comporta un maggior importo netto dei lavori di € 40.339,22 oltre € 8.067,84 per IVA al 20%, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario n. 63 del 22-01-2007 e con applicazione quindi dello stesso ribasso del 34,476% offerto in sede di gara, con copertura finanziaria per € 13.846,33 sul cap 12423 imp. n 1714/06 e per € 34.560,74 sul capitolo 12423 del bilancio 2007, secondo il seguente quadro economico riepilogativo:

A - IMPORTO LAVORI (soggetto a ribasso)	€ 264.541,16
da cui dedotto il ribasso d'asta del 34,476%	€ 91.203,21
	restano € 173.337,95
per oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 450,49
	totale € 173.788,44
B - SOMME A DISPOSIZIONE dell'A.P.	
- Oneri fiscali sui lavori - IVA 20%	€ 34.757,68
- Spese per Autorità di vigilanza LL.PP. - copie ecc.	€ 150,00
- per progettazione e direzione - Art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 4.068,55
- per accantonamento (5%) + IVA	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €	38.976,23
TOTALE GENERALE €	212.764,67

- che i maggiori lavori di cui alla presente perizia ammontano ad €. 40.339,22 oltre € 8.067,84 per IVA al 20%, trovando copertura per € 13.846,33 sul cap 12423 imp. n 1714/06 e per € 34.560,74 sul capitolo 12423 del bilancio 2007;

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 553 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 17 LUG. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 17 LUG. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 02 AGO. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno

02 AGO. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 02 AGO. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
SETTORE SI
SETTORE FINANZA
SETTORE _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Conf. Capigruppo

Il 57.12 prot. n. ES 5926
Il 23.7.02 prot. n. 7.8.07
Il _____ prot. n. _____
Il _____ prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità

Prot. S.I. n° *856* del 04 LUG. 2007

RELAZIONE TECNICA
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. "CIARDELLI (LOC. MADONNA DELLA SALUTE) E LA SP "MACCABEI (LOC. SANTA COLOMBA) - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

PREMESSA

- Il progetto dei lavori di completamento del nuovo asse stradale di collegamento tra la S.P. n. 1 Ciardelli - loc. Madonna della Salute - e la S.P. Maccabei- loc. Santa Colomba - è stato approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 498 del 09-08-2006, per l'importo lordo di € 203.427,61, compreso € 450,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- I detti lavori sono stati aggiudicati all'impresa Molisannio Costruzioni e Servizi sas di Ullo Francesco S. & C., con sede in Fragneto Monforte (BN), alla via Venezia, 2, con determinazione dirigenziale n. 1194/06 del 28-11-2006, per l'importo, al netto del ribasso del 34,476% offerto in sede di gara, e comprensivo degli oneri di sicurezza, di € 133.449,22;
- il suddetto affidamento è stato formalizzato con contratto di appalto n. 63 di rep. del 22/01/2007 registrato a Benevento il 12-02-2007 al n. 202 mod. 2.
- Il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, di cui alla richiamata determina n. 1194/06 del 28-11-2006, risultava essere il seguente:

A - IMPORTO LAVORI (<i>soggetto a ribasso</i>)		€ 202.977,12
da cui dedotto il ribasso d'asta del 34,476%		€ 69.978,39
	restano	€ 132.998,73
per oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 450,49
	totale	€ 133.449,22
B - SOMME A DISPOSIZIONE dell'A.P.		
- Oneri fiscali sui lavori - IVA 20%	€ 26.689,84	
- Spese per Autorità di vigilanza LL.PP. - copie ecc.	€ 1.818,32	
- per progettazione e direzione - Art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 4.068,55	
- per accantonamento (5%) + IVA	€ 12.178,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €	44.754,71
	TOTALE GENERALE €	178.203,93

- I lavori appaltati sono stati finanziati con i fondi del D.P.C.M., annualità 2006, con imputazione della spesa complessiva determinata in € 178.203,93 , al capitolo del bilancio provinciale n. 12423 - impegno 1714/06.
- Le opere previste nel detto progetto hanno interessato il completamento del nuovo asse stradale già parzialmente realizzato da altra impresa (con fondi di cui all'accordo quadro intesa istituzionale di programma - accordo di programma quadro "infrastrutture per la viabilità della Regione Campania"). Con l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del progetto di cui all'accordo quadro è stato infatti possibile realizzare tutte le opere strutturali (sovrappasso in c.a. e opere di regimazione idraulica), il corpo stradale (rilevato e sterri) compreso la fondazione, ultimati lo scorso anno, rinviando ad un successivo intervento aggiuntivo di completamento, (quello oggetto della presente relazione) la realizzazione, sul medesimo nuovo tronco stradale, dello strato di base bitumato, binder, tappetino, guard - rail, segnaletica orizzontale e verticale ed opere secondarie di finitura.

VARIANTE AL PROGETTO

- Nel corso dei lavori di completamento, a causa del tempo intercorso tra la data di ultimazione del precedente appalto e la consegna e inizio dei nuovi lavori del 25-01-2007, e per effetto delle avverse condizioni climatiche del periodo invernale, caratterizzato da violente precipitazioni temporalesche che hanno causato, per mancanza di una definitiva regimentazione, delle acque, diffusi solchi naturali alterando, in diversi tratti, la già realizzata configurazione del piano viabile..

Inoltre sono stati rilevati un elevato numero di sversamenti abusivi di materiali edili di risulta provenienti da demolizioni., nonché la crescita di piante spontanee lungo l'intero tracciato.

- Per tale motivo si è reso necessario innanzitutto riconfigurare il piano di fondazione, con asportazione della vegetazione spontanea, rimuovere i cumuli di materiali edili di risulta, ed effettuare una ricarica, sul piano viabile, con misto granulare stabilizzato in materiale calcareo per la ridefinizione delle pendenze trasversali. Inoltre in corrispondenza del sottopasso di via Carlo Pisacane, si è reso necessario realizzare una gabbionata al piede del rilevato stradale per garantire migliori condizioni di stabilità.
- Durante l'esecuzione dei lavori si è reso inoltre opportuno, in accordo con il comune di Benevento, estendere la parte della pavimentazione bituminosa anche sulle aree di svincolo e sulle strade di connessione con la nuova viabilità, oltre al prolungamento delle barriere di sicurezza e all'incremento e potenziamento della segnaletica stradale al fine di garantire una maggiore sicurezza alla circolazione.

CONCLUSIONI

- Tutte le opere ed i lavori in variante e suppletivi descritti, hanno determinato la necessità di una revisione del progetto approvato e del relativo quadro economico di spesa, così distinto:

A - IMPORTO LAVORI (<i>soggetto a ribasso</i>)		€ 264.541,16
da cui dedotto il ribasso d'asta del 34,476%		€ 91.203,21
	restano	€ 173.337,95
per oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 450,49
	totale	€ 173.788,44
B - SOMME A DISPOSIZIONE dell'A.P.		
- Oneri fiscali sui lavori - IVA 20%	€ 34.757,68	
- Spese per Autorità di vigilanza LL.PP. - copie ecc.	€ 150,00	
- per progettazione e direzione - Art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 4.068,55	
- per accantonamento (5%) + IVA	€ -	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €	38.976,23
	TOTALE GENERALE €	212.764,67

- Il nuovo quadro economico rimodulato ha determinato un aumento della spesa totale autorizzata per un importo pari ad € 34.560,74 (€ 212.764,67 - € 178.203,93) e cui si farà fronte con ulteriori nuovi fondi da imputare sul capitolo 12423 del bilancio 2007 dell'Ente.

La perizia, in particolare, ha determinato una maggiore spesa per lavori, al netto del ribasso contrattuale del 34,476%, pari ad € 40.339,22 oltre IVA, corrispondente a circa il 30% dell'importo originariamente affidato con contratto n. 63 del 22-01-2007.

Pertanto, in uno con la perizia di variante e suppletiva redatta, è stato predisposto lo schema di atto di sottomissione che prevede l'affidamento all'impresa Molisannio Costruzioni e Servizi sas di Ullo Francesco S. & C. di un maggior importo netto dei lavori di € 40.339,22 , agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario n. 63 del 22-01-2007 e con applicazione quindi dello stesso ribasso del 34,476% offerto in sede di gara.

Il detto maggiore importo di affidamento di € 40.339,22 oltre € 8.067,84 per IVA al 20%, trova copertura per € 13.846,33 sul cap 12423 imp. n 1714/06 e per € 34.560,74 sul capitolo 12423 del bilancio 2007

IL TECNICO
Geom. Nazzeno MIGNONE



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Valentino MELILLO



IL R.P. - Dirigente Settore Infrastrutture
(Ing. Angelo FUSCHINI)





PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO AI LL.PP.

SETTORE INFRASTRUTTURE

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. "CIARDELLI (LOC. MADONNA DELLA SALUTE) E LA SP "MACCABEI (LOC. SANTA COLOMBA)- PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

IMPRESA: Molisannio Costruzioni e servizi sas via Venezia 2 82020 Fragneto Monforte BN

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 136 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

Premesso:

- che con contratto di appalto n. 63 di rep. del 22/01/2007 registrato a Benevento il 12-02-2007 al n. 202 mod. 2., l'impresa Molisannio Costruzioni e Servizi sas ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 133.449,22, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 34,476% e compreso € 450,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con riferimento al progetto in questione è stata redatta la perizia suppletiva e di variante da parte della Direzione dei Lavori, per motivazioni nella stessa riportate;

La succitata perizia di variante tecnica e suppletiva è stata approvata con delibera del G.P. n° _____ del _____;

Tutto ciò premesso:

L'anno (.....) il giorno (.....) del mese di con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Ullo Francesco Saverio in qualità di amministratore dell'Impresa Molisannio Costruzioni e Servizi sas, con sede a Fragneto Monforte (BN) assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa.

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto, dedotti del ribasso di aggiudicazione pari al 34,476%;

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 173.788,44 (euro centosettantatremilasettecentottantotto/44), al netto del ribasso del 34,476%.

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 450,49 (euro quattrocentocinquanta/49).

ART. 3

Ai fini fiscali si dichiara che:

L'importo del presente atto risulta pari a € 40.339,22 (euro quarantamilatrecento-trentanove/22) come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia.	€ 173.788,44
A dedurre importo contratto principale	€ 133.449,22
Restano	€ 40.339,22

oltre Iva come per legge.

ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni novanta (in lettere novanta) viene aumentato di gg. trenta (in lettere trenta).

ART. 5

Ai sensi dell'art. 136 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554, per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi prezzi, si farà riferimento al Prezzario OO.PP. regione Campania anno 2003.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott.Ing. Valentino Melillo

L'APPALTATORE
Francesco Saverio Ullo