

M. E.

22 GEN. 2008

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 19 del 18 GEN, 2008

Oggetto: "Lavori di costruzione del ponte sul Fiume Tammaro e della viabilità di collegamento". - Variante di assestamento - Approvazione.

L'anno duemilaotto il giorno dieci del mese di gennaio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le	Carmine	NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott.	Pasquale	GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) Rag.	Alfonso	CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing.	Pompilio	FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott.	Pietro	GIALLONARDO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott.	Giorgio Carlo	NISTA	- Assessore	_____
7) Dott.	Carlo	PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dott.	Rosario	SPATAFORA	- Assessore	_____
9) Geom.	Carmine	VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

VISTA la relazione tecnico - illustrativa redatta dal D.L., ing. Domenico Catalano, del seguente tenore:

"Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 84 del 05/03/2004 fu approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di costruzione del ponte sul Fiume Tammaro e della viabilità di collegamento" dell'importo complessivo di € 2.330.000,00 secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo lavori a base d'asta:

- Per lavori a base d'asta di cui
€ 61.714,02 per oneri di sicurezza: **€ 1.763.257,63**

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:

- B1** - Per espropri ed oneri relativi (frazionamento atti ecc.): € 91.000,00
- B2** - Spese tecniche, di gara, consulenze ecc. art. 18: € 211.590,91
- B3** - Indagini Geologiche: € 34.000,00
- B4** - IVA sui lavori: € 176.325,76

B5 - IVA sulle spese tecniche:	€ 49.118,18
B6 - Imprevisti:	€ <u>4.707,18</u>

In uno a disposizione dell'Amministrazione € 566.742,37

IMPORTO TOTALE € **2.330.000,00**

- Con determina n. 669/06 del 20/07/2004 i lavori furono aggiudicati all'Impresa Zaccari Costruzioni S.r.l. da Circello con un ribasso pari al 32,911% e quindi per un importo dei lavori pari ad € 1.141.548,59, oltre € 61.714,02 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 1.203.262,61.

Il quadro economico, a seguito dell'affidamento dei lavori, risultò rimodulato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo lavori (soggetti a ribasso):	€ 1.701.543,61
da cui dedotto il ribasso del 32,911%	€ <u>559.995,02</u>
Restano	€ 1.141.548,59
per oneri di sicurezza	€ <u>61.714,02</u>
Totale	€ 1.203.262,61

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:	
B1 - Per I.V.A. sui lavori 10%:	€ 120.326,26
B2 - Per espropri:	€ 91.000,00
B3 - Per spese tecniche, di gara, consulenze, indagini geologiche ecc.	€ 222.510,92
B4 - Per I.V.A. su spese tecniche:	€ 44.502,18
B5 - Per imprevisti:	€ 79.970,20
B6 - Per accantonamento 7%:	€ 84.229,35
B7 - Per I.V.A. su accantonamento (10%):	€ <u>8.422,93</u>

In uno a disposizione dell'Amministrazione € **650.970,75**

IMPORTO TOTALE € **1.854.233,36**

Nel corso dei lavori, dopo lo splatemento fu possibile stabilire il percorso dell'acquedotto dell'Alto Calore, che interferiva, dal lato del centro abitato di Pesco Sannita, sia con la spalla che con la prima pila previste in progetto, per cui fu necessario procedere ad una prima variante tecnica senza modifica del quadro economico, variante approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 439 del 24/06/2005.

Successivamente per tener anche conto di:

- le considerazioni contenute nel parere Prot. 10147 del 27/04/2004 della Soprintendenza per i Beni Ambientali di Caserta (opere di sistemazione delle sponde con scheggionate in calcare);
- i nulla osta tecnici, Prot. 2228 del 27/02/2006 e Prot. N. 7557 del 12/07/2006 dell'Alto Calore Servizi S.p.A., relativi allo spostamento della condotta adduttrice Pesco Sannita - S. Marco dei Cavoti 5° lotto;
- la necessità di prevedere la costruzione di due strade di servizio per accesso ad alcuni fondi, altrimenti interclusi;

si è proceduto alla redazione di una perizia variativa e suppletiva, che comportava un aumento dell'importo dei lavori inferiore al 5%, e pertanto in conformità a quanto previsto al comma 3 dell'art. 25 della legge 109/94 e s.m.i..

L'importo della perizia variativa e suppletiva, approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 608 del 13/10/2006, era pari a € 1.854.233,36 e risultava suddiviso secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo lavori a misura:		€ 1.849.038,03
A detrarre oneri di sicurezza:		€ 61.714,02
Restano		€ 1.787.384,01
Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,911%:		€ 588.226,20
Restano		€ 1.199.157,81
Oneri per la sicurezza:		€ 61.714,02
TOTALE LAVORI		€ 1.260.871,83
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:		
B1 - Per I.V.A. sui lavori 10%:	€ 126.087,18	
B2 - Per espropri:	€ 105.806,53	
B3 - Per spese generali e tecniche (12% di A + B2):	€ 234.581,35	
B4 - Per I.V.A. 20% su spese generali e tecniche:	€ 46.916,27	
B5 - Per imprevisti:	€ 79.970,20	
In uno a disposizione dell'Amministrazione		€ 593.361,53
TOTALE GENERALE		€ 1.854.233,36

Per recepire le richieste dei proprietari dei fondi agricoli confinanti, circa la larghezza delle strade di servizio non sufficiente al passaggio di macchine agricole, quali in particolare la mietitrebbia, e su indicazione dell'Amministrazione Provinciale si è proceduto alla redazione di una terza perizia variativa, approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 75 del 19/02/2007, che prevedeva l'aumento della larghezza delle strade di servizio di lunghezza mt 191,00 e mt 110,00 dai previsti mt 2,50 a mt 5,50; lungo le due strade è stata posizionata la condotta idrica. L'importo della terza perizia variativa, sempre contenuto in quello ammesso a finanziamento, è pari a € 1.854.233,36 e risulta suddiviso secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo lavori a misura:		€ 1.849.038,00
A detrarre oneri di sicurezza:		€ 61.714,02
Restano		€ 1.787.323,98
Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,911%:		€ 588.226,20
Restano		€ 1.199.097,78
Oneri per la sicurezza:		€ 61.714,02
TOTALE LAVORI		€ 1.260.811,80
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:		
B1 - Per I.V.A. sui lavori 10%:	€ 126.081,18	
B2 - Per espropri:	€ 105.872,56	
B3 - Per spese generali e tecniche (12% di A + B2):	€ 234.581,35	
B4 - Per I.V.A. 20% su spese generali e tecniche:	€ 46.916,27	
B5 - Per imprevisti:	€ 79.970,20	
In uno a disposizione dell'Amministrazione		€ 593.421,56
TOTALE GENERALE		€ 1.854.233,36

Per tener conto, infine, delle variazioni di alcune categorie che è stato necessario apportare nel corso dei lavori, si è proceduto alla redazione di una perizia di assestamento, il cui importo, sempre contenuto in quello ammesso a finanziamento, è pari ad € 1.854.233,36 e risulta suddiviso secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo lavori a misura:	€ 1.849.038,00
A detrarre oneri di sicurezza:	€ 61.714,02
Restano	€ 1.787.323,98
Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,911%:	€ 588.226,20
Restano	€ 1.199.097,78
Oneri per la sicurezza:	€ 61.714,02
TOTALE LAVORI	€ 1.260.811,80

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:	
B1 - Per I.V.A. sui lavori 10%:	€ 126.081,18
B2 - Per espropri:	€ 105.872,56
B3 - Per sondaggi geognostici, analisi e prove di laboratorio:	€ 11.000,00
B4 - Per spese generali e tecniche (12% di A + B2):	€ 234.581,35
B5 - Per I.V.A. 20% su spese generali e tecniche:	€ 46.916,27
B6 - Per IVA 20% sui sondaggi:	€ 2.200,00
B7 - Per imprevisti:	€ 66.770,20

In uno a disposizione dell'Amministrazione **€ 593.421,56**
TOTALE GENERALE **€ 1.854.233,36";**

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Mollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo CRINALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** la perizia di assestamento del progetto: Lavori di costruzione del ponte sul Fiume Tammaro e della viabilità di collegamento", redatta dalla D.L., il cui importo, sempre contenuto in quello ammesso a finanziamento, è pari ad € 1.854.233,36 e risulta suddiviso secondo il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a misura:	€ 1.849.038,00
A detrarre oneri di sicurezza:	€ 61.714,02
Restano	€ 1.787.323,98
Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,911%:	€ 588.226,20
Restano	€ 1.199.097,78
Oneri per la sicurezza:	€ 61.714,02

	TOTALE LAVORI	€ 1.260.811,80
B)	Somme a disposizione dell'Amm/ne:	
	B1 - Per I.V.A. sui lavori 10%:	€ 126.081,18
	B2 - Per espropri:	€ 105.872,56
	B3 - Per sondaggi geognostici, analisi e prove di laboratorio:	€ 11.000,00
	B4 - Per spese generali e tecniche (12% di A + B2):	€ 234.581,35
	B5 - Per I.V.A. 20% su spese generali e tecniche:	€ 46.916,27
	B6 - Per IVA 20% sui sondaggi:	€ 2.200,00
	B7 - Per imprevisti:	<u>€ 66.770,20</u>

In uno a disposizione dell'Amministrazione € **593.421,56**

TOTALE GENERALE € 1.854.233,36;

- **di onerare** il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi;
- **di trasmettere** copia dell'atto di approvazione della perizia alla Regione Campania;
- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(dr. Carmine NARDONE)

N. 26 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 22 GEN. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 22 GEN. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 08 FEB. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno 08 FEB. 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 08 FEB. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
2 SETTORE 31
SETTORE FIDELIA 21A
SETTORE _____

il 1/667 prot. n. _____
il 1/667 prot. n. _____
il 28.1.08 prot. n. _____
il 28.1.08 prot. n. _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

Conf. Capigruppo

Esec. 1166
11.2.08

REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI PESCO SANNITA
Prov. di BENEVENTO

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL FIUME
TAMMARO E DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

PERIZIA DI ASSESTAMENTO

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Domenico Catapano



Domenico Catapano

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 84 del 05/03/2004 fu approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di costruzione del ponte sul Fiume Tammaro e della viabilità di collegamento" dell'importo complessivo di € 2.330.000,00 secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo lavori a base d'asta:

- Per lavori a base d'asta di cui
€ 61.714,02 per oneri di sicurezza: € 1.763.257,63

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:

B1 - Per espropri ed oneri relativi (frazionamento atti ecc.):	€	91.000,00
B2 - Spese tecniche, di gara, consulenze ecc. art. 18:	€	211.590,91
B3 - Indagini Geologiche:	€	34.000,00
B4 - IVA sui lavori:	€	176.325,76
B5 - IVA sulle spese tecniche:	€	49.118,18
B6 - Imprevisti:	€	<u>4.707,18</u>

In uno a disposizione dell'Amministrazione € 566.742,37

IMPORTO TOTALE

€ 2.330.000,00

Nel corso dei lavori, dopo lo splanteamento fu possibile stabilire il percorso dell'acquedotto dell'Alto Calore, che interferiva, dal lato del centro abitato di Pesco Sannita, sia con la spalla che con la prima pila previste in progetto, per cui fu necessario procedere ad una prima variante tecnica senza modifica del quadro economico, variante approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 439 del 24/06/2005.

Successivamente per tener anche conto di:

- a) le considerazioni contenute nel parere Prot. 10147 del 27/04/2004 della Soprintendenza per i Beni Ambientali di Caserta (opere di sistemazione delle sponde con scheggionate in calcare);
- b) i nulla osta tecnici, Prot. 2228 del 27/02/2006 e Prot. N. 7557 del 12/07/2006 dell'Alto Calore Servizi S.p.A., relativi allo spostamento della condotta adduttrice Pesco Sannita – S. Marco dei Cavoti 5° lotto;
- c) la necessità di prevedere la costruzione di due strade di servizio per accesso ad alcuni fondi, altrimenti interclusi;

si è proceduto alla redazione di una perizia variativa e suppletiva, che comportava un aumento dell'importo dei lavori inferiore al 5%, e pertanto in conformità a quanto previsto al comma 3 dell'art. 25 della legge 109/94 e s.m.i..

L'importo della perizia variativa e suppletiva, approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 608 del 13/10/2006, era pari a € 1.854.233,36 e risultava suddiviso secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo lavori a misura:	€ 1.849.038,03	
A detrarre oneri di sicurezza:	€ <u>61.714,02</u>	
Restano	€ 1.787.384,01	
Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,911%:	€ <u>588.226,20</u>	
Restano	€ 1.199.157,81	
Oneri per la sicurezza:	€ <u>61.714,02</u>	
TOTALE LAVORI		€ 1.260.871,83
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:		
B1 - Per I.V.A. sui lavori 10%:	€ 126.087,18	
B2 - Per espropri:	€ 105.806,53	
B3 - Per spese generali e tecniche (12% di A + B2):	€ 234.581,35	
B4 - Per I.V.A. 20% su spese generali e tecniche:	€ 46.916,27	
B5 - Per imprevisti:	€ <u>79.970,20</u>	
In uno a disposizione dell'Amministrazione		€ <u>593.361,53</u>
TOTALE GENERALE		€ 1.854.233,36

Per recepire le richieste dei proprietari dei fondi agricoli confinanti, circa la larghezza delle strade di servizio non sufficiente al passaggio di macchine agricole, quali in particolare la mietitrebbia, e su indicazione dell'Amministrazione Provinciale si è

proceduto alla redazione di una terza perizia variativa, approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 75 del 19/02/2007, che prevedeva l'aumento della larghezza delle strade di servizio di lunghezza mt 191,00 e mt 110,00 dai previsti mt 2,50 a mt 5,50; lungo le due strade è stata posizionata la condotta idrica.

L'importo della terza perizia variativa, sempre contenuto in quello ammesso a finanziamento, è pari a € 1.854.233,36 e risulta suddiviso secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo lavori a misura:	€ 1.849.038,00	
A detrarre oneri di sicurezza:	<u>€ 61.714,02</u>	
Restano	€ 1.787.323,98	
Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,911%:	<u>€ 588.226,20</u>	
Restano	€ 1.199.097,78	
Oneri per la sicurezza:	<u>€ 61.714,02</u>	
TOTALE LAVORI		€ 1.260.811,80
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:		
B1 - Per I.V.A. sui lavori 10%:	€ 126.081,18	
B2 - Per espropri:	€ 105.872,56	
B3 - Per spese generali e tecniche (12% di A + B2):	€ 234.581,35	
B4 - Per I.V.A. 20% su spese generali e tecniche:	€ 46.916,27	
B5 - Per imprevisti:	<u>€ 79.970,20</u>	
In uno a disposizione dell'Amministrazione		<u>€ 593.421,56</u>
TOTALE GENERALE		€ 1.854.233,36

Per tener conto, infine, delle variazioni di alcune categorie che è stato necessario apportare nel corso dei lavori, si è proceduto alla redazione di una perizia di assestamento, il cui importo, sempre contenuto in quello ammesso a finanziamento, è pari ad € 1.854.233,36 e risulta suddiviso secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A)	Importo lavori a misura:	€ 1.849.038,00	
	A detrarre oneri di sicurezza:	€ <u>61.714,02</u>	
	Restano	€ 1.787.323,98	
	Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,911%:	€ <u>588.226,20</u>	
	Restano	€ 1.199.097,78	
	Oneri per la sicurezza:	€ <u>61.714,02</u>	
	TOTALE LAVORI		€ 1.260.811,80
B)	Somme a disposizione dell'Amm/ne:		
	B1 - Per I.V.A. sui lavori 10%:	€ 126.081,18	
	B2 - Per espropri:	€ 105.872,56	
	B3 - Per sondaggi geognostici, analisi e prove di laboratorio:	€ 11.000,00	
	B4 - Per spese generali e tecniche (12% di A + B2):	€ 234.581,35	
	B5 - Per I.V.A. 20% su spese generali e tecniche:	€ 46.916,27	
	B6 - Per IVA 20% sui sondaggi:	€ 2.200,00	
	B7 - Per imprevisti:	€ <u>66.770,20</u>	
	In uno a disposizione dell'Amministrazione		€ <u>593.421,56</u>
	TOTALE GENERALE		€ 1.854.233,36