

J.E. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

4 FEB. 2008

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 53 del 01 FEB. 2008

Oggetto: **Lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. ex Consortile, tratto Benevento – Bivio Castelpoto". - Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva.**

L'anno duemilaotto il giorno uno del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dr. Pietro GIALLONARDO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 15700 del 28.12.2007 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- Con **delibera di G.P. n. 506 del 15.07.2005** venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di €. 2.291.000,00, di cui €. 1.726.125,19 per lavori a base d'asta;
- Con **determinazione n° 560/06 del 19.05.2006**, vennero aggiudicati i lavori in favore dell'impresa Partenobit, con un ribasso d'asta del 34,492%, e rimodulato il quadro economico, per un importo lavori pari ad €.1.137.688,04, oltre somme a disposizione per complessivi €. 1.869.111,96;
- Con **decreto dirigenziale n° 443 del 02.08.2006**, dell'Area Generale di Coordinamento 14 - Trasporti e Viabilità della Regione Campania, veniva assegnato a questo Ente, in via definitiva, il finanziamento di €. 1.869.111,95 ed erogata la somma di €. 93.455,60 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- in data **07.07.2006, al repertorio n° 367 (allegato n° 1)**, registrato a Benevento il 21.07.2006 al n°3669 mod. 1, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola per un importo di €. 1.137.688,04, di cui €. 1.117.573,37 per lavori al netto del ribasso del 34,492% ed €. 20.114,67 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- la Direzione dei Lavori in oggetto fu affidata, a seguito di avviso pubblico, con determina n° n°746 del 28.06.2006 e successivo contratto n° 417 di rep. del 27.06.2007, all'ing. Luigi Fusco;

Considerato che:

- nel corso dei lavori si è reso necessario redigere, per le motivazioni riportate nei relativi atti tecnico - amministrativi, una **perizia di variante tecnica e suppletiva**, contenuta nell'ambito del 5% e del finanziamento definitivo concesso dalla Regione Campania, riguardante, essenzialmente, un maggiore allargamento tra la progr. 0,000 alla progr. 0,900, la messa in opera

di tratti di barriera di protezione del tipo H1 e H2 ed il rifacimento dei giunti dei due viadotti presenti lungo il percorso, il cui relativo quadro economico di spesa è il seguente:

A) Lavori

• Importo lavori a misura	€.	1.792.211,83
• Ribasso d'asta del 34,492%	€.	618.169,70
Restano	€.	1.174.042,13
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	20.114,67
Totale lavori		€. 1.194.156,80

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) I.V.A. sui lavori al 20%	€.	238.831,36
B2) per imprevisti compreso IVA al 20%	€.	70.740,25
B3) per allaccio pubblici serv. Compreso IVA al 20%	€.	15.000,00
B4) Spese tecniche (D.L., consulenze, ecc)	€.	154.648,56
B5) CNPAIA ed IVA su spese tecniche	€.	34.022,68
B6) Espropri ed oneri annessi	€.	75.000,00
B7) Spese di pubblicità e gara, IVA comp.	€.	24.387,00
B8) per accantonamento art.		
B9) Art. 92 D.Lg.vo 163/2006	€.	34.522,00
Totale somme a disposizione		€. 674.955,15
Totale complessivo		€. 1.869.111,95

- la detta perizia prevede l'applicazione di **n° 7 nuovi prezzi**, di cui n° 6 desunti dalla tariffa Prezzi della regione Campania 2004 e n° 1 desunto da analisi prezzi, come analiticamente riportato nello schema di atto di sottomissione, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice, allegato alla presente;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva.

Per tutto quanto sopra di propone:

- 1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori, ing. Luigi Fusco, dei lavori in oggetto riportati, che prevede il seguente quadro economico di spesa, contenuto nei limiti del finanziamento concesso dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n° 443 del 02.08.2006:

A) Lavori

• Importo lavori a misura	€.	1.792.211,83
• Ribasso d'asta del 34,492%	€.	618.169,70
Restano	€.	1.174.042,13
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	20.114,67
Totale lavori		€. 1.194.156,80

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) I.V.A. sui lavori al 20%	€.	238.831,36
B2) per imprevisti compreso IVA al 20%	€.	50.065,06
B3) per allaccio pubblici serv. comp. IVA al 20%	€.	20.000,00
B4) Spese tecniche (D.L., consulenze, ecc) comp. CNPAIA ed IVA	€.	193.671,74
B6) Espropri ed oneri annessi	€.	100.000,00
B7) Spese di pubblicità e gara, IVA comp.	€.	10.837,32
B8) per accantonamento art.240 D.Lg.vo 163/06	€.	38.549,68
B9) Art. 92 D.Lg.vo 163/2006	€.	23.000,00
Totale somme a disposizione		€. 674.955,17
Totale complessivo		€. 1.869.111,97

- 2) di approvare lo schema di atto di sottomissione n° 1 che, ai fini fiscali, comporta un aumento dell'importo dei lavori pari ad €. 56.468,76, in uno allo schema di atto di sottomissione, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice dei lavori, per cui l'importo dei lavori affidati ammonta a complessivi €. 1.194.156,80, al netto del ribasso del 34,492%;
- 3) **di confermare l'impegno di spesa complessivo di €. 1.869.111,97 sul cap. n° 12331/2/R, progr.3038/4/04.";**

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.
Lì _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,
Lì _____

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori, ing. Luigi Fusco, dei lavori in oggetto riportati, che prevede il seguente quadro economico di spesa, contenuto nei limiti del finanziamento concesso dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n° 443 del 02.08.2006:

A) Lavori

• Importo lavori a misura	€. 1.792.211,83
• Ribasso d'asta del 34,492%	€. 618.169,70
Restano	€. 1.174.042,13
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€. 20.114,67
Totale lavori	€. 1.194.156,80

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) I.V.A. sui lavori al 20%	€. 238.831,36
B2) per imprevisti compreso IVA al 20%	€. 50.065,06
B3) per allaccio pubblici serv. comp. IVA al 20%	€. 20.000,00
B4) Spese tecniche (D.L., consulenze, ecc) comp. CNPAIA ed IVA	€. 193.671,74
B6) Espropri ed oneri annessi	€. 100.000,00
B7) Spese di pubblicità e gara, IVA comp.	€. 10.837,32
B8) per accantonamento art.240 D.Lg.vo 163/06	€. 38.549,68
B9) Art. 92 D.Lg.vo 163/2006	€. 23.000,00
Totale somme a disposizione	€. 674.955,17
Totale complessivo	€. 1.869.111,97

- **di approvare**, altresì, lo schema di atto di sottomissione n° 1 che, ai fini fiscali, comporta un aumento dell'importo dei lavori pari ad €. 56.468,76, in uno allo schema di atto di sottomissione, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice dei lavori, per cui l'importo dei lavori affidati ammonta a complessivi €. 1.194.156,80, al netto del ribasso del 34,492%;

- **di confermare** l'impegno di spesa complessivo di €. 1.869.111,97 sul cap. n° 12331/2/R, progr.3038/4/04

- **di onerare** il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;

- **di autorizzare** la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)
[Signature]

N. 104 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 4 FEB. 2008

IL MESSO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)
[Signature]

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 4 FEB. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 20 FEB. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)
[Signature]

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 20 FEB. 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

20 FEB. 2008
BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)
[Signature]

Copia per
SETTORE SI
SETTORE FINANZA
SETTORE _____
Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
[Signature]

il [Signature] prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il 6.2.08 prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

S.I. / Segreteria

Prot. 15700/S.I. del 28 DIC. 2007

Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE

Oggetto: Lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. ex Consortile, tratto Benevento – Bivio Castelpoto".
Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva.
Riferimento Contabile: Capitolo n°12331/2/R, progr.3038/4/04.

Premesso che:

- Con **delibera di G.P. n. 506 del 15.07.2005** venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di €. 2.291.000,00, di cui €. 1.726.125,19 per lavori a base d'asta;
- Con **determinazione n° 560/06 del 19.05.2006**, vennero aggiudicati i lavori in favore dell'impresa Partenobit, con un ribasso d'asta del 34,492%, e rimodulato il quadro economico, per un importo lavori pari ad €.1.137.688,04, oltre somme a disposizione per complessivi €. 1.869.111,96;
- Con **decreto dirigenziale n° 443 del 02.08.2006**, dell'Area Generale di Coordinamento 14 – Trasporti e Viabilità della Regione Campania, veniva assegnato a questo Ente, in via definitiva, il finanziamento di €. 1.869.111,95 ed erogata la somma di €. 93.455,60 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- in data **07.07.2006, al repertorio n° 367 (allegato n° 1)**, registrato a Benevento il 21.07.2006 al n°3669 mod. 1, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola per un importo di €. 1.137.688,04, di cui €. 1.117.573,37 per lavori al netto del ribasso del 34,492% ed €. 20.114,67 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- la Direzione dei Lavori in oggetto fu affidata, a seguito di avviso pubblico, con determina n° n°746 del 28.06.2006 e successivo contratto n° 417 di rep. del 27.06.2007, all'ing. Luigi Fusco;

Considerato che:

- nel corso dei lavori si è reso necessario redigere, per le motivazioni riportate nei relativi atti tecnico – amministrativi, una **perizia di variante tecnica e suppletiva**, contenuta nell'ambito del 5% e del finanziamento definitivo concesso dalla Regione Campania, riguardante, essenzialmente, un maggiore allargamento tra la progr. 0,000 alla progr. 0,900, la messa in opera di tratti di barriera di protezione del tipo H1 e H2 ed il rifacimento dei giunti dei due viadotti presenti lungo il percorso, il cui relativo quadro economico di spesa è il seguente:

A) Lavori

- Importo lavori a misura € 1.792.211,83
- Ribasso d'asta del 34,492% € 618.169,70



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

Restano	€.	1.174.042,13
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	20.114,67
Totale lavori		€. 1.194.156,80

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) I.V.A. sui lavori al 20%	€.	238.831,36
B2) per imprevisti compreso IVA al 20%	€.	70.740,25
B3) per allaccio pubblici serv. Compreso IVA al 20%	€.	15.000,00
B4) Spese tecniche (D.L., consulenze, ecc)	€.	154.648,56
B5) CNPAIA ed IVA su spese tecniche	€.	34.022,68
B6) Espropri ed oneri annessi	€.	75.000,00
B7) Spese di pubblicità e gara, IVA comp.	€.	24.387,00
B8) per accantonamento art.		
B9) Art. 92 D.Lg.vo 163/2006	€.	34.522,00
Totale somme a disposizione		€. 674.955,15
Totale complessivo		€. 1.869.111,95

- la detta perizia prevede l'applicazione di **n° 7 nuovi prezzi**, di cui n° 6 desunti dalla tariffa Prezzi della regione Campania 2004 e n° 1 desunto da analisi prezzi, come analiticamente riportato nello schema di atto di sottomissione, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice, allegato alla presente;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva.

Per tutto quanto sopra di propone:

- di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori, ing. Luigi Fusco, dei lavori in oggetto riportati, che prevede il seguente quadro economico di spesa, contenuto nei limiti del finanziamento concesso dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n° 443 del 02.08.2006:

A) Lavori

• Importo lavori a misura	€.	1.792.211,83
• Ribasso d'asta del 34,492%	€.	618.169,70
Restano	€.	1.174.042,13
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	20.114,67
Totale lavori		€. 1.194.156,80

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) I.V.A. sui lavori al 20%	€.	238.831,36
B2) per imprevisti compreso IVA al 20%	€.	50.065,06
B3) per allaccio pubblici serv. comp. IVA al 20%	€.	20.000,00
B4) Spese tecniche (D.L., consulenze, ecc) comp. CNPAIA ed IVA	€.	193.671,74
B6) Espropri ed oneri annessi	€.	100.000,00
B7) Spese di pubblicità e gara, IVA comp.	€.	10.837,32



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

B8) per accantonamento art.240 D.Lg.vo 163/06	€.	38.549,68
B9) Art. 92 D.Lg.vo 163/2006	€.	23.000,00
Totale somme a disposizione	€.	<u>674.955,17</u>
Totale complessivo	€.	1.869.111,97

- 2) di approvare lo schema di atto di sottomissione n° 1 che, ai fini fiscali, comporta un aumento dell'importo dei lavori pari ad €. 56.468,76, in uno allo schema di atto di sottomissione, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice dei lavori, per cui l'importo dei lavori affidati ammonta a complessivi €. 1.194.156,80, al netto del ribasso del 34,492%;
- 3) di confermare l'impegno di spesa complessivo di €. 1.869.111,97 sul cap. n° 12331/2/R, progr.3038/4/04.


L'Istruttore Tecnico
(arch. Giancarlo Marcarelli)


Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(ing. Salvatore MINICOZZI)


Il Responsabile del Procedimento
Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo FUSCHINI)