



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 499 DEL 04/03/2025

OGGETTO: Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania- Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN) - ATI Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) aggiudicataria dei lavori. Approvazione perizia variante tecnica e suppletiva Riferimento contabile . cap. 11801

CIG: 8040269FDC CUP: I12H18000100002

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023 di nomina dell'ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del Settore Edilizia Pubblica –Edilizia Scolastica della Provincia di Benevento;

VISTA la determinazione Dirigenziale n. 93 del 16.01.2025 con la quale è stato conferito all'ing. Matteo Iannotti , fino al 30 Giugno 2025, l'incarico di EQ -ex posizione organizzativa, per il Servizio 2 “Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica”;

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Benevento ha partecipato all'avviso pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020 e per la formazione di una graduatoria per la concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio, in coerenza con quanto stabilito dal decreto congiunto MEF, MIUR e MIT del 03/01/2018 pubblicato sulla GURI del 04/04/2018;
- Al fine della suddetta partecipazione, questo Ente ha approvato, con Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n° 269 del 03/07/2018, il progetto dei “Lavori di ampliamento dell'Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola (BN), per l'importo complessivo di €. 2.763.630,00 di cui € 2.083.471,03 per lavori, incluso € 39.455,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 640.158,97 per somme a disposizione di cui al seguente quadro economico:

A	Lavori	
A.1	Opere strutturali, di demolizione e di finitura correlate	€. 1.681.154,15
A.2	Opere di adeguamento impiantistico	€. 309.064,28
A.3	Opere di adeguamento antincendio	€. 21.546,64
A.4	Opere di adeguamento igienico-funzionale	€. 44.728,40
A.5	Opere di sistemazione delle aree esterne e/o arredo urbano	€. 32.260,08
A.6	Oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza	€. 39.445,58

	Totale Lavori	€. 2.083.471,03
	Di cui costi della sicurezza interni al prezzo (0,254% di A)	€. 5.282,52
B	Somme a disposizione	
B.1	Imprevisti (max 5% di A)	€. 104.173,55
B.2	Spese tecniche per rilievi, accertamenti e indagini propedeutici alla progettazione; Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza, alla direzione dei lavori, a conferenze di servizi, assistenza alla direzione dei lavori, assicurazione dipendenti; Accantonamenti per incentivo al personale dipendente per funzioni tecniche Spese per attività tecnico-amministrative di consulenza o supporto al RUP; Spese per commissioni giudicatrici; Spese per pubblicità; Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, per collaudo tecnico-amministrativo, per collaudo strutturale ed altri collaudi specialistici	€. 250.016,52
B.3	Cassa Previdenza 4% di b.2	4% €. 10.000,66
B.4.1	I.V.A. su spese tecniche (b.2+b.3)	22% €. 57.203,78
B.4.2	IVA su lavori e imprevisti (A.4+b.1)	10% €. 218.764,46
	Totale Somme a disposizione ((B))	€. 640.158,97
	Importo Totale Intervento (A+B)	€. 2.723.630,00

- l'intervento è inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2018/2020 e nell'elenco annuale 2018, approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 303 del 17/08/2018;
- Con Decreto Dirigenziale n. 997 del 31/07/2018, la Regione Campania approvava il PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA (P.T.E.S) DELLA 2018/2020 per le CITTA' METROPOLITANA E AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI;
- il progetto candidato all'Avviso pubblico PTES 2018/2020 per i "Lavori di ampliamento dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Lombardi" di Airola (BN)" risultava ammissibile e compreso, quindi, nell'allegato A del suddetto D.D. n. 997/2018;
- con D.I. del MIUR e del MEF N. 87 del 01/02/2019 veniva finanziato il progetto sopra richiamato;

DATO ATTO CHE:

- con determina di aggiudicazione n.1416 del 20.07.2020 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante per l'importo complessivo di € 1.908.444,98 (incluso oneri sicurezza) così come riportato nel seguente quadro economico rimodulato:

A	Lavori	€. 2.083.471,03
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€. 2.038.742,63
A.3	Ribasso di gara del 8,585%	€. 175.026,05
A.2	Restano	€. 1.863.716,58
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 44.728,40
A.4	TOTALE LAVORI	€ 1.908.444,98
B	Somme a disposizione	
B.1	Imprevisti (max 5% di A)	€. 104.173,55

B.2	Spese tecniche per rilievi, accertamenti e indagini propedeutici alla progettazione; Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza, alla direzione dei lavori, a conferenze di servizi, assistenza alla direzione dei lavori, assicurazione dipendenti; Accantonamenti per incentivo al personale dipendente per funzioni tecniche; Spese per attività tecnico-amministrative di consulenza o supporto al RUP; Spese per commissioni giudicatrici; Spese per pubblicità; Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, per collaudo tecnico-amministrativo, per collaudo strutturale ed altri collaudi specialistici	€. 250.016,52
B.3	Cassa Previdenza 4% di b.2	€. 10.000,66
B.4.1	I.V.A. su spese tecniche (b.2+b.3) 22%	€. 57.203,78
B.4.2	IVA su lavori e imprevisti (A.4+b.1) 10%	€. 201.261,85
	Totale Somme a disposizione	€. 622.656,37
C	Accantonamento economie non superiore al 10% dell'importo aggiudicato definitivamente	€. 192.528,66
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C)		€ 2.723.630,00

- in data 05/11/2020 è stato sottoscritto con l'ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004 il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2847 /2020, registrato a Benevento il 19/11/2020 al n. 8484, serie 1T;
- con determinazione dirigenziale n. 1248 del 09.09.2020 è stato affidato al professionista Ing. Albino Riviezzo P.IVA 00730150620 (C.F. RVZLBN51H02A110K - P.IVA 00730150620), iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 409 con sede in Via della Concezione,1-82011-di Airola (BN) il servizio di Direzione Lavori, misure e contabilità dei lavori in oggetto;
- in data 22/09/2021 il D.L. Ing. Albino Riviezzo affidatario del servizio di direzione lavori, procedeva alla consegna dei lavori medesimi alla impresa ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004;
- Con determina n.2628 del 17/12/2021 è stata approvata la procedura di compilazione delle informazioni inerenti i lavori in oggetto secondo il format della piattaforma digitale del sistema GIES del MIUR con conseguente rimodulazione delle voci dei quadri economici così come in appresso indicato:

A	Lavori	€. 2.083.471,03
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€. 2.038.742,63
A.3	Ribasso di gara del 8,585%	€. 175.026,05
A.2	Restano	€. 1.863.716,58
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 44.728,40
	TOTALE LAVORI	€ 1.908.444,98
B	Somme a disposizione	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0
B.2	Spese Tecniche	

B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€. 2.000,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€. 2.000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€. 124.590,90
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	€. 0
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€. 11.293,60
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	€. 0
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	€. 145.638,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	€. 30.669,42
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€. 4.000,00
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€. 2.000,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€. 0
	Totale spese tecniche	€. 322.191,92
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€. 20.000,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€. 2.000,00
B.5	Spese per pubblicità + IVA	€. 610,91
B.6	IVA su lavori	€. 190.844,50
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	€. 39.146,49
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€. 30,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€. 0
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	€. 0
B.11	Spese organizzative e gestionali	€. 1.627,557
	Totale Somme a disposizione	€. 576.451,37
Totali		€ 2.484.896,35
Economie		€ 238.733,65
Totale Quadro economico		€ 2.723.630,00

- con determinazione n. 2137 del 11/11/2021 veniva approvata e liquidata l'anticipazione dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, nella misura richiesta del 20%, pari a € 381.689,00 oltre € 38.168,90 IVA per IVA al 10% e quindi per complessivi € 419.857,90 ;
- con determinazione n. 1061 del 31/05/2022 è stato approvato il progetto di perizia di variante tecnica e suppletiva dei Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN) e relativo schema di atto di sottomissione per maggiori lavori per un importo suppletivo netto di €. 112.634,32 oltre IVA rispetto a quelli di €. 1.908.444,98 di cui al contratto principale, determinandosi, pertanto, un importo complessivo contrattuale di €. 2.021.079,30 oltre IVA come di seguito indicato:

A	Lavori	€. 2.208.061,93
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€. 2.137.544,37
A.3	Ribasso di gara del 8,585%	€. 183.508,18
A.2	Restano	€. 1.954.036,19
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 44.728,40
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per COVID	€. 22.314,71

	TOTALE LAVORI	€ 2.021.079,30
B	Somme a disposizione	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
B.2	Spese Tecniche	
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€. 2.000,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€. 2.000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€. 3.474,45
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€. 11.293,60
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	€. 145.638,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	€. 30.669,42
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€. 4.000,00
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€. 2.000,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario	
	Totale spese tecniche	€. 201.075,47
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€. 20.000,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€. 2.000,00
B.5	Spese per pubblicità + IVA	€. 610,91
B.6	IVA su lavori	€. 202.107,93
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	€. 39.146,49
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€. 30,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	
B.11	Spese organizzative e gestionali	€. 1.627,557
	Totale Somme a disposizione	€. 466.598,35
Totali		€ 2.487.677,65
Economie		€ 235.952,35
Totale Quadro economico		€ 2.723.630,00

- La necessità di procedere a detta variante tecnica è scaturita dalla necessità dell'aggiornamento della perizia geologica che ha comportato la modifica della tipologia di fondazione a parità di costi.
- L'incremento dell'importo dei lavori è dovuto alle lavorazioni non previste e non prevedibili resesi necessarie durante le operazioni di scavo per il piano fondale posto a quota -4,00 m circa dal piano campagna, a seguito del quale è stata rinvenuta una massa di conglomerato cementizio di notevole spessore, posta sotto il piazzale del campo di basket esistente e che non era stato possibile individuare in fase di progettazione esecutiva e la cui rimozione, tramite lavori di demolizione, comportava una maggiorazione dell'importo dei lavori post gara.
- con nota acquisita al prot. n. 12015 in data 25/05/2022 veniva trasmessa, dallo studio notarile Francesco Iazeolla notaio in San Bartolomeo In Galdo, la documentazione inerente il contratto, allegato alla presente, di Cessione di Crediti, registrato in data 16.05.2022 al n. 4331 serie IT stipulato tra la ditta Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl con sede legale in piazza Adriana,11 - Roma C.F. e P. IVA n. 07295941004 e la Società MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi Finanziari alle Imprese S.P.A. con sede Sociale in Siena alla Via A. Moro,11

mediante il quale contratto di factoring la Cedente Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) intende cedere pro-soluto alla cessionaria Società MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi Finanziari alle Imprese S.P.A. tutti i crediti derivanti dall'esecuzione del dell'appalto dei lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN)-

- con determina n. 1062 del 31.05.2022 si approvava la presa d'atto della cessione del credito a favore della Società MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi Finanziari alle Imprese S.P.A, giusto contratto, allegato alla presente, di Cessione di Crediti, registrato in data 16.05.2022 al n. 4331 serie 1T stipulato tra la ditta Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl con sede legale in piazza Adriana,11 - Roma C.F. e P. IVA n. 07295941004 e la Società MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi Finanziari alle Imprese S.P.A, con la quale l'impresa Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl con sede legale in piazza Adriana,11 - Roma C.F. e P. IVA n. 07295941004 esecutrice (mandataria) dei lavori in oggetto, cedeva tutti i crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto dei lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN);
- con determinazione n. 1789 del 15/19/2022 veniva approvato e liquidato il 1° Stato avanzamento lavori all'A.T.I Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) per un importo di €367.960,13 oltre IVA al 10% e per essa alla Società MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi Finanziari alle Imprese S.P.A .di cui alla cessione di credito di cui sopra;
- con determinazione n. 1456 del 13/07/2023 veniva liquidato il 2° Stato avanzamento lavori all'A.T.I Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) per un importo di €434.400,00 oltre IVA al 10% ;
- con determinazione n. 2430 DEL 01/12/2023 veniva liquidato il 3° Stato avanzamento lavori all'A.T.I Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) per un importo di €. 220.879,57 oltre IVA al 10% ;

Inoltre relativamente all'adeguamento dei prezzi sono stati corrisposti all'impresa esecutrice dei lavori le seguenti richieste di adeguamento:

- Compensazione costo dei materiali 2° Semestre 2021 liquidata con determina n. 344 del 15.02.2024 per €. 11.678,06 oltre IVA al 10%
- 2ª richiesta adeguamento prezzi 1° Semestre 2022- del 31.08.2022 di €. 51.656,47e liquidata all'impresa con determina n.345 del 15.02.2024 per €. 47.105,97 oltre IVA al 10%;
- 3ª richiesta adeguamento prezzi 2° Semestre 2022 del 31.01.2023 di €. 238.785,89 e liquidato all'impresa l'acconto del 50% con determina n.2353 del 21.11.2024 per €. 108.539,04 oltre IVA al 10%
- 4ª richiesta adeguamento prezzi del 31.10.2023 di €. 36.139,39 liquidata all'impresa con determina n. 1975 del 30.09.2024 per €. 32.854,00 oltre IVA al 10% per complessivi €. 36.139,39;

TENUTO CONTO CHE :

- L'andamento dei lavori non è stato sempre lineare e continuo, principalmente a causa di eventi di rilievo nazionale. In primo luogo, l'emergenza COVID-19 ha influito sulle tempistiche; successivamente, si sono verificate difficoltà nel reperimento dei materiali, i cui costi hanno subito variazioni e incrementi significativi.
- l'impresa mandataria **CO.GE.I. s.r.l.** ha più volte segnalato alla Direzione lavori e al RUP il notevole aumento dei prezzi e la difficoltà nel reperire alcuni materiali previsti in fase di aggiudicazione della gara (avviata nel 2019), ormai non più disponibili sul mercato.
- Alla luce di queste criticità, sono state valutate e proposte soluzioni alternative per alcuni materiali, garantendo comunque pari efficacia e conformità alle specifiche tecniche. Tali modifiche, riportate nella presente Perizia, non hanno in alcun modo interessato le componenti strutturali dell'opera, per le quali resta da completare esclusivamente il montaggio della scala antincendio, come previsto dal calcolo strutturale.

- Infine, il lungo intervallo di tempo trascorso tra la progettazione utilizzata come base di gara e l'affidamento dei lavori ha determinato ulteriori problematiche. In particolare, alcuni materiali destinati agli impianti non risultano più in produzione poiché non conformi alle vigenti normative CAM (Criteri Ambientali Minimi), rendendone necessaria la sostituzione.
- In ragione di quando suindicato
- La direzione lavori, nella persona del professionista ing. Albino Riviezzo, ha pertanto elaborato, sentito il R.U.P., una perizia di variante tecnica e suppletiva che recepisce le succitate modifiche come meglio riportate nell'allegato computo metrico di variante, rideterminandosi nel seguente quadro economico di spesa:

A	Lavori	€ 2.432.656,15
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 2.369.732,71
A.3	Ribasso di gara del 8,585%	€ 203.441,55
A.2	Restano	€ 2.166.291,16
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 44.728,40
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per COVID	€ 18.195,04
	TOTALE LAVORI	€ 2.229.214,60
B	Somme a disposizione	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0
B.2	Spese Tecniche	
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€.
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 8.000,00
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	€.
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€ 11.293,60
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	€.
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 145.638,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	€ 25.669,42
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€.
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€.
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€.
	Totale spese tecniche	€ 192.601,02
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€.
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 2.000,00
B.5	Spese per pubblicità + IVA	€ 610,91
B.6	IVA su lavori	€ 222.921,46
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	€ 39.146,49
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 30,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€.
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	€.
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ 1.627,557

	Totale Somme a disposizione	€. 458.937,43
Totali		€ 2.688.152,03
Economie		€ 35.477,97
Totale Quadro economico		€ 2.723.630,00

La direzione lavori ha redatto anche, in schema, l'atto di sottomissione, sottoscritto in segno di accettazione da parte dell'impresa affidataria e gli altri elaborati di perizia di stima;
sulla scorta di quanto sopra riportato si propone:

DI APPROVARE

- la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori indicati in oggetto per un importo complessivo di € 2.688.153,03 , di cui € 2.229.214,60 per lavori al netto del ribasso del 8,585% (compreso € 62.923,44 per oneri della sicurezza) ed € 458.937,43 somme a disposizione), secondo il quadro economico come di seguito riportato;

A	Lavori	€. 2.432.656,15
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€. 2.369.732,71
A.3	Ribasso di gara del 8,585%	€. 203.441,55
A.2	Restano	€. 2.166.291,16
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 44.728,40
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per COVID	€. 18.195,04
	TOTALE LAVORI	€ 2.229.214,60
B	Somme a disposizione	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0
B.2	Spese Tecniche	
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€.
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€. 2.000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€. 8.000,00
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	€.
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€. 11.293,60
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	€.
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	€. 145.638,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	€. 25.669,42
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€.
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€.
B.2.11	Fondo per accordo bonario	€.
	Totale spese tecniche	€ 192.601,02
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€.
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€. 2.000,00
B.5	Spese per pubblicità + IVA	€. 610,91

B.6	IVA su lavori	€. 222.921,46
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	€. 39.146,49
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€. 30,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€.
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	€.
B.11	Spese organizzative e gestionali	€. 1.627,557
	Totale Somme a disposizione	€. 458.937,43
Totali		€ 2.688.152,03
Economie		€ 35.477,97
Totale Quadro economico		€ 2.723.630,00

- lo schema dell'atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento prezzi, che prevede l'affidamento alla alla impresa ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004 di un maggiore importo lavori di € 208.135,30 , al netto del ribasso del 8,585% oltre IVA al 10% offerto in sede di aggiudicazione, rispetto a quello del contratto di atto di sottomissione rep. n. 2874 /2022, stipulato a Benevento il 09/08/2022 e quindi per un maggiore importo di €. 320.769,62 rispetto al contratto originario rep. n. 2847 /2020, registrato a Benevento il 19/11/2020 al n. 8484, serie 1T pari ad €. 1.908.444,98;

DI DARE ATTO

- che la detta perizia di variante è stata elaborata dalla Direzione dei Lavori;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

VISTO il D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 36/2023.;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- La delibera Presidenziale n. 32 del 31.1.2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n.33 dell'1.2.2024 di approvazione del PEG 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTE le Deliberazioni:

- DCP n. 22 del 30.04.2024: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva";
- DP n. 366 del 27.11.2023 "Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al documento unico di programmazione 2023/2025, al

programma triennale 2023/2025, all'elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione definitivo 2023. applicazione avanzo di amministrazione 2022”;

- DCP n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- DCP n. 38 del 18.12.2023 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2024/2026”;
- DCP n. 26 del 26.07.2024: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267)”;
- DP n. 248 del 03/09/2024 “ Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);

VISTI E RICHIAMATI

- il comma 3, 1° periodo, dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL che stabilisce che *“L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.”*;
- il Decreto del Ministero dell’interno del 24.12.2024, pubblicato in GU n 2 del 03 gennaio 2025, con cui viene differito al **28 febbraio 2025** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali, contestualmente autorizzando l’esercizio provvisorio;
- l’art.163, 1° comma, del TUEL che recita: *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”* ;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di dare atto che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di approvare

- la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori indicati in oggetto per un importo complessivo di € 2.688.153,03 , di cui € 2.229.214,60 per lavori al netto del ribasso del 8,585% (compreso € 62.923,44 per oneri della sicurezza) ed € 458.937,43 somme a disposizione), secondo il quadro economico sopra riportato
- lo schema dell'atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento prezzi, che prevede l'affidamento alla impresa ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004 di un maggiore importo lavori di € 208.135,30 , al netto del ribasso del 8,585% oltre IVA al 10% offerto in sede di aggiudicazione, rispetto a quello del contratto di atto di sottomissione rep. n. 2874 /2022, stipulato a Benevento il 09/08/2022 e quindi per un maggiore importo di €. 320.769,62, per un complessivo incremento percentuale del 16,807% contenuto nel 1/5 d'obbligo rispetto al contratto originario rep. n. 2847 /2020, registrato a Benevento il 19/11/2020 al n. 8484, serie 1T pari ad €. 1.908.444,98;

di dare atto che la detta perizia di variante è stata elaborata dalla Direzione dei Lavori;

di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n. 11801

di attestare che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013;

II RUP

f.to (Arch. Gaetano Caporaso)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)