



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica



DETERMINAZIONE N. 822 DEL 24/04/2025

OGGETTO: P.N.R.R. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA DI INVESTIMENTO 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 13 DEL 08/01/2021, SUCCESSIVO N. 116 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO G. GUACCI BENEVENTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. CUP:I81D20000480001 CIG:9536956110.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- con decreto del Ministero dell’Istruzione del 01/10/2020 n. 129 veniva ripartita tra Province, Città Metropolitane ed Enti di decentramento regionale la somma € 855.000.000,00 di cui all’articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c) del Decreto legge 30/12/2019 n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2002 n.8;
- sulla base di quanto previsto dal citato decreto del Ministro dell’Istruzione n.129/2020, le Province, le Città metropolitane e gli enti di decentramento regionale erano tenuti a presentare al Ministero dell’Istruzione l’elenco degli interventi che intendevano realizzare nell’ambito delle risorse a ciascuna spettante;
- questo Ente ha provveduto a trasmettere al citato Ministero l’elenco degli interventi riguardanti l’edilizia scolastica;
- con Decreto del Ministero dell’Istruzione n.13 del 08/01/2021 è stato approvato il piano degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale;
- nell’allegato “A” del richiamato D.M. Istruzione n.13/2021 è compreso, tra l’altro, l’intervento denominato “Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto “G.Guacci”di Benevento”, per l’importo complessivo di €. 1.500.000,00;
- il predetto intervento è ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Linea di Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica della Missione 4 – Componente 1, così come previsto dall’art. 1, comma 1 del D.M. Istruzione n.51 del 07/03/2022, che prevede anche come termine di aggiudicazione il 31/12/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 84 del 29/04/2022, ai sensi dell’art. 31 c.1 D.Lgs. 50/2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Giancarlo Marcarelli;
- con D.M. Istruzione n.116 del 18/05/2022 il Ministero dell’Istruzione ha riprogrammato le risorse di cui al D.M. n° 13/2021, confermando per l’intervento in oggetto l’importo già stanziato pari ad €.1.500.000,00;

- con dPCM del 28 luglio 2022 (pubblicato in G.U. n. 213 del 12 settembre 2022), come indicato nell'Allegato 1 allo stesso, agli Enti locali beneficiari di contributi confluiti all'interno della Linea di Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica della Missione 4 – Componente 1 è stato assegnato un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo già attribuito con decreto di assegnazione al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate nell'arco temporale dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;
- con nota protocollo n.24244 del 03/11/2022 questo Ente ha comunicato all'Unità di missione del PNRR che, stante quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del dPCM del 28 luglio 2022, avrebbe provveduto all'aggiornamento del quadro economico dell'intervento in oggetto considerando l'importo del contributo aggiuntivo pari ad €. 150.000,00;
- con nota protocollo n.24877 del 14/11/2022 l'Unità di missione del PNRR ha confermato l'assegnazione del contributo aggiuntivo a condizione che il bando di gara per l'affidamento dei lavori sia pubblicato entro il 31 dicembre del 2022;
- in data 07/12/2022 questo Ente ha sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione Accordo di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'Istituto "G.Guacci"di Benevento", accordo registrato al protocollo del suddetto Ministero n.94724 del 09/11/2022 e al protocollo di questo Ente n.24724 del 10/11/2022;
- in data 07/12/2022 questo Ente ha presentato al Ministero dell'Istruzione richiesta di anticipazione per l'intervento in oggetto per un importo pari al 20% del contributo assegnato con Decreto autorizzativo, ovvero pari a € 300.000,00

PRESO ATTO, INOLTRE, CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ragioniere Generale dello Stato - RR 52 del 02/03/2023 è stato approvato l'Allegato 3, costituente parte integrante del decreto, contenente l'elenco degli interventi per i quali le Amministrazioni statali finanziatrici hanno proceduto alla validazione delle informazioni inserite dagli enti locali attuatori (con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022) e con riguardo ai quali, conseguentemente, si è provveduto all'assegnazione definitiva "semplificata" delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per le gare avviate nell'anno 2022, in attuazione dell'articolo 7 del dPCM del 28 luglio 2022 e dell'articolo 29 del decreto-legge n.144 del 2022;
- nell'Allegato 3 - Assegnazione definitiva "semplificata" – PNRR, di cui al punto precedente, tra i CUP di cui è titolare il Ministero dell'istruzione del Merito nell'ambito della M4C1I3.3 del PNRR, figura il CUP I81D20000480001, relativo alla procedura in oggetto, al quale sono state assegnate definitivamente risorse finanziarie aggiuntive per un importo pari a €.150.000,00

CONSIDERATO CHE:

- stante la conferma di assegnazione del contributo aggiuntivo pervenuta con nota protocollo n.24877 del 14/11/2022, il suddetto Progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato aggiornato considerando l'importo complessivo di spesa di € 1.650.000,00, somma dell'importo del contributo originario pari a € 1.500.000,00 e dell'importo aggiuntivo pari a € 150.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2329 del 21/11/2022 è stata affidata l'attività di verifica (ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) del Progetto di fattibilità tecnica ed economica all'Arch. Luigi Luongo (iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento n.395);
- con nota n.26800 del 07/12/2022 è stato acquisito il rapporto di verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- il R.U.P. ha provveduto a validare il Progetto suddetto, come risulta da apposito verbale nota protocollo n. 26953 del 12/12/2022;

- con determinazione dirigenziale n.2581 del 20/12/2022, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'Istituto G.Guacci di Benevento" per un importo complessivo di spesa di € 1.650.000,00 ed indetta la relativa procedura di gara;
- con determinazione dirigenziale n. 831 del 02/05/2023 sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice ed aggiudicato l'intervento di che trattasi alla Società Teknimond S.r.l. (P.IVA 01611630623), con sede legale in Roma via Lima 7, ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

Quadro economico - POST GARA			
A)	Spese progettazione e Lavori di cui:		RESTANO
A.1	Spese tecniche per progetto definitivo	€ 37.360,85	
A.1.1	Ribasso d'asta offerto 7,777%	€ 2.905,55	
		A.1.2 = A.1-A.1.1)	€ 34.455,30
A.2	Spese tecniche per progetto esecutivo	€ 23.224,31	
A.2.1	Ribasso d'asta offerto 7,777%	€ 1.806,15	
		A.2.2 = A.2-A.2.1)	€ 21.418,16
A.3	Lavori a misura	€ 1.285.211,91	
A.3.1	Ribasso d'asta offerto 7,777%	€ 99.950,93	
		A.3.2 = A.3-A.3.1)	€ 1.185.260,98
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.211,89
TOTALE A) POST GARA			€ 1.247.346,32
B)	Somme a disposizione		
B.1	Lavori in economia	max 5% (A.3.2+A.4)	€ 45.000,00
B.2	Spese tecniche per indagini e accertamenti di laboratorio aggiuntivi ritenuti necessari ai fini della redazione della progettazione definitiva/esecutiva; spese tecniche per accertamenti di laboratorio e verifiche previsti dal capitolato speciale d'appalto per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici (IVA compresa)		€ 1.000,00
B.3	Spese per incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 D.lgs n.50/2016 (1,6% di A)		€ 21.632,14
B.4	Spese tecniche per direzione lavori, CSE e		€ 10.000,00

	collaudo t.a.; per attività tecnico amministrative di supporto al RUP (compresa verifica e validazione del progetto)		
B.5	Spese per commissione giudicatrice		€ 6.000,00
B.6	Contributo ANAC		€ 600,00
B.7	Oneri di scarica a fattura (IVA compresa)	max 10% (A.3.2+A.4)	€ 80.000,00
B.8	IVA sui lavori	10% (A.3.2+A.4+B.1)	€ 123.647,29
B.9	IVA su altre prestazioni	22% (A.1.2+A.2.2+B.4+B.10+B.11)	€ 28.178,05
B.10	Contributi previdenziali sulle prestazioni tecniche professionali	4%(A.1.2+A.2.2+B.4)	€ 2.634,94
B.11	Imprevisti	5% (A.3.2+A.4)	€ 59.573,64
B.12	Spese per pubblicità (IVA compresa)		€ 1.205,53
B.13	Somme derivanti da ribasso d'asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell'art.24 co.1 D.L. n.13 del 24/02/2023)		€ 23.182,09
TOTALE B) POST GARA			€ 402.653,68
TOTALE A + B) POST GARA			€ 1.650.000,00

- con determinazione dirigenziale n° 1538 del 20/07/2023 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in favore della richiamata società Teknimond s.r.l.
- con determinazione dirigenziale n° 2388 del 30/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, confermando il quadro economico sopra riportato;
- in data 30/11/2023 è stato sottoscritto verbale di consegna parziale dei lavori sotto le riserve di legge;
- in data 19/02/2024 è stato sottoscritto con la società Teknimond s.r.l. il contratto di appalto rep. n° 2896/2024, per l'importo di €. 1.247.346,32 (comprese spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva), oltre oneri previdenziali e fiscali;
- in data 15/07/2024 si è proceduto alla consegna totale dei lavori.

TENUTO CONTO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori a seguito di un approfondimento tecnico riguardante gli infissi da sostituire è stato stabilito, di porre in opera serramenti più performanti al fine di consentire un ulteriore salto termico e garantire pertanto un aggiuntivo risparmio energetico per aumentare il comfort degli ambienti destinati alle attività didattiche;
- per detta motivazione è stata redatta una perizia di variante tecnica e suppletiva, nel rispetto dell'art. 120, co. 7, lett. c) del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., composta dai seguenti elaborati:

N° ord.	Descrizione
A	Relazione illustrativa
B	Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
EL.FO 01	Ape Pre intervento, Post intervento e Relazione energetica
1.1	Pianta Piano seminterrato

1.2	Pianta Piano terra
1.3	Pianta piano primo
1.4	Pianta piano secondo
1.5	Pianta piano terzo
1.6	Pianta piano quarto
1.7	Pianta piano quinto
1.8	Pianta piano copertura
1.10	Prospetto "A" – prospetto "B"
1.11	Prospetto "C" – prospetto "D"
1.12	Prospetto "E" – prospetto "F"
1.13	Prospetto "G" – prospetto "H"
2.1	Computo metrico estimativo
2.2	Quadro comparativo
2.3	Analisi nuovi prezzi
2.4	Quadro economico

➤ il quadro economico della perizia di variante tecnica e suppletiva è il seguente:

Quadro economico – Perizia di variante tecnica e suppletiva			
A)	<i>Spese progettazione e Lavori</i> di cui:		RESTANO
A.1	Spese tecniche per progetto definitivo	€ 37.360,85	
A.1.1	Ribasso d'asta offerto 7,777%	€ 2.905,55	
		A.1.2 = A.1-A.1.1)	€ 34.455,30
A.2	Spese tecniche per progetto esecutivo	€ 23.224,31	
A.2.1	Ribasso d'asta offerto 7,777%	€ 1.806,15	
		A.2.2 = A.2-A.2.1)	€ 21.418,16
A.3	Lavori a misura	€ 1.489.571,48	
A.3.1	Ribasso d'asta offerto 7,777%	€ 115.843,97	
		A.3.2 = A.3-A.3.1)	€ 1.373.727,51
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.211,89
TOTALE A) POST GARA			€ 1.435.812,85
B)	<i>Somme a disposizione</i>		
B.1	Lavori in economia	max 5% (A.3.2+A.4)	€ 0,00
B.2	Spese tecniche per indagini e accertamenti di		€ 1.000,00

	laboratorio aggiuntivi ritenuti necessari ai fini della redazione della progettazione definitiva/esecutiva; spese tecniche per accertamenti di laboratorio e verifiche previsti dal capitolato speciale d'appalto per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici (IVA compresa)		
B.3	Spese per incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 D.lgs n.50/2016 (1,6% di A)	€	21.632,14
B.4	Spese tecniche per direzione lavori, CSE e collaudo t.a.; per attività tecnico amministrative di supporto al RUP (compresa verifica e validazione del progetto)	€	10.000,00
B.5	Spese per commissione giudicatrice	€	6.000,00
B.6	Contributo ANAC	€	600,00
B.7	Oneri di scarica a fattura (IVA compresa)	max 10% (A.3.2+A.4)	€ 4.942,55
B.8	IVA sui lavori	10% (A.3.2+A.4+B.1)	€ 137.993,94
B.9	IVA su altre prestazioni	22% (A.1.2+A.2.2+B.4+B.10+B.11)	€ 28.178,05
B.10	Contributi previdenziali sulle prestazioni tecniche professionali	4%(A.1.2+A.2.2+B.4)	€ 2.634,94
B.11	Imprevisti	5% (A.3.2+A.4)	€ 0,00
B.12	Spese per pubblicità (IVA compresa)	€	1.205,53
B.13	Somme derivanti da ribasso d'asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell'art.24 co.1 D.L. n.13 del 24/02/2023)	€	0,00
TOTALE B) POST GARA			€ 214.187,15
TOTALE A + B) POST GARA			€ 1.650.000,00

- L'importo in aumento del contratto di appalto è inferiore al 20% dell'importo iniziale per cui è applicabile l'art. 120, co. 9 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. (già art. 106, co. 12, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.).

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267);
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 94 del 06/04/2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma;
- n. 122 del 09/05/2023 con la quale si rinvia al 01/07/2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;
- n. 33 del 01/02/2024 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 ai sensi dell’art.169 d.Lgs.267/2000”;
- n. 115 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;
- n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°59 del 16/04/2025, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica, Scolastica e Manutenzioni;
- la Determinazione Dirigenziale n°1481 del 18/07/2024 con la quale l’ing. Matteo Iannotti è stato nominato Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **di approvare** per l'intervento denominato “*Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'Istituto G.Guacci di Benevento*” la perizia di variante tecnica e suppletiva composta dai seguenti elaborati:

N° ord.	Descrizione
A	Relazione illustrativa
B	Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
EL.FO 01	Ape Pre intervento, Post intervento e Relazione energetica
1.1	Pianta Piano seminterrato
1.2	Pianta Piano terra
1.3	Pianta piano primo
1.4	Pianta piano secondo
1.5	Pianta piano terzo
1.6	Pianta piano quarto
1.7	Pianta piano quinto
1.8	Pianta piano copertura
1.10	Prospetto “A” – prospetto “B”
1.11	Prospetto “C” – prospetto “D”
1.12	Prospetto “E” – prospetto “F”
1.13	Prospetto “G” – prospetto “H”
2.1	Computo metrico estimativo
2.2	Quadro comparativo
2.3	Analisi nuovi prezzi
2.4	Quadro economico

- 2) **di approvare** per il suddetto intervento il seguente quadro economico di spesa:

Quadro economico – Perizia di variante tecnica e suppletiva			
A)	Spese progettazione e Lavori di cui:		RESTANO
A.1	Spese tecniche per progetto definitivo	€ 37.360,85	
A.1.1	Ribasso d'asta offerto 7,777%	€ 2.905,55	
		A.1.2 = A.1-A.1.1)	€ 34.455,30
A.2	Spese tecniche per progetto esecutivo	€ 23.224,31	

A.2.1	Ribasso d'asta offerto 7,777%	€	1.806,15	
			A.2.2 = A.2-A.2.1)	€ 21.418,16
A.3	Lavori a misura	€	1.489.571,48	
A.3.1	Ribasso d'asta offerto 7,777%	€	115.843,97	
			A.3.2 = A.3-A.3.1)	€ 1.373.727,51
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 6.211,89
TOTALE A) POST GARA				€ 1.435.812,85
B)	<i>Somme a disposizione</i>			
B.1	Lavori in economia		max 5% (A.3.2+A.4)	€ 0,00
B.2	Spese tecniche per indagini e accertamenti di laboratorio aggiuntivi ritenuti necessari ai fini della redazione della progettazione definitiva/esecutiva; spese tecniche per accertamenti di laboratorio e verifiche previsti dal capitolato speciale d'appalto per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici (IVA compresa)			€ 1.000,00
B.3	Spese per incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 D.lgs n.50/2016 (1,6% di A)			€ 21.632,14
B.4	Spese tecniche per direzione lavori, CSE e collaudo t.a.; per attività tecnico amministrative di supporto al RUP (compresa verifica e validazione del progetto)			€ 10.000,00
B.5	Spese per commissione giudicatrice			€ 6.000,00
B.6	Contributo ANAC			€ 600,00
B.7	Oneri di discarica a fattura (IVA compresa)		max 10% (A.3.2+A.4)	€ 4.942,55
B.8	IVA sui lavori		10% (A.3.2+A.4+B.1)	€ 137.993,94
B.9	IVA su altre prestazioni		22% (A.1.2+A.2.2+B.4+B.10+B.11)	€ 28.178,05
B.10	Contributi previdenziali sulle prestazioni tecniche professionali		4%(A.1.2+A.2.2+B.4)	€ 2.634,94
B.11	Imprevisti		5% (A.3.2+A.4)	€ 0,00
B.12	Spese per pubblicità (IVA compresa)			€ 1.205,53
B.13	Somme derivanti da ribasso d'asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell'art.24 co.1 D.L. n.13 del 24/02/2023)			€ 0,00
TOTALE B) POST GARA				€ 214.187,15

TOTALE A + B) POST GARA	€ 1.650.000,00
--------------------------------	-----------------------

- 3) **di dare atto che** la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1.650.000,00 è prevista sul Capitolo 11804.3;
- 4) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 5) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 6) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 7) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;
- 8) **di provvedere** alla pubblicazione del presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013.

II RUP

f.to (MARCARELLI GIANCARLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)