COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

DETERMINAZIONE N. 1234 DEL 12/06/2025

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. INTERVENTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B. LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE" FINANZIATO CON D.M. N. 320/2022 A VALERE SU FONDI PNRR E COFINANZIATO CON RISORSE PROPRIE DELL'ENTE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. CUP I86F22000020006 CIG A00650B2F2

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- il Ministero dell'Istruzione in data 02/12/2021 (nota prot. n° AOODGEFID_U_0048040 del 02/12/2021) pubblicava l'"*Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*";
- la Provincia di Benevento, pertanto, nell'ambito di detto Avviso presentava, tra l'altro la candidatura della proposta progettuale denominata "*Realizzazione della nuova palestra del complesso I.T.I. G.B.Lucarelli di Benevento mediante intervento di demolizione e ricostruzione*", per l'importo complessivo di €. 800.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 351 del 25/02/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Giancarlo Marcarelli;
- detto intervento di sostituzione edilizia è stato ammesso a finanziamento con Decreto del Ministero Istruzione e del Merito del 7 dicembre 2022 n. 320 con cui si è consentito lo scorrimento delle graduatorie selezionate nell'ambito dell'Avviso n.48040 del 02/12/2021 per l'importo complessivo di €.800.000,00;
- il finanziamento di cui al Decreto n.320/2022 è avvenuto a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", per cui l'intervento risulta soggetto alle diverse scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l'intero Investimento 3.3;

DATO ATTO CHE:

- questo Ente ha sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'Accordo di concessione di finanziamento per l'importo complessivo di €. 800.000,00, assunto al prot. n°68710 del 27/04/2023;
- con deliberazione Presidenziale n°223 del 21/08/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'importo complessivo di €. 960.000,00;
- con la suddetta deliberazione n° 223/2023, in considerazione che l'importo complessivo del progetto risultava superiore all'importo del finanziamento concesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, veniva stabilito, tra l'altro,
  - *di dare atto che i fondi per €. 160.000,00 trovano copertura, per loro quota parte, tra le risorse vincolate destinate nella parte di avanzo di investimento come da deliberazione del Consiglio Provinciale n° 18 del 29/06/2023;*
  - *di dare atto che ad aggiudicazione avvenuta si procederà ad assumere impegno definitivo, ovvero in quota parte in relazione all'esito della procedura di evidenza pubblica;*
  - *le relative sistemazioni contabili verranno poi esitate secondo quanto previsto dall'art. 187, co. 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.*

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento in oggetto è inserito tra i progetti "in essere" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";
- con determinazione dirigenziale n. 1883 del 15/09/2023 per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito, tra l'altro, di approvare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto formulata dalla Commissione giudicatrice alla Società FUCCI EDIL RESTAURI S.R.L (P.IVA01487150623) con sede in Airola (BN), Via San Giovanni, che ha raggiunto il punteggio complessivo di 94,085/100 e che ha offerto il ribasso sull'importo soggetto a ribasso di gara del 4,17%;
- con determinazione dirigenziale n°2386 del 30/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del suddetto intervento;
- con determinazione dirigenziale n° 2703 del 29/12/2023 si è provveduto a dare atto dell'aggiudicazione efficace dell'appalto in oggetto, disposta con determinazione dirigenziale n° 1883 del 15/09/2023, in favore della Società Fucci Edil Restauri s.r.l. (P.IVA01487150623) con sede in Airola (BN), Via San Giovanni, che ha offerto il ribasso sull'importo soggetto a ribasso di gara del 4,17% per l'importo complessivo di aggiudicazione di €746.339,80 (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.328,28), IVA ed oneri previdenziali esclusi ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A)	***Spese progettazione e Lavori di cui***		
A.1	Spese tecniche per progetto definitivo	€ 35.845,28	
A.1.1	Ribasso d'asta offerto 4,17%	€ 1.494,75	
A.1.2	Restano	**A.1.2 = A.1-A.1.1)**	**€ 34.350,53**
A.2	Spese tecniche per progetto definitivo	€ 22.875,59	
A.2.1	Ribasso d'asta offerto 4,17%	€ 953,91	

	Restano	**A.2.2 = A.2-A.2.1)**	**€ 21.921,68**
A.3	Lavori a base d'asta	€ 712.448,41	
A.3.1	Ribasso d'asta offerto 4,17%	€ 29.709,10	
A.3.2	Restano	**A.3.2 = A.3-A.3.1)**	**€ 682.739,31**
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		**€ 7.328,28**
TOTALE A) POST GARA			**€ 746.339,80**
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti max 5% (A.3.2+A.4)		**€ 34.503,38**
B.2	Contributo per spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (compreso IVA e oneri previdenziali)		**€ 15.196,37**
B.3	Incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 D.lgs n.50/2016 (1,6% A)		**€ 12.455,96**
B.4	Spese per commissione giudicatrice comp. IVA		**€ 6.000,00**
B.5	Spese per pubblicità (comp.Iva)		**€ 1.342,16**
B.6	IVA sui lavori 10% (A.3.2+A.4)		**€ 69.006,76**
B.7	Contributo ANAC		**€ 410,00**
B.8	Oneri smaltimento (comp.IVA)		**€ 16.005,97**
B.9	CNPAIA (4%) sulle prestazioni (A.1.2+A.2.2) tecniche professionali e IVA 22%		**€ 12.875,08**
B.10	Attrezzature e allestimenti per palestre (comp.Iva)		**€ 5.683,47**
B.11	Somme derivanti da ribasso d'asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell'art.24 co.1 D.L. n.13 del 24/02/2023)		**€ 40.181,05**
TOTALE B) POST GARA			**€ 213.660,20**
TOTALE A + B) POST GARA			**€ 960.000,00**

TENUTO CONTO CHE:

- in data 30/11/2023 si è provveduto alla consegna parziale dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n° 558 del 21/03/2024 si è provveduto a pagare all'impresa appaltatrice l'anticipazione di cui all'ex art. 35, co. 18, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (ora art. 125 D.Lgs. n° 36/2023) pari al 20% dell'importo contrattuale, ovvero pari ad €. 138.013,52, oltre IVA al 10%, per un totale di €.151.814,87;
- in data 23/02/2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2898 per l'importo di €.746.339,80 (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.328,28), IVA ed oneri previdenziali esclusi;
- con determinazione dirigenziale n°558 del 21/03/2024 si è provveduto ad approvare, liquidare e pagare il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 22/05/2024, il cui certificato di pagamento datato 22/05/2024 ammonta ad €. 168.328,42, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 185.161,26;
- con determinazione dirigenziale n° 2120 del 17/10/2024 si è provveduto ad approvare, liquidare e pagare il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 27/09/2024, il cui certificato di

pagamento n°2 datato 30/09/2024 ammonta ad €. 154.315,74, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 169.747,31;

- con determinazione dirigenziale n° 478 del 27/02/2025 è stato approvato il S.A.L. n° 3 per lavori a tutto il 13/01/2025, il cui certificato di pagamento n°3 emesso in pari data ammonta ad €. 119.942,26, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 131.936,49, rimandando il pagamento ad avvenuto accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore;
- con determinazione dirigenziale n° 811 del 23/04/2025 è stato approvato il il S.A.L. n° 4 per lavori a tutto il 07/04/2025, il cui certificato di pagamento n°4 emesso in data 08/04/2025 ammonta ad €.86.167,10, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 94.783,81, rimandando il pagamento ad avvenuto accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento con nota assunta al prot. n° 24013 del 29/11/2023 esprimeva parere favorevole al progetto esecutivo a condizione che "…*i previsti brisoleil devono essere realizzati internamente alla struttura*…" e "…*non devono essere realizzati i pannelli fotovoltaici sulla falda di copertura*", il tutto riportato nel permesso di costruire n° 28/2023. Detta prescrizione ha determinato, al fine di rispettare le prescrizioni imposte dal PNRR in materia di risparmio energetico ha comportato una riprogettazione dell'impianto aeraulico con fornitura e posa in opera di pompa di calore aria-aria completo di inverter ed Economizer;
- durante l'esecuzione dei lavori è risultato, inoltre, necessario eseguire un giunto di collegamento tra la realizzanda struttura e l'edificio esistente;
- il Dirigente Scolastico con nota assunta al prot. n° 1467 del 17/01/2025 ha chiesto l'eliminazione dal progetto esecutivo dell'aiuola adiacente alla palestra al fine di ottimizzare lo spazio esterno fruibile dagli studenti creando zone multifunzionali per attività all'aperto o per future esigenze dell'istituto;
- Con nota prot. n°4003 del 12/02/2025 si comunicava alla ditta appaltatrice che le suddette modifiche verificatesi per eventi imprevisti ed imprevedibili in fase di progettazione (art. 120 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.) sarebbero state incluse in una perizia di variante tecnica e suppletiva;
- La D.L. ha pertanto elaborata una perizia di variante tecnica e suppletiva composta dai seguenti elaborati tecnici:

N.ord	Descrizione
1	Computo metrico estimativo
2	Elenco prezzi
3	Analisi prezzi
4	Quadro di raffronto
5	Computo metrico estimativo migliorie
6	Quadro di raffronto migliorie
7	Relazione tecnica impianto e relative planimetrie
8	Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

- Il nuovo quadro economico di spesa è il seguente:

A)	***Spese progettazione e Lavori di cui***		
A.1	Spese tecniche per progetto definitivo	€ 35.845,28	
A.1.1	Ribasso d'asta offerto 4,17%	€ 1.494,75	

A.1.2	Restano	**A.1.2 = A.1-A.1.1)**	**€ 34.350,53**
A.2	Spese tecniche per progetto definitivo	€ 22.875,59	
A.2.1	Ribasso d'asta offerto 4,17%	€ 953,91	
	Restano	**A.2.2 = A.2-A.2.1)**	**€ 21.921,68**
A.3	Lavori a base d'asta	€ 780.343,36	
A.3.1	Ribasso d'asta offerto 4,17%	€ 29.709,10	
A.3.2	Restano	**A.3.2 = A.3-A.3.1)**	**€ 750.634,26**
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		**€ 7.328,28**
	TOTALE A) POST GARA		**€ 814.234,75**
B) ***Somme a disposizione***			
B.1	Imprevisti max 5% (A.3.2+A.4)		**€ 0,00**
B.2	Contributo per spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (compreso IVA e oneri previdenziali)		**€ 10.724,47**
B.3	Incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 D.lgs n.50/2016 (1,6% A)		**€ 16.927,85**
B.4	Spese per commissione giudicatrice comp. IVA		**€ 6.000,00**
B.5	Spese per pubblicità (comp.Iva)		**€ 1.342,16**
B.6	IVA sui lavori 10% (A.3.2+A.4)		**€ 75.796,25**
B.7	Contributo ANAC		**€ 410,00**
B.8	Oneri smaltimento (comp.IVA)		**€ 16.005,97**
B.9	CNPAIA (4%) sulle prestazioni (A.1.2+A.2.2) tecniche professionali e IVA 22%		**€ 12.875,08**
B.10	Attrezzature e allestimenti per palestre (comp.Iva)		**€ 5.683,47**
B.11	Somme derivanti da ribasso d'asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell'art.24 co.1 D.L. n.13 del 24/02/2023)		**€ 0,00**
	TOTALE B) POST GARA		**€ 145.765,25**
	TOTALE A + B) POST GARA		**€ 960.000,00**

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267);
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento";
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA";
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14/04/2025 recante "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA";
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 recante "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva";

VISTE le *Deliberazioni Presidenziali:*

- n. 94 del 06/04/2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;
- n. 122 del 09/05/2023 con la quale si rinvia al 01/07/2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;
- n. 33 del 01/02/2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 ai sensi dell'art.169 d.Lgs.267/2000";
- n. 115 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE";
- n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011";
- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000";

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°68 del 02/05/2025, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente ad interim del Settore Edilizia Pubblica, Scolastica e Manutenzioni;
- la Determinazione Dirigenziale n°1481 del 18/07/2024 con la quale l'ing. Matteo Iannotti è stato nominato Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.

ATTESTATAla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) **di approvare**, la perizia di variante tecnica e suppletiva dell'intervento denominato "*Realizzazione della nuova palestra del complesso I.T.I. G.B.Lucarelli di Benevento mediante intervento di demolizione e ricostruzione*", composto dai seguenti elaborati tecnici:

N.ord	Descrizione
1	Computo metrico estimativo
2	Elenco prezzi
3	Analisi prezzi
4	Quadro di raffronto
5	Computo metrico estimativo migliorie
6	Quadro di raffronto migliorie
7	Relazione tecnica impianto e relative planimetrie
8	Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

2) **di approvare** il seguente quadro economico di spesa:

A)	***Spese progettazione e Lavori di cui***		
A.1	Spese tecniche per progetto definitivo	€ 35.845,28	
A.1.1	Ribasso d'asta offerto 4,17%	€ 1.494,75	
A.1.2	Restano	**A.1.2 = A.1-A.1.1)**	**€ 34.350,53**
A.2	Spese tecniche per progetto definitivo	€ 22.875,59	
A.2.1	Ribasso d'asta offerto 4,17%	€ 953,91	
	Restano	**A.2.2 = A.2-A.2.1)**	**€ 21.921,68**
A.3	Lavori a base d'asta	€ 780.343,36	
A.3.1	Ribasso d'asta offerto 4,17%	€ 29.709,10	
A.3.2	Restano	**A.3.2 = A.3-A.3.1)**	**€ 750.634,26**
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		**€ 7.328,28**
	TOTALE A) POST GARA		**€ 814.234,75**
B) ***Somme a disposizione***			
B.1	Imprevisti max 5% (A.3.2+A.4)		**€ 0,00**

B.2	Contributo per spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (compreso IVA e oneri previdenziali)	**€ 10.724,47**
B.3	Incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 D.lgs n.50/2016 (1,6% A)	**€ 16.927,85**
B.4	Spese per commissione giudicatrice comp. IVA	**€ 6.000,00**
B.5	Spese per pubblicità (comp.Iva)	**€ 1.342,16**
B.6	IVA sui lavori 10% (A.3.2+A.4)	**€ 75.796,25**
B.7	Contributo ANAC	**€ 410,00**
B.8	Oneri smaltimento (comp.IVA)	**€ 16.005,97**
B.9	CNPAIA (4%) sulle prestazioni (A.1.2+A.2.2) tecniche professionali e IVA 22%	**€ 12.875,08**
B.10	Attrezzature e allestimenti per palestre (comp.Iva)	**€ 5.683,47**
B.11	Somme derivanti da ribasso d'asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell'art.24 co.1 D.L. n.13 del 24/02/2023)	**€ 0,00**
TOTALE B) POST GARA		**€ 145.765,25**
TOTALE A + B) POST GARA		**€ 960.000,00**

3) **di dare atto** che la spesa complessiva di €. 960.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo n°11808.2;
4) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
5) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
6) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to (MARCARELLI GIANCARLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)